



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**



En la localidad de **SAN FRANCISCO TEPEYECAC** del Municipio de **SAN MARTÍN TEXMELUCAN** del Estado de Puebla, siendo las **14:00** horas del día **09 DE DICIEMBRE DE 2015**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IZTACIHUATL	
No. de obra: 15335	Contrato No. DGOP-DOP-018-RAMO 33/15
Oficio de Autorización de suficiencia presupuestal: HASMT-TM-140/15	Contratista: ZAID AVILA AMARO
Monto asignado: \$325,601.00	Monto del contrato: \$323,700.42
RAMO 33 FISM 2015: \$323,700.42	Fecha de inicio: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015
Ejercicio: 2015	Fecha de término: 10 DE DICIEMBRE DE 2015
Fianza de vicios ocultos: 1612722 ACE FIANZAS MONTERREY SA.	
Por el Municipio: ING. JUAN CARLOS FLORES PEREZ SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	Por el contratista: ZAID AVILA AMARO

CORPORATIVO DE CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES DE SAN MARTIN TEXMELUCAN
CONSTRUCCIONES, VENTA DE MATERIALES Y RENTA DE EQUIPOS PARA CONSTRUCCION
AVILA AMARO ZAID R.F.C. AIAZ761215840
PRODA. TENIENTE NIEVA LOTE # 46 C.P. 74041
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE. CEL. 248 103 67 59

Descripción de los trabajos que se reciben:

PRELIMINARES

DESPLAME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACION Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS EN BANCOS DE PRESTAMO

LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.

M2 352.80

TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR.

M 16.00

RUPTURA Y DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO HIDRAULICO

M3 1.30

CONSTRUCCION DE BASE O SUB-BASE DE GRAVA CEMENTADA CONTROLADA COMPACTADA, INLCUYE: 1er KM DE ACARREO.

M3 1.73

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR, CON ACABADO RALLADO Y CON VOLTEADOR, INCLUYE: LIMPIEZA, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIO, CIMBRA, DESCIMBRA DE FRONTERAS, COLADO, CURADO, LIMPIEZA TOTAL DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2 8.65



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**



RED DE ALCANTARILLADO

EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMUN SECO.	M3	24.55
EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.		
EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	502.03
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLAS EN ZANJAS PARA ASENTAR TUBERIA		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERIA	M3	23.28
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	291.00
POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:		
POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M.	PZA	1.00
POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00 M.	PZA	1.00
POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.25 M.	PZA	2.00
POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.75 M.	PZA	1.00
CAJAS DE CAIDA ADOSADA A LOS POZOS DE VISITA HASTA.		
CAJA DE CAIDA ADOSADA A LOS POZOS DE VISITA HASTA 1.00 M. DE PROFUNDIDAD DE 0.80 M X 0.70 M.	CAJA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.	PZA	5.00
RELLENO EN ZANJAS		
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	449.13
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	122.96
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	503.41

DESCARGAS



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

**EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO,
EN MATERIAL COMUN, EN SECO.**

EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.

M3 255.60

PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

M3 12.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241

M 150.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE INSERCIÓN PVC S-20 SANITARIA PARA TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 12" X 6", CON ANILLO INTREGRADO.

PZA 25.00

RELLENO EN ZANJAS.....

RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION

M3 238.46

Importe del contrato: **\$323,700.42 (TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS PESOS 42/100 M.N.)**

Fecha real inicio **11 DE NOVIEMBRE DE 2015** Fecha real de terminación: **07 DE DICIEMBRE DE 2015**

Convenio Modificatorio: N/A

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

	ANTICIPO 30%	ESTIMACION UNO
FONDO	FISM 2015	FISM 2015
No. FACTURA	28	31
IMPORTE	\$97,110.12	\$226,590.30

MONTO TOTAL: \$323,700.42

Pendientes de autorización: Ninguno



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**



El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: N/A

Manuales de Operación: N/A

Certificado de garantía de calidad: _____ 

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: _____

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **14:30** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE

ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS,
DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA
Y MEDIO AMBIENTE



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN

ARQ. BENJAMÍN GARCÍA NOE
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS MUNICIPALES,
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE



H. AYUNTAMIENTO DE
ING. EDUARDO VELÁZQUEZ DÍAZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN
PUNTO DE ENCUENTRO
GOBIERNO MUNICIPAL 2011-2018



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

**CORPORATIVO DE CONSTRUCCIONES
DE VIAS TERRESTRES DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN**

CONSTRUCCIONES, VENTA DE MATERIALES Y
RENTA DE EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN

AVILA AMARO ZAID R.F.C. AIAZ761215840

PRIVADA TENIENTE NIEVA LOTE # 46 C.P. 74041
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE. CEL. 248 103 67 59

Por el contratista

Entrega:




C. ZAID AVILA AMARO

Representantes del comité de beneficiarios de la obra

PRESIDENTE DE COMITÉ
DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

SECRETARIO DE COMITÉ
DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

TESORERO DEL COMITE
DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA





CORPORATIVO DE CONSTRUCCIONES DE VIAS
TERRESTRES DE SAN MARTIN TEXMELUCAN.

REPORTE FOTOGRAFICO

LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO





CORPORATIVO DE CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES DE SAN MARTIN TEXMELUCAN.

EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMUN SECO, PLANTILLA APISONADA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12 INTERIOR LISO, DE 12" DE DIAMETRO C/ CAMPANA & EMPAQUE NORMA NMX-E-241




ING ZAID AVILA AMARO
R.F.C. AIAZ761215B40

PRIV. TENIENTE NIEVA 46
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.

TEL (01 248) 2 45 85



CORPORATIVO DE CONSTRUCCIONES DE VIAS
TERRESTRES DE SAN MARTIN TEXMELUCAN.

COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 12"



ING ZAID AVILA AMARO
R.F.C. AIAZ761215B40

PRIV. TENIENTE NIEVA 46
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.

TEL (01 248) 2 45 85




CORPORATIVO DE CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES DE SAN MARTIN TEXMELUCAN.

COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 12", Y COLOCACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS.




ING. ZAID AVILA AMARO
R.F.C. AIAZ761215B40

PRIV. TENIENTE NIEVA 46
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.


TEL (01 248) 2 45 85



CORPORATIVO DE CONSTRUCCIONES DE VIAS
TERRESTRES DE SAN MARTIN TEXMELUCAN.

CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y COLOCACION DE BROCALES DE CONCRETO.



ING ZAID AVILA AMARO
R.F.C. AIAZ761215B40

PRIV. TENIENTE NIEVA 46
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.

TEL (01 248) 2 45 85



CORPORATIVO DE CONSTRUCCIONES DE VIAS
TERRESTRES DE SAN MARTIN TEXMELUCAN.

REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.



ING ZAID AVILA AMARO
R.F.C. AIAZ761215B40

PRIV. TENIENTE NIEVA 46
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.

TEL (01 248) 2 45 85



CORPORATIVO DE CONSTRUCCIONES DE VIAS
TERRESTRES DE SAN MARTIN TEXMELUCAN.

RELLENO COMPACTO AL 95 % PROCTOR. EN CAPAS DE 20 CM

