

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEB
 RFC: MSM850101CP2
 COMPORTAMIENTOS DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
 Periodo comprendido del 1 al 28 de Febrero de 2019

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	% Avance Financ Fisico	
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)							
6.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
18360	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DIV. DEL NORTE 2,952.38 M2 525 PERSONAS BENEFICIADAS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	SAN MARTIN TEXMELUCAN CALLE DIVISION DEL NORTE	POR CONTRATO	538,187.78	0.00	0.00	0.00	0.00
18361	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LAS ANIMAS ENTRE E. ZAPATA Y SAN DAMIAN 8,320 M2 Y 785 BENEFICIARIOS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 01 FEB REPORTE 1 ESTIMACION 1 FISM 2018 FORTAMUN 2018	SAN MARTIN TEXMELUCAN CALLE LAS ANIMAS/ZAPATA Y SAN DAMIAN	POR CONTRATO	1,377,558.64	1,092,582.13	1,092,582.13	79.31	60.77
18362	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO REHAB. DE 482.88 ML. DE DRENAJE SANITARI 177 PERSONAS BENEFICIADAS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 06 FEB REPORTE 2 OBRA TERMINADA AL 100% ESTIMACION 2 FINIQUITO FISM 2018	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO CALLE 20 DE NOVIEMBRE	POR CONTRATO	826,602.66	343,827.50	826,602.66	100.00	100.00
18363	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CARRILA SAN JERONIMO 540.69 ML. 200 BENEFICIARIOS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	SANTA MARIA MOYOTZINGO CARRIL A SAN JERONIMO/REVOLICION-MISMA	POR CONTRATO	686,476.90	0.00	0.00	0.00	0.00
18364	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MORELOS 125.30 M.L. 95.00 BENIFICARIOS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	SAN FRANCISCO TEPEYECAC CALLE MORELOS/IZTACCIHUATL-KM95	POR CONTRATO	228,984.08	0.00	228,984.08	100.00	100.00

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEB
 RFC: MSM850101CF211327000
 COMPORTAMIE DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INV. IÓN PÚBLICA
 Periodo comprendido del 1 al 28 de Febrero de 2019

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Período	Aplicado ----- Acumulado	% Avance Financ Físico
18365	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MELCHOR OCAMPO 248.15 ML. Y 150 BENEFICIARIOS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	SANTA MARIA MOYOTZINGO CALLE MELCHOR OCAMPO/N.BRAVO Y ZARAGOZA	POR CONTRATO	330,576.94	0.00	330,576.94	100.00 100.00
18366	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE TLAXCALA 231.02 ML. 125 BENEFICIARIOS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	SAN RAFAEL TLANALAPAN CALLE TLAXCALA/SONORA Y 5 DE MAYO	POR CONTRATO	347,794.44	0.00	347,794.44	100.00 100.00
6.1.7	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES						
18205	CONST.2 AULAS Y 1 MOD SANIT.PRESC.NUEVA CONSTRUCCION 2 AULAS Y 1 MODULO SANITARI PREESCOLAR NUEVA CREACION COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 21 FEB REPORTE 1 ESTIMACION 1 FISM 2018 FORTAFIN 2018	COL. LIBERTAD ANTORCHISTA SAN MARTIN TEXMELUCAN	POR CONTRATO	411,285.00	283,864.62	283,864.62	69.02 31.33
18320	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" PREESCOLAR HUITZILIHUITL CLAVE 21DJN0463A COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	SAN JERONIMO TIANGUISMANALCO CALLE CHAPULTEPEC SIN NUMERO	POR CONTRATO	108,272.36	0.00	0.00	0.00 88.93
SUBTOTAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF).....				4,855,738.80	1,720,274.25	3,110,404.87	
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)						
6.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
18337	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO F'C=	SAN MARTIN TEXMELUCAN PRIVADA AJUSCO, COL. LA CIENEG	POR CONTRATO	168,174.40	0.00	168,174.40	100.00 100.00

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEB
 RFC: MSM850101CP2
 COMPORTAMIENTOS DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
 Periodo comprendido del 1 al 28 de Febrero de 2019

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Periodo	Aplicado ----- Acumulado	% Avance Financ Fisico
	250KG/CM2 15 CM DE ESPESOR COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
18360	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DIV. DEL NORTE 2,952.38 M2 525 PERSONAS BENEFICIADAS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	SAN MARTIN TEXMELUCAN CALLE DIVISION DEL NORTE	POR CONTRATO	2,125,018.67	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00
18361	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LAS ANIMAS ENTRE E. ZAPATA Y SAN DAMIAN 8,320 M2 Y 785 BENEFICIARIOS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 01 FEB REPORTE 1 ESTIMACION 1 FISM 2018 FORTAMUN 2018	SAN MARTIN TEXMELUCAN CALLE LAS ANIMAS/ZAPATA Y SAN DAMIAN	POR CONTRATO	6,269,067.64	3,553,956.87	3,553,956.87	56.69 60.77
6.1.7	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES						
SUBTOTAL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF).....				8,562,260.71	3,553,956.87	3,722,131.27	
7.01	OTROS RECURSOS						
6.1.7	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES						
18205	CONST.2 AULAS Y 1 MOD SANIT.PRESC.NUEVA CONSTRUCCION 2 AULAS Y 1 MODULO SANITARI PREESCOLAR NUEVA CREACION COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 21 FEB REPORTE 1 ESTIMACION 1 FISM 2018 FORTAFIN 2018	COL. LIBERTAD ANTORCHISTA SAN MARTIN TEXMELUCAN	POR CONTRATO	1,171,341.39	226,800.15	226,800.15	19.36 31.33
SUBTOTAL OTROS RECURSOS.....				1,171,341.39	226,800.15	226,800.15	
TOTAL.....				14,589,340.90	5,501,031.27	7,059,336.29	


MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEB
 RFC: MSM850101CP2
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
 Periodo comprendido del 1 al 28 de Febrero de 2019

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Periodo	Aplicado ----- Acumulado	% Avance Financ Físico
--------------------	--	-----------	------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Maria Norma Layon Aarun
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Rodolfo Reyes Corta
 TESORERO MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
 SAN MARTÍN TEXMELUCAN
 2018-2021

Lorena Migoya Mastretta
 SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA DEL
 AYUNTAMIENTO

TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
 2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GOBIERNO MUNICIPAL
 TEXMELUCAN 2018-2021