THE CAN MARTIN TRANSCOUGE TO GO WAS MARTIN TRANSCOUDE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA RECE MSM850101

RFC: MSM850101CP2

COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA Periodo comprendido del 1 al 31 de Marzo de 2019

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	En el Período	Aplicado Acumulado	- % Avance Financ Físico
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTUR	A SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)					
6.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	DE URBANIZACIÓN					
18360	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MARTIN TEXMELUCAN CALLE DIVISION DEL NORTE	POR CONTRATO	538,187.78	538,187.78	538,187.7	8 100.00 100.00
	CALLE DIV. DEL NORTE 2,952.38 M2 525 PERSONAS BENEFICIADAS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 13 MAR REPORTE 1-OBRA TERMINADA AL 100% ESTIMACION 1 FINIQUITO						
	FISM 2018 FORTAMUN 2018						
18361	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LAS ANIMAS	SAN MARTIN TEXMELUCAN CALLE LAS ANIMAS/ZAPATA Y SAN DAMIAN	POR CONTRATO	1,377,558.64	284,976.51	1,377,558.6	4 100.00 100.00
	ENTRE E. ZAPATA Y SAN DAMIAN 8,320 M2 Y 785 BENEFICIARIOS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 27 MAR REPORTE 2 OBRA TERMINADA AL 100% ESTIMACION 2-FINIQUITO FISM 2018 FORTAMUN 2018						
18362	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO REHAB. DE 482.88 ML. DE DRENAJE SANITARI 177 PERSONAS BENEFICIADAS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO CALLE 20 DE NOVIEMBRE	POR CONTRATO	826,602.66	0.00	826,602.6	6 100.00 100.00
18363	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	SANTA MARIA MOYOTZINGO CARRIL A SAN JERONIMO/REVOLICION-MISMA	POR CONTRATO	618,197.48	618,197.48	618,197.4	8 100.00 100.00
	CALLE CARRILA SAN JERONIMO 540.69 ML. 200 BENEFICIARIOS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 06 MAR REPORTE 1-OBRA TERMINADA 100% ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA 18363						
	FISM 2018						

COSAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA DE DOCTOR DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA DE DOCTOR DE - PEG: ESMS50178

RFC: MSM850101CP2

COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA Periodo comprendido del 1 al 31 de Marzo de 2019

Fuente, y Obra	COG	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe i En el Período	Aplicado Acumulado	* Avance Financ Físico
18364	18364	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	SAN FRANCISCO TEPEYECAC CALLE MORELOS/IZTACCIHUATL-KM95	POR CONTRATO	228,984.08	0.00	228,984.08	3 100.00 100.00
		CALLE MORELOS 125.30 M.L. 95.00 BENIFICARIOS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
18365	18365	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	SANTA MARIA MOYOTZINGO CALLE MELCHOR OCAMPO/N.BRAVO Y ZARAGOZA	POR CONTRATO	330,576.94	0.00	330,576.94	1 100.00 100.00
		CALLE MELCHOR OCAMPO 248.15 ML. Y 150 BENEFICIARIOS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
18366		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	SAN RAFAEL TLANALAPAN CALLE TLAXCALA/SONORA Y 5 DE MAYO	POR CONTRATO	347,794.44	0.00	347,794.4	1 100.00 100.00
		CALLE TLAXCALA 231.02 ML. 125 BENEFICIARIOS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
19305		AM.RED DE DRENAJE SANITARIO V.CALLES	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO LA ERA, NIÑOS HEROES, PRIV. CARREON	POR CONTRATO	868,723.76	868,723.76	868,723.76	5 100.00 100.00
		SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO LA ERA, NIÑOS HEROES, PRIV. CARREON COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
		29 MAR REPORTE 1 OBRA TERMINADA AL 100% ESTIMACION 1 FINIQUITO						
		OBRA 19305 FISM 2018 FORTAMUN 2018						
6.1.7		INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES						
18205		CONST.2 AULAS Y 1 MOD SANIT.PRESC.NUEVA	COL. LIBERTAD ANTORCHISTA SAN MARTIN TEXMELUCAN	POR CONTRATO	411,285.00	127,420.38	411,285.00	100.00 100.00
	CONSTRUCCION 2 AULAS Y 1 MODULO SANITARI PREESCOLAR NUEVA CREACION							
		COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 07 MAR REPORTE 2 ESTIMACION 2 FISM 2018						
		ESTIMACION 2 FORTAFIN 2018 25 MAR REPORTE 3 OBRA TERMINADA AL 100%						

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA DE SEUTE DE CARRESTE DE RESERVE MEMBERS OF THE RESERVE AND MEMBERS OF THE RESERVE AND RFC: MSM850101CP2

COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA Periodo comprendido del 1 al 31 de Marzo de 2019

Fuente, COG	Nombre de la Obra, Descripción	Localidad	Modalidad de	Importe	Importe	Aplicado	% Avance
y Obra	y Comentarios		Ejecución	Asig/Autorizado	En el Período	Acumulado	Financ Físico
	ESTIMACION 3 FINIQUITO				-		
	FISM 2018						
	FORTAFIN 2018						
	FORTAMUN 2019						
18320	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN	SAN JERONIMO TIANGUISMANALCO	POR CONTRATO	108,272.36	108,272.36	108,272.36	100.00 100.00
		CALLE CHAPULTEPEC SIN NUMERO					
	ESTRUCTURA REGIONAL "C" PREESCOLAR						
	HUITZILIHUITL CLAVE 21DJN0463A						
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
	27 MAR REPORTE 2 OBRA TERMINADA AL 100%						
	ESTIMACION 2-FINIQUITO						
	OBRA 18320						
	FISM 2018						
6.1.9	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTRO	S TRABAJOS ESPECIALIZADOS					
SUBTOTAL FONDO DI	E APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL M	UNICIPAL (FISM DF)		5,656,183.14	2,545,778.27	5,656,183.14	
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENT	O DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)					
6.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	DE URBANIZACIÓN					
18337	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	SAN MARTIN TEXMELUCAN	POR CONTRATO	168,174.40	0.00	168,174.40	100.00 100.00
	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	PRIVADA AJUSCO, COL. LA CIENEG					
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRERO F'C=						
	250KG/CM2 15 CM DE ESPESOR						
	250KG/CM2 15 CM DE ESPESOR COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
8360		SAN MARTIN TEXMELUCAN	POR CONTRATO	2,125,018.67	2,125,018.67	2,125,018.67	100.00 100.00
18360	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	SAN MARTIN TEXMELUCAN CALLE DIVISION DEL NORTE	POR CONTRATO	2,125,018.67	2,125,018.67	2,125,018.67	100.00 100.00
8360	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:		POR CONTRATO	2,125,018.67	2,125,018.67	2,125,018.67	100.00 100.00
8360	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		POR CONTRATO	2,125,018.67	2,125,018.67	2,125,018.67	100.00 100.00
8360	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DIV. DEL NORTE 2,952.38 M2		POR CONTRATO	2,125,018.67	2,125,018.67	2,125,018.67	100.00 100.00
8360	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DIV. DEL NORTE 2,952.38 M2 525 PERSONAS BENEFICIADAS		POR CONTRATO	2,125,018.67	2,125,018.67	2,125,018.67	100.00 100.00
8360	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DIV. DEL NORTE 2,952.38 M2 525 PERSONAS BENEFICIADAS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:		POR CONTRATO	2,125,018.67	2,125,018.67	2,125,018.67	100.00 100.00
8360	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DIV. DEL NORTE 2,952.38 M2 525 PERSONAS BENEFICIADAS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 13 MAR REPORTE 1-OBRA TERMINADA AL 100%		POR CONTRATO	2,125,018.67	2,125,018.67	2,125,018.67	100.00 100.00
8360	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DIV. DEL NORTE 2,952.38 M2 525 PERSONAS BENEFICIADAS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 13 MAR REPORTE 1-OBRA TERMINADA AL 100% ESTIMACION 1 FINIQUITO		POR CONTRATO	2,125,018.67	2,125,018.67	2,125,018.67	100.00 100.00

Página 3 de 5

<17 ABR 2019 09:44:21>

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA DE LOS DEL LOS DE LOS DE LOS DE LOS DEL LOS DE LOS DEL LOS DE LOS DEL LOS DELLOS DEL LOS DELLOS DEL LOS DELLOS DELL

COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA Periodo comprendido del 1 al 31 de Marzo de 2019

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	En el Período	Aplicado % Avance Acumulado Financ Físico
		CALLE LAS ANIMAS/ZAPATA Y SAN DAMIAN				
	ENTRE E. ZAPATA Y SAN DAMIAN					
	8,320 M2 Y 785 BENEFICIARIOS					
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:					
	27 MAR REPORTE 2 OBRA TERMINADA AL 100%					
	ESTIMACION 2-FINIQUITO					
	FISM 2018					
	FORTAMUN 2018					
19305	AM.RED DE DRENAJE SANITARIO V.CALLES	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO LA ERA, NIÑOS HEROES, PRIV. CARREON	POR CONTRATO	121,405.53	121,405.53	121,405.53 100.00 100.00
	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO					
	LA ERA, NIÑOS HEROES, PRIV. CARREON					
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:					
	29 MAR REPORTE 1 OBRA TERMINADA AL 100%					
	ESTIMACION 1 FINIQUITO					
	OBRA 19305					
	FISM 2018					
	FORTAMUN 2018					
6.1.7	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES					
18205	CONST.2 AULAS Y 1 MOD SANIT.PRESC.NUEVA	COL. LIBERTAD ANTORCHISTA SAN MARTIN TEXMELUCAN	POR CONTRATO	47,165.60	47,165.60	47,165.60 100.00 100.00
	CONSTRUCCION 2 AULAS Y 1 MODULO SANITARI	71				
	PREESCOLAR NUEVA CREACION					
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:					
	07 MAR REPORTE 2					
	ESTIMACION 2 FISM 2018					
	ESTIMACION 2 FORTAFIN 2018					
	25 MAR REPORTE 3 OBRA TERMINADA AL 100%					
	ESTIMACION 3 FINIQUITO					
	FISM 2018					
	FORTAFIN 2018					
	FORTAMUN 2019					
5.1.9	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS T	RABAJOS ESPECIALIZADOS				
UBTOTAL FONDO DE	E APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNI	CIDIOS (FORTAMIN DE)		0.000.400.55		
	TOWN	CILIOD (LORIMION DE)		8,609,426.31	4,887,295.04	8,609,426.31

<17 ABR 2019 09:44:21>

PESSIAS SAAN JACO SAA GARAGE ESTE SAAN JACO SA

COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA Periodo comprendido del 1 al 31 de Marzo de 2019

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Período	Aplicado % Avance Acumulado Financ Físico
7.01	OTROS RECURSOS					
6.1.7	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCION	NES				
18205	CONST.2 AULAS Y 1 MOD SANIT.PRESC.NUEVA	COL. LIBERTAD ANTORCHISTA SAN MARTIN TEXMELUCAN	POR CONTRATO	1,171,341.39	944,541.24	1,171,341.39 100.00 100.00
	CONSTRUCCION 2 AULAS Y 1 MODULO SANITARI					
	PREESCOLAR NUEVA CREACION					
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:					
	07 MAR REPORTE 2					
	ESTIMACION 2 FISM 2018					
	ESTIMACION 2 FORTAFIN 2018					
	25 MAR REPORTE 3 OBRA TERMINADA AL 100%					
	ESTIMACION 3 FINIQUITO					
	FISM 2018					
	FORTAFIN 2018					
	FORTAMUN 2019					
SUBTOTAL OTROS	RECURSOS			. 1,171,341.39	944,541.24	1,171,341.39
TOTAL				. 15,436,950.84	8,377,614.55	15,436,950.84

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas orrectos y son responsabilidad del emisor

RODOLFO REYES CORIA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE. 2018 - 2021

TESORERÍA MUNICIPAL

SECRE MIADEL

GORIEFINO MUNICIPAL · CARRTIN

NO MUNICIPAL

TEXMELUCAN 2018-2021

<17 ABR 2019 09:44:21>