

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31 de Agosto de 2023

Actividad	Unidad de medida	Meta programada	Meta real	% avance
22338.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE PUENTE DE LA AUT PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE PUENTE DE LA AUTOPISTA M2 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 SE SEPTIEMBRE (TRAMO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALTAMIRANO)		8010.20	8010.20	100.00
22339.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD XICOTENCATL ENTRE SAN DAMIAN Y ROTONDA CA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD XICOTENCATL ENTRE SAN DAMIAN Y ROTONDA CA M2		6246.52	6246.52	100.00
22340.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 SE SEPTIEMBRE (TRAMO ENTRE CALLE MORELO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 SE SEPTIEMBRE (TRAMO ENTRE CALLE MORELOS Y CALL ML		447.67	447.67	100.00
22343.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JESUS LOPEZ AJA CON CLAVE 21DPR2237I CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JESUS LOPEZ AJA CON CLAVE 21DPR2237I M2		561.60	561.60	100.00
22344.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE SANTA MARIA MOYOTZINGO, CALLE EN REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE SANTA MARIA MOYOTZINGO, CALLE ENRIQUE F ML		760.15	760.15	100.00
22345.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE XOCHIMALTZIN ENTRE AVENIDA AQUILES SERDAN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE XOCHIMALTZIN ENTRE AVENIDA AQUILES SERDAN Y CALLE M2		2910.67	2910.67	100.00
22349.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CAMINO A T REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CAMINO A TLANALAPA ML		98.70	98.70	100.00
22351.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA CON CLAVE 21DPR111 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA CON CLAVE 21DPR1119N M2		540.00	540.00	100.00
22352.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TLANALAPAN AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TLANALAPAN ML		721.00	721.00	100.00
22353.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPEYECAC AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPEYECAC ML		1247.00	1247.00	100.00
22354.- CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) CON CLAVE 21DML00040 CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) CON CLAVE 21DML00040 ML		504.74	504.74	100.00
22107.- REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA DE SAN BALTAZAR TEMAXCALAC REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA DE SAN BALTAZAR TEMAXCALAC TANQUE		1.00	0.00	0.00
23002.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE SUAREZ (CARRETERA A MOYOTZINGO), E PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE SUAREZ (CARRETERA A MOYOTZINGO), ENTRE PUE M2		10709.00	0.00	0.00
23201.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR TEM CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR TEMAXCALAC TANQUE		1.00	0.00	0.00
23321.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARRIL A SAN MIGUEL ENTRE CALLE PICO DE OR PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARRIL A SAN MIGUEL ENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y M2		1402.00	0.00	0.00
23324.- CONSTRUCCION PARA EL SUMINISTRO ELECTRICO DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CERI-CAS, MUNI CONSTRUCCION PARA EL SUMINISTRO ELECTRICO DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CERI-CAS, MUNICIPIO DE M2		1122.00	0.00	0.00
23325.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARTIRES 7 DE ENERO, ENTRE AVENIDA LIBERTA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARTIRES 7 DE ENERO, ENTRE AVENIDA LIBERTAD NORTE M2		2757.00	0.00	0.00
23326.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA INTERNACIONAL 2DA. ETAPA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA INTERNACIONAL 2DA. ETAPA M2		4828.00	0.00	0.00

000087

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 31 de Agosto de 2023

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE LAB M2	2528.000	0.000	0.00
23328.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-P			
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA Y M2	1974.000	0.000	0.00
23329.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IZTACCIHUATL, PRIVADA BENITO JUAREZ Y CALL			
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IZTACCIHUATL, PRIVADA BENITO JUAREZ Y CALLE 2 DE A M2	2393.000	0.000	0.00
23331.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EDGARDO AMILCAR CAMPOS			
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EDGARDO AMILCAR CAMPOS M2	1521.000	0.000	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Handwritten signature]
PRESENCIA MUNICIPAL
 MARIA NORMA LAYON AARON
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Handwritten signature]
TESORERÍA MUNICIPAL
 JOSE JAVIER GREGORIO PEREZ HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 LORENA MARGITA MASTRETTA
 SECRETARIA GENERAL

GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2021-2024

000088