

No.	No. DE OBRA	PROGRAMA Y TIPO DE RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION	COLONIA O JUNTA AUXILIAR	BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO			ESTADO DE LA OBRA	AVANCE FISICO				MES DE CONTRATACION	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	CONTRATISTA	
							NUMERO DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATADO Y/O CONVENIDO	IMPORTE PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE		% AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA A LA FECHA				% AVANCE FISICO
1	14101	RECURSOS PROPIOS 2014	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DEL ORI	ORI, SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	3000	DOP-01-REC-PROP/14	\$268,076.16	\$268,076.16	100.00%	TERMINADA	626.97	M2	626.97	100.00%	may-14	09-may-14	CONSTRUCTORA SALVA S.A. DE C.V.
2	14102	RECURSOS PROPIOS 2014	BARDEADO DEL PATIO TRASERO EN LA GUARDERIA DEL DF	DF MUNICIPAL, SAN MARTIN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	160	DOP-02-REC-PROP/14	\$367,002.02	\$367,002.02	100.00%	TERMINADA	1.00	BARDA	1.00	100.00%	may-14	31-may-14	OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ
3	14103	RECURSOS PROPIOS 2014	REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE SUAREZ	ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE SUAREZ	SAN JERONIMO TIANGULMANALCO	100	DOP-03-REC-PROP/14	\$165,379.99	\$165,379.99	100.00%	TERMINADA	400.00	M3	400.00	100.00%	may-14	21-may-14	SERGEI SANCHEZ DIAZ
4	14104	RECURSOS PROPIOS 2014	REHABILITACION DE GIMNASIO ROSENDO VAQUEZ	BOLLEVRAD XICOTENCATL No. 612	SAN MARTIN TEXMELUCAN	1200	DOP-04-REC-PROP/14	\$107,895.76	\$107,895.76	100.00%	TERMINADA	288.00	M2	288.00	100.00%	jun-14	02-jun-14	CARLOS AMANDO HURTADO DOMINGUEZ
5	14105	RECURSOS PROPIOS 2014	MEJORAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES	BOLLEVRAD XICOTENCATL No. 612	SAN MARTIN TEXMELUCAN	200	DOP-05-REC-PROP/14	\$263,186.09	\$263,186.09	100.00%	TERMINADA	1.00	LOTE	1.00	100.00%	jul-14	14-jul-14	MARTIN HUMBERTO BARRAGAN LOAIZA
6	14109	RECURSOS PROPIOS 2014	MATERIAL ASFALTICO PARA BACHO EN DIFERENTES CALLES DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	VARIAS CALLES (CABECERA MUNICIPAL)	SAN MARTIN TEXMELUCAN	14112	DOP-06-REC-PROP/14	\$618,280.00	\$618,280.00	100.00%	TERMINADA	300.00	M3	300.00	100.00%	jul-14	01-jul-16	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL SUR S.A. DE C.V.
7	14110	RECURSOS PROPIOS 2014	RENTA DE MAQUINARIA PISO EN DIFERENTES CALLES DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	VARIAS CALLES (CABECERA MUNICIPAL)	SAN MARTIN TEXMELUCAN	14112	DOP-01-REC-PROP/14	\$181,780.00	\$181,780.00	100.00%	TERMINADA	400.00	M3	400.00	100.00%	jul-14	01-jul-16	GRATEXA MEXICANA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.
8	14601	RECURSOS PROPIOS (FERROSUR) 2014	CONSTRUCCION DE TRES ALJAS SEC. TEC. 53	ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 53	SANTA MARIA MOYOTZINGO	135	DOP-01-FERROSUR/14	\$1,261,292.95	\$1,261,292.95	100.00%	TERMINADA	3.00	ALJAS	3.00	100.00%	ene-14	07-feb-16	SOLUCIONES INTEGRALES EN TRANSITO Y TRANSPORTES S.A. DE C.V.
9	14602	RECURSOS PROPIOS (FERROSUR) 2014	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA TRES ALJAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 53	ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 53	SANTA MARIA MOYOTZINGO	135	SOP-DOP-02-FERROSUR/14	\$128,446.80	\$128,446.80	100.00%	TERMINADA	153.00	PZAS	153.00	100.00%	feb-15	27-feb-15	NORMA ZACATENCO PINEDA
10	15101	RECURSOS PROPIOS 2015	PROGRAMA DE BACHO 2015	VARIAS CALLES (CABECERA MUNICIPAL)	SAN MARTIN TEXMELUCAN	76,632	DOP-01-REC-PROP/15	\$1,402,219.57	\$704,219.57	100.00%	TERMINADA	316.00	M3	316.00	100.00%	abr-15	23-abr-15	YAVI PAVIMENTOS S.A. DE C.V.
11	15102	RECURSOS PROPIOS 2015	IMPERMEABILIZACION EN LOSA EN MERCADO DOMINGO ARENAS	MERCADO DOMINGO ARENAS	SAN MARTIN TEXMELUCAN	250	DOP-02-REC-PROP/15	\$267,513.31	\$267,513.31	100.00%	TERMINADA	862.67	M2	862.67	100.00%	may-15	27-may-15	ELIUTH MORALES HERNANDEZ
12	15103	RECURSOS PROPIOS 2015	AMPLIACION DEL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL (CRI) DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	(CRI) DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	525	DDOP-DDP-03-REC-PROP/15	\$916,190.72	\$916,190.72	100.00%	TERMINADA	105.00	M2	105.00	100.00%	abr-16	05-abr-16	EDIFICACIONES COMBA S.A. DE C.V.
13	14001	PARTICIPACIONES 2014	PROGRAMA DE BACHO 2014	VARIAS CALLES (CABECERA MUNICIPAL)	SAN MARTIN TEXMELUCAN	12,000	DOP-02-PARTICIPACIONES/14	\$81,105.66	\$81,105.66	100.00%	TERMINADA	227.00	M3	100.00	100.00%	may-14	19-may-14	INFRAESTRUCTURA GEVELUSE S.A. DE C.V.
14	15304	PARTICIPACIONES 2015	PAGO DE PRESTACIONES, SALARIOS Y AGUINALDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2015	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	120	ADMINISTRACION DIRECTA	\$2,872,500.00	\$2,872,500.00	100.00%	TERMINADA	24.00	NOMINAS	14.00	100.00%	ene-15	01-ene-15	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN
15	14205	FISM 2014	APORTACION AL PROGRAMA AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZ) 2014	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN, SAN JERONIMO TIANGULMANALCO Y SANTA MARIA MOYOTZINGO	141,112	CONVENIO	\$197,170.00	\$197,170.00	100.00%	TERMINADA	1.00	PAGO	1.00	100.00%	may-14	01-may-14	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
16	14206	FISM 2014	APORTACION AL PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE ACCIONES DE "COLOCACION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO"	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	CONVENIO	\$4,383,924.93	\$4,383,924.93	100.00%	TERMINADA	1.00	APORTACION	1.00	100.00%	may-14	29-may-14	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
17	14207	FISM 2014	APORTACION AL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2014	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SANTA MARIA MOYOTZINGO, SAN JERONIMO TIANGULMANALCO, SAN FRANCISCO TEVCAC, SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	CONVENIO	\$283,520.00	\$283,520.00	100.00%	TERMINADA	1.00	APORTACION	1.00	100.00%	jun-14	29-jun-14	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
18	14310	FISM 2014	ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	DOP-03-RAM33-14	\$318,000.00	\$318,000.00	100.00%	TERMINADA	1.00	PROYECTO	1.00	100.00%	mar-14	14-mar-14	JOSE FELIX URBANO NOE AVILA
19	14311	FISM 2014	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	15	DOP-DOP-004-FISM/14	\$30,600.00	\$30,600.00	100.00%	TERMINADA	1.00	EQUIPO	1.00	100.00%	sep-14	01-sep-14	NORMA ZACATENCO PINEDA
20	14312	FISM 2014	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	15	DOP-DOP-005-FISM/14	\$28,000.00	\$28,000.00	100.00%	TERMINADA	1.00	EQUIPO	1.00	100.00%	sep-14	01-sep-14	NORMA ZACATENCO PINEDA
21	14313	FISM 2014	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	13	DOP-DOP-006-FISM/14	\$263,037.42	\$263,037.42	100.00%	TERMINADA	13.00	EQUIPO	1.00	100.00%	sep-14	01-sep-14	JUAN MANUEL ALTAMIRANO MINERO
22	14021	FISM 2014	APORTACION PARA EL ENTUBAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION PRIMERA ETAPA EN APOYO AL PROYECTO DE LA SOCIEDAD TLANALAPAN DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA S.P.A. DE C.V.	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	15,868	ADMINISTRACION DIRECTA	\$600,000.00	\$600,000.00	100.00%	TERMINADA	1.00	APORTACION	1.00	100.00%	oct-14	01-oct-14	CONEXIONES Y TUBOS ANGELOPLIS S.A. DE C.V.
23	14204	FISM 2014	APORTACION AL "PROGRAMA PESO A PESO NIVEL BASICO 2014"	SAN BUENAVENTURA TECALZINGO	SAN BUENAVENTURA TECALZINGO	480	CONVENIO	\$4,256,956.61	\$4,256,956.61	100.00%	TERMINADA	1.00	APORTACION	1.00	100.00%	oct-14	01-oct-14	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
24	14205	FISM 2014	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	SANTA MARIA MOYOTZINGO	763	SOP-DOP-022-FISM/14	\$748,129.30	\$748,129.30	100.00%	TERMINADA	1.00 (96.00)	COMEDOR (M2)	1.00 (96.00)	100.00%	dic-14	05-dic-14	ELIUTH MORALES HERNANDEZ
25	14206	FISM 2014	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	SAN BALTAZAR TEXMELUCAN	671	SOP-DOP-023-FISM/14	\$748,129.30	\$748,129.30	100.00%	TERMINADA	1.00 (96.00)	COMEDOR (M2)	1.00 (96.00)	100.00%	dic-14	05-dic-14	GRUBERNOVA SA DE CV
26	14227	FISM 2014	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA BANDERA NACIONAL	ESCUELA PRIMARIA BANDERA NACIONAL	SAN MARTIN TEXMELUCAN	707	SOP-DOP-020-FISM/14	\$748,129.30	\$748,129.30	100.00%	TERMINADA	1.00 (96.00)	COMEDOR (M2)	1.00 (96.00)	100.00%	dic-14	05-dic-14	CONSTRUCTORA MUMRA S.A. DE C.V.
27	14208	FISM 2014	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SAN JUAN TLUXCO	451	SOP-DOP-021-FISM/14	\$748,129.30	\$748,129.30	100.00%	TERMINADA	1.00 (96.00)	COMEDOR (M2)	1.00 (96.00)	100.00%	dic-14	05-dic-14	CONSTRUCTORA MUMRA S.A. DE C.V.
28	14311	FISM 2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE MIGUEL NEGRETE Y CALLE PROLONGACION BENTO JUAREZ	CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE MIGUEL NEGRETE Y CALLE PROLONGACION BENTO JUAREZ	SANTA MARIA MOYOTZINGO	199	SOP-DOP-021-FISM/14	\$189,411.03	\$189,411.03	100.00%	TERMINADA	198.71	ML	198.71	100.00%	ene-15	26-ene-15	PAUL LOPEZ ANGLILO
29	14332	FISM 2014	AMP. DE DRENAJE SANITARIO DE LA PROLONGACION BENTO JUAREZ ENTRE MISMA CALLE Y CALLE FRANCISCO I MADERO	PROLONGACION BENTO JUAREZ ENTRE MISMA CALLE Y CALLE FRANCISCO I MADERO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	202	SOP-DOP-025-FISM/14	\$285,720.55	\$285,720.55	100.00%	TERMINADA	305.46	ML	305.46	100.00%	dic-14	08-dic-14	GRUPO CONSTRUCTOR HERMIT S.A. DE C.V.
30	14333	FISM 2014	APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	1,460	CONVENIO	\$4,964,000.00	\$4,964,000.00	100.00%	TERMINADA	1.00	APORTACION	1.00	100.00%	dic-14	01-dic-14	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
31	14338	FISM 2014	REPARACION DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FISM	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	76,633	SOP-DOP-14-FISM/14	\$27,550.01	\$27,550.01	100.00%	TERMINADA	1.00	LOTE	1.00	100.00%	nov-14	05-nov-14	SERGIO CASTAÑEDA HUERTA
32	14339	FISM 2014	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 3 ALJAS EN EL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO PACHECO	JARDIN DE NIÑOS FERNANDO PACHECO	SAN MARTIN TEXMELUCAN	244	SOP-DOP-043-FISM/14	\$601,866.38	\$601,866.38	100.00%	TERMINADA	2.00 (137.28)	ALJAS (M2)	2.00 (137.28)	100.00%	ABRIL	05-abr-15	GRUBERNOVA S.A. DE C.V.
33	14340	FISM 2014	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 3 ALJAS EN LA TELESECUNDARIA DIEGO RIVERA	TELESECUNDARIA DIEGO RIVERA	SAN JUAN TLUXCO	360	SOP-DOP-024-FISM/14	\$778,398.80	\$778,398.80	100.00%	TERMINADA	3.00 (144.00)	ALJAS (M2)	3.00 (144.00)	100.00%	ene-15	06-ene-15	JAMIE SANDOZ ROMERO

No.	No. DE OBRA	PROGRAMA Y TIPO DE RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	COLONIA O JUNTA AUXILIAR	BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO			ESTADO DE LA OBRA	AVANCE FÍSICO				MES DE CONTRATACION	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	CONTRATISTA			
							NÚMERO DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATADO Y/O CONVENIDO	IMPORTE PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE		% AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA A LA FECHA				% AVANCE FÍSICO		
34	1431	FISM 2014	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA HERODES DE LA INDEPENDENCIA	ESQUELA PRIMARIA HERODES DE LA INDEPENDENCIA	SAN JUAN TUXCO	337	SOP-DOP-05-FISM/14	\$1,024,174.47	\$1,024,174.47	100.00%	TERMINADA	4.00	(192.00)	AULAS (M2)	4.00	(192.00)	100.00%	ene-15	06-ene-15	CONSTRUCCIONES BARRAM'S DE TEPALAXCO S.A. DE C.V.
35	1432	FISM 2014	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD DE LA CALLE COLINAS DEL BOSQUE	CALLE COLINAS DEL BOSQUE	SAN MARTIN TEXMELUCAN	85	CONVENIO	\$67,190.63	\$67,190.63	100.00%	TERMINADA	222.00		MTS	222.00		100.00%	dic-14	01-dic-14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
36	1433	FISM 2014	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD DE LA CALLE PV. FRANCISCO IMADERO NO. 7 Y CARRIL SAN FERNANDO	CALLE PV. FRANCISCO IMADERO NO. 7 Y CARRIL SAN FERNANDO	SAN FRANCISCO TEPEYECAC	20	CONVENIO	\$34,464.96	\$34,464.96	100.00%	TERMINADA	117.00		MTS	117.00		100.00%	dic-14	01-dic-14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
37	1434	FISM 2014	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD DE LA CALLE POPOCATEPETL	CALLE POPOCATEPETL	SAN FRANCISCO TEPEYECAC	20	CONVENIO	\$70,543.94	\$70,543.94	100.00%	TERMINADA	181.00		MTS	181.00		100.00%	dic-14	01-dic-14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
38	1435	FISM 2014	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD DE LA CALLE LAURELES (ENTRE ALBINO LABASTIDA Y SAN MIGUEL LARDIZABAL)	CALLE LAURELES (ENTRE ALBINO LABASTIDA Y SAN MIGUEL LARDIZABAL)	SAN MARTIN TEXMELUCAN	100	CONVENIO	\$124,726.31	\$124,726.31	100.00%	TERMINADA	397.00		MTS	397.00		100.00%	dic-14	01-dic-14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
39	1436	FISM 2014	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD DE LA CALLE NIÑO PERDIDO	CALLE NIÑO PERDIDO	SAN FRANCISCO TEPEYECAC	95	CONVENIO	\$126,252.88	\$126,252.88	100.00%	TERMINADA	404.00		MTS	404.00		100.00%	dic-14	01-dic-14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
40	1437	FISM 2014	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD DE LA CALLE SEGUNDA DE JUAREZ ENTRE CALLE ISMAEL RONDEROS Y CALLE LUIS DONALDO COLOSO	CALLE SEGUNDA DE JUAREZ ENTRE CALLE ISMAEL RONDEROS Y CALLE LUIS DONALDO COLOSO	SAN CRISTOBAL TEPALAXCO	70	CONVENIO	\$80,276.94	\$80,276.94	100.00%	TERMINADA	275.00		MTS	275.00		100.00%	dic-14	01-dic-14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
41	1438	FISM 2014	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD DE LA CALLE PERASTITLA	CALLE PERASTITLA	SAN FRANCISCO TEPEYECAC	70	CONVENIO	\$84,846.61	\$84,846.61	100.00%	TERMINADA	229.00		MTS	229.00		100.00%	dic-14	01-dic-14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
42	1430	FISM 2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA AL VERDE Y PREDIO DEL CESSA	CALLE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA AL VERDE Y PREDIO DEL CESSA	SAN MARTIN TEXMELUCAN	885	SOP-DOP-016-FISM/14	\$723,413.56	\$723,413.56	100.00%	TERMINADA	584.80		ML	584.80		100.00%	dic-14	04-dic-14	INFRAESTRUCTURA MAQUINARIA Y URBANIZACION S.A. DE C.V.
43	1431	FISM 2014	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA TLACOMILCO	COLONIA TLACOMILCO	SAN MARTIN TEXMELUCAN	170	SOP-DOP-017-FISM/14	\$228,960.26	\$228,960.26	100.00%	TERMINADA	815.00		ML	815.00		100.00%	dic-14	04-dic-14	ZMD AVILA AMARO
44	1432	FISM 2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE QUERRETARO ENTRE CALLE 4 DE MAYO Y LA MISMA CALLE	CALLE QUERRETARO ENTRE CALLE 4 DE MAYO Y LA MISMA CALLE	SAN RAFAEL TLANALAPAN	464	SOP-DOP-018-FISM/14	\$387,001.40	\$387,001.40	100.00%	TERMINADA	435.05		ML	435.05		100.00%	dic-14	04-dic-14	GRATEXA MEXICANA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION SA DE C.V
45	1433	FISM 2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. OJO DE AGUA	COLONIA OJO DE AGUA	SAN MARTIN TEXMELUCAN	885	SOP-DOP-019-FISM/14	\$1,070,624.70	\$1,070,624.70	100.00%	TERMINADA	584.80		ML	584.80		100.00%	dic-14	04-dic-14	URBANIZACIONES Y DESARROLLO GABSECAR S.A. DE C.V.
46	1436	FISM 2014	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 16 DE MAYO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	16 DE MAYO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	SAN LUCAS ATOYATENCIO	892	SOP-DOP-026-FISM/14	\$940,025.72	\$940,025.72	100.00%	TERMINADA	1037.43		ML	1037.43		100.00%	dic-14	08-dic-14	GRATEXA MEXICANA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION SA DE C.V
47	1437	FISM 2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 3 DE MAYO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y AUTOPISTA ARCO NORTE	CALLE 3 DE MAYO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y AUTOPISTA ARCO NORTE	SAN LUCAS ATOYATENCIO	312	SOP-DOP-029-FISM/14	\$284,409.96	\$284,409.96	100.00%	TERMINADA	311.56		ML	311.56		100.00%	dic-14	17-dic-14	GRATEXA MEXICANA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION SA DE C.V
48	1438	FISM 2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA DE REFORMA NO. 1 ENTRE CALLE REFORMA Y TERRENOS	CALLE PRIVADA DE REFORMA NO. 1 ENTRE CALLE REFORMA Y TERRENOS	SAN RAFAEL TLANALAPAN	187	SOP-DOP-030-FISM/14	\$187,872.13	\$187,872.13	100.00%	TERMINADA	186.47		ML	186.47		100.00%	dic-14	17-dic-14	GRATEXA MEXICANA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION SA DE C.V
49	1439	FISM 2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BELLA VISTA ENTRE CALLE LINDA VISTA Y LIBRAMIENTO ARCO NORTE.	CALLE BELLA VISTA ENTRE CALLE LINDA VISTA Y LIBRAMIENTO ARCO NORTE.	SAN LUCAS ATOYATENCIO	272	SOP-DOP-032-FISM/14	\$257,626.30	\$257,626.30	100.00%	TERMINADA	271.25		ML	271.25		100.00%	dic-14	17-dic-14	ELUTH HERNANDEZ MORALES
50	1432	FISM 2014	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE GUADALUPE GONZALEZ ENTRE CALLE LOS PINOS Y TERRENOS DE CULTIVO	CALLE GUADALUPE GONZALEZ ENTRE CALLE LOS PINOS Y TERRENOS DE CULTIVO	SAN LUCAS ATOYATENCIO	110	SOP-DOP-041-FISM/14	\$149,426.44	\$149,426.44	100.00%	TERMINADA	162.75		ML	162.75		100.00%	feb-15	16-feb-15	ZMD AVILA AMARO
51	1433	FISM 2014	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MANUEL DE JESUS Y CALLE SAN JOSE	CALLE MANUEL DE JESUS Y CALLE SAN JOSE	SAN CRISTOBAL TEPALAXCO	250	SOP-DOP-036-FISM/14	\$579,396.60	\$579,396.60	100.00%	TERMINADA	2661.97		ML	2661.97		100.00%	ene-15	15-ene-15	CONSTRUCCIONES VASCO S.A. DE C.V.
52	1434	FISM 2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE	CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE	SAN LUCAS ATOYATENCIO	738	SOP-DOP-037-FISM/14	\$779,701.56	\$779,701.56	100.00%	TERMINADA	738.62		ML	738.62		100.00%	ene-15	06-ene-15	CONSTRUCTORES OJTLA Y M S.A. DE C.V
53	1435	FISM 2014	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD DE LA CALLE 10 DE MAYO	CALLE 10 DE MAYO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	75	ADMINISTRACION DIRECTA	\$163,014.58	\$163,014.58	100.00%	TERMINADA	330.00		ML	330.00		100.00%	ene-15	09-ene-15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
54	1436	FISM 2014	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD DE LA 1ERA ETAPA COL MARGARITA MORAN VELAZCO LAS ANIMAS Y LA C. EL SA CORDOVA	COL MARGARITA MORAN VELAZCO LAS ANIMAS Y LA C. EL SA CORDOVA	SAN MARTIN TEXMELUCAN	250	ADMINISTRACION DIRECTA	\$571,809.00	\$571,809.00	100.00%	TERMINADA	970.00		ML	970.00		100.00%	ene-15	12-ene-15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
55	1437	FISM 2014	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD DE LA CALLE PROL. BENITO JUAREZ C. AGUSTIN MELGAR LEYES DE REFORMA (C.F.O) AMADERO Y GPE. VICTORIA	CALLE PROL. BENITO JUAREZ C. AGUSTIN MELGAR LEYES DE REFORMA (C.F.O) AMADERO Y GPE. VICTORIA	SANTA MARIA MOYOTZINGO	35	ADMINISTRACION DIRECTA	\$124,381.66	\$124,381.66	100.00%	TERMINADA	240.00		ML	240.00		100.00%	ene-15	12-ene-15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
56	1438	FISM 2014	REHABILITACION DEL DRENAJE DE LA CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE PROLONGACION BENITO JUAREZ A LEONA VICARIO	CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE PROLONGACION BENITO JUAREZ A LEONA VICARIO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	366	SOP-DOP-038-FISM/14	\$370,000.55	\$370,000.55	100.00%	TERMINADA	364.23		ML	364.23		100.00%	ene-15	23-ene-15	CONSTRUCTORA DECORA S.A. DE C.V.
57	1430	FISM 2014	ESTUDIOS GEOTECNICOS Y MEDICIONES DE SUELOS DE OBRAS DEL FONDO FISM	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	SOP-DOP-039-FISM/14	\$314,684.80	\$314,684.80	100.00%	TERMINADA	1.00		PAGO	1.00		100.00%	jun-14	12-jun-14	GRUPO MASA S.A. DE C.V.
58	1432	FISM 2014	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CABEZADA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CAMINO A SAN JUAN	CALLE CABEZADA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CAMINO A SAN JUAN	SAN JUAN TUXCO	175	SOP-DOP-042-FISM/14	\$386,349.86	\$386,349.86	100.00%	TERMINADA	475.53		ML	475.53		100.00%	mar-15	16-mar-15	ZMD AVILA AMARO
59	1536	FISM 2014	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, BIBLIOTECA Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA "D-C" EN EL BACHILLERATO ROSARIO CASTELLANOS CON CLAVE 21EB0609F	BACHILLERATO "ROSARIO CASTELLANOS CON CLAVE 21EB0609F"	SAN FRANCISCO TEPEYECAC	224	DOOP-DOP-062-RAMO33/15	\$2,368,917.05	\$2,368,917.05	100.00%	TERMINADA	2.00	(380.96)	AULAS (M2)	2.00	(380.96)	100.00%	may-15	22-may-15	PAUL LOPEZANGULO
60	1539	FISM 2014	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA LA CRUZ EN SAN MARTIN TEXMELUCAN	COLONIA LA CRUZ EN SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	247	DOOP-DOP-066-RAMO33/15	\$685,932.41	\$685,932.41	100.00%	TERMINADA	670.64		ML	670.64		100.00%	jun-15	26-jun-15	EUGENIO SALAZAR ESPEJEL
61	15314	FISM 2014	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA-MEXICO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NUEVA REFORMA	CARRETERA FEDERAL PUEBLA-MEXICO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NUEVA REFORMA	SAN JERONIMO TIANGUISMANLICO	116	DOOP-DOP-063-RAMO33/15	\$113,286.04	\$76,812.04	67.80%	PROCESO	78.18		ML	78.18		67.80%	jun-15	14-jun-15	SERGEI SANCHEZ DIAZ
62	15340	FISM 2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAS FLORES	CALLE LAS FLORES	SAN MARTIN TEXMELUCAN	300	DOOP-DOP-027-RAMO33/15	\$199,738.10	\$199,738.10	100.00%	TERMINADA	206.22		ML	206.22		100.00%	dic-14	21-dic-14	MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ
63	15348	FISM 2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PALMAS ENTRE CALLE GASEODUCTO Y BREA CHA 220	CALLE PALMAS ENTRE CALLE GASEODUCTO Y BREA CHA 220	SAN CRISTOBAL TEPALAXCO	250	DOOP-DOP-034-RAMO33/15	\$215,833.20	\$215,833.20	100.00%	TERMINADA	195.88		ML	195.88		100.00%	dic-14	16-dic-14	VERONICA PORTILLO GONZALEZ

No.	No. DE OBRA	PROGRAMA Y TIPO DE RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	COLONIA O JUNTA AUXILIAR	BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO			ESTADO DE LA OBRA	AVANCE FÍSICO			MES DE CONTRATACION	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	CONTRATISTA		
							NÚMERO DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATADO Y/O CONVENIDO	IMPORTE PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE		% AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD				CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA A LA FECHA	% AVANCE FÍSICO
64	15315	FISM 2015	CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL (CALLE DOMINGO ARENAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE INDIOS VERDES)	CALLE DOMINGO ARENAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE INDIOS VERDES	SAN JERONIMO TANGUISHMANLCO	200	DOOP-DOP-084-RAM03315	\$277,156.30	\$273,363.65	78.4%	PROCESO	219.10	ML	177.83	78.4%	jun-16	04-jun-16	SERGEI SANCHEZ DIAZ
65	15316	FISM 2015	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE 210PR087W	ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE 210PR087W	SANTA CATARINA HUAYATZCOALCOCS	518	01 DOOP-DOP-014-RAM0 3315	\$74,765.06	\$74,765.06	100.0%	TERMINADA	1.00 (96)	COMEDOR (M2)	1.00 (96)	100.0%	oct-15	13-oct-15	OSORIO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
66	15317	FISM 2015	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 210PR031G	ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 210PR031G	SAN RAFAEL TLANALAPAN	639	01 DOOP-DOP-013-RAM0 3315	\$74,828.50	\$74,828.50	100.0%	TERMINADA	1.00 (96)	COMEDOR (M2)	1.00 (96)	100.0%	oct-15	08-oct-15	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FRAXA S.A. DE C.V.
67	15318	FISM 2015	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	SAN LUCAS ATOYATENC0	860	DOOP-DOP-021-RAM0 3315	\$73,720.61	\$73,720.61	100.0%	TERMINADA	1.00 (96)	COMEDOR (M2)	1.00 (96)	100.0%	nov-15	30-nov-15	URBANIZACIONES Y DESARROLLO GABASCAR S.A. DE C.V.
68	15319	FISM 2015	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 210PR027S	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 210PR027S	SAN MARTIN TEXMELUCAN	603	DOOP-DOP-010-RAM03315	\$74,663.34	\$74,663.34	100.0%	TERMINADA	1.00 (96)	COMEDOR (M2)	1.00 (96)	100.0%	sep-15	18-sep-15	ELIUT MORALES HERNANDEZ
69	15320	FISM 2015	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 49 CON CLAVE 210PR038Y	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 49 CON CLAVE 210PR038Y	SAN BUENAVENTURA TECALTZINGO	482	DOOP-DOP-008-RAM03315	\$74,800.00	\$74,800.00	100.0%	TERMINADA	1.00 (96)	COMEDOR (M2)	1.00 (96)	100.0%	sep-15	17-sep-15	CONSTRUCTORA SALVA S.A. DE C.V.
70	15321	FISM 2015	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA DOMINGO ARENAS CON CLAVE 210PR028Y	ESCUELA PRIMARIA DOMINGO ARENAS CON CLAVE 210PR028Y	EL MORAL	365	DOOP-DOP-012-RAM03315	\$74,828.50	\$74,828.50	100.0%	TERMINADA	1.00 (96)	COMEDOR (M2)	1.00 (96)	100.0%	oct-15	08-oct-15	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FRAXA S.A. DE C.V.
71	15323	FISM 2015	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA CAMINO A TEPETITLA (POLIGONO SEDESOL)	CALLE GUADALUPE VICTORIA CAMINO A TEPETITLA (POLIGONO SEDESOL)	SAN BALTAZAR TEMAXCALAC	170	DOOP-DOP-008-RAM0 3315	\$160,259.41	\$160,259.41	100.0%	TERMINADA	822.27	ML	822.27	100.0%	ago-15	25-ago-15	CONSTRUCTORA DEICORA S.A. DE C.V.
72	15324	FISM 2015	APORTACION AL PROGRAMA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (AFAGU) 2015	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN, SAN JERONIMO TANGUISHMANLCO Y SANTA MARIA MOYOTZINGO	30,000	CONVENIO	\$5,231,696.00	\$5,231,696.00	100.0%	TERMINADA	1.00	APORTACION	1.00	100.0%	ago-15	01-ago-15	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
73	15333	FISM 2015	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE LAS ROSAS ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE LAS ROSAS	CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE LAS ROSAS	EL MORAL	100	DOOP-DOP-019-RAM03315	\$199,486.97	\$199,486.97	100.0%	TERMINADA	201.00	ML	201.00	1.0%	nov-15	11-nov-15	GRATEXA MEXICANA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.
74	15334	FISM 2015	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE MONTES DE OCA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE DEL RANCHO	CALLE PRIMERA PRIVADA DE MONTES DE OCA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE DEL RANCHO	SAN BALTAZAR TEMAXCALAC	209	DOOP-DOP-020-RAM03315	\$197,235.52	\$197,235.52	100.0%	TERMINADA	208.60	ML	208.60	100.0%	nov-15	11-nov-15	GRATEXA MEXICANA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.
75	15335	FISM 2015	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ITZACHUATL	CALLE ITZACHUATL	SAN FRANCISCO TEPEYECAC	291	DOOP-DOP-018-RAM03315	\$323,702.42	\$323,702.42	100.0%	TERMINADA	291.00	ML	291.00	100.0%	nov-15	11-nov-15	ZMD AVILA AMARO
76	15336	FISM 2015	ESTUDIOS GEOTECNICOS Y MECANICAS DE SUELO DE OBRAS DEL FONDO FISM	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	DOOP-DOP-023-RAM03315	\$278,762.50	\$278,762.50	100.0%	TERMINADA	43.00	ESTUDIO	43.00	100.0%	may-15	04-may-15	GRUPO MASA S.A. DE C.V.
77	15337	FISM 2015	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RAYON ENTRE JUAN ALDAMA E IGNACIO DE LA LLAVE	CALLE RAYON ENTRE JUAN ALDAMA E IGNACIO DE LA LLAVE	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	20	DOP-024-RAM03315	\$299,336.43	\$299,336.43	100.0%	TERMINADA	290.00	ML	290.00	100.0%	dic-15	08-dic-15	VERONICA PORTILLO GONZALEZ
78	15338	FISM 2015	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE CAMINO REAL ENTRE PRIVADA SAN JUAN Y MISMA CALLE	CALLE CAMINO REAL ENTRE PRIVADA SAN JUAN Y MISMA CALLE	SAN JUAN TLUXCO	246	DOP-025-RAM03315	\$290,983.96	\$290,983.96	100.0%	TERMINADA	320.34	ML	320.34	100.0%	dic-15	01-dic-15	ZMD AVILA AMARO
79	15339	FISM 2015	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL CARRIL A SAN FRANCISCO	CARRIL A SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO TEPEYECAC	385	DOP-026-RAM03315	\$363,066.00	\$363,066.00	100.0%	TERMINADA	385.00	ML	385.00	100.0%	dic-15	21-dic-15	MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ
80	15341	FISM 2015	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA COL. SANTA CRUZ	COL. SANTA CRUZ	SAN MARTIN TEXMELUCAN	380	DOOP-DOP-028-RAM03315	\$445,037.04	\$445,037.04	100.0%	TERMINADA	389.40	ML	389.40	100.0%	dic-15	01/20/2015	EUGENIO SALAZAR ESPEJEL
81	15342	FISM 2015	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROL. FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MOYOTZINGO	CALLE PROL. FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	174	DOOP-DOP-029-RAM03315	\$325,815.50	\$325,815.50	100.0%	TERMINADA	77.70	ML	77.70	100.0%	dic-15	22-dic-16	MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ
82	15343	FISM 2015	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RIVERA DEL CENTRO ENTRE JUAN C. BONILLA Y RIVERA DEL RIO	CALLE RIVERA DEL CENTRO ENTRE JUAN C. BONILLA Y RIVERA DEL RIO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	250	DOOP-DOP-030-RAM03315	\$664,384.37	\$664,384.37	100.0%	TERMINADA	577.77	ML	577.77	100.0%	dic-15	11-dic-15	EUGENIO SALAZAR ESPEJEL
83	15344	FISM 2015	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SANTO TOMAS DE LA AVENIDA VERACRUZA LA CALLE EL POTRERO	CALLE SANTO TOMAS DE LA AVENIDA VERACRUZA LA CALLE EL POTRERO	SAN JUAN TLUXCO	1,221	DOOP-DOP-031-RAM03315	\$1,044,827.18	\$1,044,827.18	100.0%	TERMINADA	1,220.70	ML	1,220.70	100.0%	dic-15	16-dic-15	EUGENIO SALAZAR ESPEJEL
84	15345	FISM 2015	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SANTA MONICA ENTRE CALLE 16 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE	CALLE SANTA MONICA ENTRE CALLE 16 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE	SAN LUCAS ATOYATENC0	176	DOOP-DOP-032-RAM03315	\$171,633.25	\$171,633.25	100.0%	TERMINADA	173.30	ML	173.30	100.0%	dic-15	10-dic-15	ELIUTH MORALES HERNANDEZ
85	15346	FISM 2015	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BRISA ENTRE CALLE 16 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE	CALLE BRISA ENTRE CALLE 16 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE	SAN LUCAS ATOYATENC0	174	DOOP-DOP-033-RAM03315	\$172,161.08	\$172,161.08	100.0%	TERMINADA	173.20	ML	173.20	100.0%	dic-15	14-dic-15	ELIUTH MORALES HERNANDEZ
86	15347	FISM 2015	CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS, DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE "CURSO TALLER DE GESTION DE LA OBRA PUBLICA"	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	24	CONVENIO BUAP-001-2015	\$44,800.00	\$44,800.00	100.0%	TERMINADA	1.00	TALLER	1.00	100.0%	dic-15	19-dic-15	BUAP
87	15349	FISM 2015	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CAMINO A MOYOTZINGO ENTRE CALLE INDUSTRIAL Y CALLE 216	CAMINO A MOYOTZINGO ENTRE CALLE INDUSTRIAL Y CALLE 216	SAN BALTAZAR TEMAXCALAC	170	DOOP-DOP-035-RAM03315	\$178,044.25	\$178,044.25	100.0%	TERMINADA	941.82	ML	941.82	100.0%	dic-15	16-dic-15	ZMD AVILA AMARO
88	15350	FISM 2015	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROLONGACION POPocatepetil ENTRE CARRIL A SAN FRANCISCO Y CALLE VERACRUZ	CALLE PROLONGACION POPocatepetil ENTRE CARRIL A SAN FRANCISCO Y CALLE VERACRUZ	SAN FRANCISCO TEPEYECAC	786	DOOP-DOP-036-RAM03315	\$705,028.57	\$705,028.57	100.0%	TERMINADA	776.40	ML	776.40	100.0%	dic-15	22-dic-15	CONSTRUCTORA PIANMONTI S.A. DE C.V.
89	15351	FISM 2015	APORTACION AL PROGRAMA PESOS A PESO 2015	ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE ARGENTINA (SAN FRANCISCO TEPEYECAC), ESCUELA PRIMARIA BANDERA NACIONAL (SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO) Y ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO (EL MORAL)	SAN FRANCISCO TEPEYECAC, SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO Y EL MORAL	680	CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$4,578,287.94	\$4,578,287.94	100.0%	TERMINADA	1.00	APORTACION	1.00	100.0%	dic-15	09-dic-15	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
90	15352	FISM 2015	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR TEMAXCALAC, LA CIENEGA	CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR TEMAXCALAC, LA CIENEGA	SAN BALTAZAR TEMAXCALAC	200	DOOP-DOP-037-RAM03315	\$92,895.61	\$92,895.61	100.0%	TERMINADA	218.81	ML	218.81	100.0%	ene-16	18-ene-16	CONSTRUCTORA DOSARQUE S.A. DE C.V.
91	15354	FISM 2015	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CARREON ENTRE CALLE JUAN C. BONILLA Y RIVERA DEL RIO	CALLE CARREON ENTRE CALLE JUAN C. BONILLA Y RIVERA DEL RIO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	160	DOOP-DOP-040-RAM03315	\$170,268.67	\$170,268.67	100.0%	TERMINADA	159.50	ML	159.50	100.0%	feb-16	29-feb-16	GRATEXA MEXICANA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.

No.	No. DE OBRA	PROGRAMA Y TIPO DE RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION	COLONIA O JUNTA AUXILIAR	BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO			ESTADO DE LA OBRA	AVANCE FISICO				MES DE CONTRATACION	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	CONTRATISTA	
							NUMERO DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATADO Y/O CONVENIDO	IMPORTE PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE		% AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA A LA FECHA				% AVANCE FISICO
92	1535	FISM 2015	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERA CERRADA DE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS PINOS Y MISMA CERRADA	CALLE PRIMERA CERRADA DE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS PINOS Y MISMA CERRADA	SAN LUCAS ATOYATENCO	165	DOGOP-003-RAM033/15	\$169,748.43	\$169,748.43	100.0%	TERMINADA	163.30	ML	163.30	100.0%	6b-16	29-6b-16	GRATEX MEXICANA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.
93	15358	FISM 2015	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS, DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	BOLLEVARO XICOTECATL No. 612	SAN MARTIN TEXMELUCAN	9	DOGOP-009-RAM033/15	\$126,396.73	\$126,396.73	100.0%	TERMINADA	9.00	PZAS	9.00	100.0%	6b-16	03-6b-16	JUAN MANUEL ALTAMIRANO MINERO
94	15359	FISM 2015	REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA	BOLLEVARO XICOTECATL No. 612	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	DOGOP-006-RAM033/15	\$277,170.40	\$160,798.83	58.0%	EN PROCESO	1.00	DOCUMENTO	1.00	58.0%	6b-16	03-6b-16	SOLUCIONES CON TECNOLOGIAS INFORMATICAS S.A. DE C.V.
95	15360	FISM 2015	RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA	CALLE ALLENDE ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	153	DOGOP-001-RAM033/15	\$176,360.75	\$176,360.75	100.0%	TERMINADA	148.04	ML	148.04	100.0%	6b-16	29-6b-16	EUGENIO SALAZAR ESPEJEL
96	15361	FISM 2015	CONSTRUCCION DE UNA ALA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL PREESCOLAR JOSE PEREZ VARGAS CLAVE 21DUN252X	PREESCOLAR JOSE PEREZ VARGAS CLAVE 21DUN252X	SANTA CATARINA HUAYTACALCOCS	162	DOGOP-004-RAM033/15	\$508,574.84	\$289,553.60	56.94%	EN PROCESO	74.88	M2	42.64	56.94%	6b-16	29-6b-16	DASB DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
97	15362	FISM 2015	CONSTRUCCION DE DOS ALAS DIDACTICAS Y UN MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA "ESCUELA PRIMARIA JESUS LOPEZ AJA" CON CLAVE 21DPR2231	"ESCUELA PRIMARIA JESUS LOPEZ AJA" CON CLAVE 21DPR2231	SAN MARTIN TEXMELUCAN	367	DOGOP-005-RAM033/15	\$1,397,977.33	\$960,055.33	67.96%	EN PROCESO	114.40	M2	77.75	67.96%	6b-16	21-6b-16	DASB DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
98	15363	FISM 2015	AMP. SAN BUENAVENTURA TECALZINGO, C. INSURGENTES, MARIANO MATAMOROS E INDEPENDENCIA (ELECTRIFICACION)	C. INSURGENTES, MARIANO MATAMOROS E INDEPENDENCIA (ELECTRIFICACION)	SAN BUENAVENTURA TECALZINGO	115	ADMINISTRACION DIRECTA	\$368,560.15	\$368,560.15	100.0%	EN PROCESO	1.00	SERVICIO	1.00	100.0%	jun-16	06-jun-16	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
99	15364	FISM 2015	AMP. SAN LUCAS ATOYATENCO, C. 18 DE MAYO, DOMINGO ARENAS Y LOS ANGELES (ELECTRIFICACION)	C. 18 DE MAYO, DOMINGO ARENAS Y LOS ANGELES (ELECTRIFICACION)	SAN LUCAS ATOYATENCO	125	ADMINISTRACION DIRECTA	\$317,044.47	\$317,044.47	100.0%	EN PROCESO	1.00	SERVICIO	1.00	100.0%	jun-16	06-jun-16	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
100	15366	FISM 2015	AMP. SAN FRANCISCO TEPEYECAC, PROL. FRANCISCO MADRERO (ELECTRIFICACION)	PROL. FRANCISCO MADRERO (ELECTRIFICACION)	SAN FRANCISCO TEPEYECAC	25	ADMINISTRACION DIRECTA	\$95,195.50	\$95,195.50	100.0%	EN PROCESO	1.00	SERVICIO	1.00	100.0%	jun-16	06-jun-16	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
101	15367	FISM 2015	AMP. SAN FRANCISCO TEPEYECAC, C. ITAZHUATI Y C. DALA (ELECTRIFICACION)	C. ITAZHUATI Y C. DALA (ELECTRIFICACION)	SAN FRANCISCO TEPEYECAC	60	ADMINISTRACION DIRECTA	\$395,131.31	\$395,131.31	100.0%	EN PROCESO	1.00	SERVICIO	1.00	100.0%	jun-16	06-jun-16	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
102	15368	FISM 2015	AMP. EL MORAL, C. LAS MORAS Y MIGUEL MARTINEZ (ELECTRIFICACION)	C. LAS MORAS Y MIGUEL MARTINEZ (ELECTRIFICACION)	EL MORAL	70	ADMINISTRACION DIRECTA	\$181,115.73	\$181,115.73	100.0%	EN PROCESO	1.00	SERVICIO	1.00	100.0%	jun-16	06-jun-16	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
103	15369	FISM 2015	ACONDICIONAMIENTO DE AREAS DE ATENCION AL PUBLICO EN LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS, DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.	BOLLEVARO XICOTECATL No. 612	SAN MARTIN TEXMELUCAN	100	DOGOP-006-RAM033/15	\$200,496.75	\$200,496.75	100.0%	TERMINADA	123.45	M2	123.45	100.0%	6b-16	21-6b-16	GRUPO RAVATO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
104	15370	FISM 2015	CONSTRUCCION DE UN ALA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA "VICENTE SUAREZ" CON CLAVE 21E1V640C	TELESECUNDARIA "VICENTE SUAREZ" CON CLAVE 21E1V640C	SAN JERONIMO TANGUSHMANLICO	303	DOGOP-006-RAM033/15	\$509,296.48	\$302,434.28	59.38%	EN PROCESO	74.88	M2	40.00	59.38%	may-16	13-may-16	ROGERIO MEJIA RUIZ
105	15371	FISM 2015	CONSTRUCCION DE TRES ALAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL BACHILLERATO "DAVID ALFARO SIQUEROS" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EBH4794X	BACHILLERATO "DAVID ALFARO SIQUEROS" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EBH4794X	SAN JERONIMO TANGUSHMANLICO	303	DOGOP-006-RAM033/15	\$1,460,622.33	\$776,598.28	53.54%	EN PROCESO	198.68	M2	106.90	53.64%	may-16	16-may-16	CONSTRUCCIONES L H E S A. DE C.V.
106	15372	FISM 2015	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA "BENTO JUAREZ" CON CLAVE 21DPR0319H	PRIMARIA "BENTO JUAREZ" CON CLAVE 21DPR0319H	SAN LUCAS ATOYATENCO	661	DOGOP-006-RAM033/15	\$718,898.33	\$215,669.50	30.0%	EN PROCESO	74.88	M2	0.00	30.0%	jun-16	01-jun-16	MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ
107	15373	FISM 2015	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE MARTINES 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RD ATOYAC	CALLE MARTINES 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RD ATOYAC	SAN LUCAS ATOYATENCO	90	DOGOP-006-RAM033/15	\$342,059.51	\$212,519.24	62.12%	EN PROCESO	296.00	ML	159.04	62.12%	jun-16	05-jun-16	JAMIE ROMERO SANCHEZ
108	15374	FISM 2015	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AGUILES SERBAN ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE RIVERA DEL CENTRO	CALLE AGUILES SERBAN ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE RIVERA DEL CENTRO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	462	DOGOP-001-RAM033/15	\$799,333.83	\$799,333.83	100.0%	TERMINADA	440.90	ML	440.90	100.0%	jun-16	06-jun-16	GRATEX MEXICANA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.
109	15375	FISM 2015	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE DOS ALAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL PREESCOLAR "DOCTOR RENE TEOPLO LAENNEC" CON CLAVE 21DUN087E	PREESCOLAR "DOCTOR RENE TEOPLO LAENNEC" CON CLAVE 21DUN087E	EL MORAL	120	DOGOP-002-RAM033/15	\$884,943.71	\$519,228.44	58.67%	EN PROCESO	147.68	ML	86.65	58.67%	jun-16	19-jun-16	EUGENIO SALAZAR ESPEJEL
110	16216	FISM 2016	APORTACION AL "PROGRAMA PESO A PESO NIVEL BASICO 2016"	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 126, CLAVE 21D0701381 SAN MARTIN TEXMELUCAN, ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA ARGENTINA CLAVE 21PR0333X, SAN FRANCISCO TEPEYECAC, ESCUELA PRIMARIA LIC. BENTO JUAREZ CLAVE 21EPR03088H, SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN, SAN FRANCISCO TEPEYECAC	660	CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO	\$6,163,271.19	\$6,163,271.19	100.0%	TERMINADA	1.00	APORTACION	1.00	100.0%	jun-16	24-jun-16	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

No.	No. DE OBRA	PROGRAMA Y TIPO DE RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION	COLONIA O JUNTA AUXILIAR	BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO			ESTADO DE LA OBRA	AVANCE FISICO			MES DE CONTRATACION	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	CONTRATISTA		
							NUMERO DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATADO Y/O CONVENIDO	IMPORTE PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE		% AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD				CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA A LA FECHA	% AVANCE FISICO
111	1401	FORTAMUN 2014	PROGRAMA DE BACHEO 2014	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	12,000	DOP-002-PARTICIPACIONES/14	\$648,640.00	\$648,640.00	100.00%	TERMINADA	173.00	M3	173.00	100.00%	may-14	19-may-14	INFRAESTRUCTURA GEVEJES S.A. DE C.V.
112	14301	FORTAMUN 2014	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	ADMINISTRACION DIRECTA	\$14,718,699.00	\$14,718,699.00	100.00%	TERMINADA	1.00	ALUMBRADO PUBLICO	1.00	100.00%	ene-14	01-ene-14	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN 2014
113	14302	FORTAMUN 2014	APORTACION PARA EL CRESCO DE HUEJOTZINGO	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	CONVENIO	\$3,638,751.90	\$3,638,751.90	100.00%	TERMINADA	1.00	APORTACION	1.00	100.00%	mar-14	01-mar-14	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
114	14303	FORTAMUN 2014	APORTACION AL CONVENIO SUMBSEMUN 2014	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	CONVENIO	\$2,900,000.00	\$2,900,000.00	100.00%	TERMINADA	1.00	APORTACION	1.00	100.00%	abr-14	01-abr-14	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN
115	14304	FORTAMUN 2014	PAGO DE DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES Y APROXIMAMIENTO DE AGUAS NACIONALES A C.A.N. TEXMELUCAN	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,807,318.00	\$1,807,318.00	100.00%	TERMINADA	1.00	OBIGACION FINANCIERA	1.00	100.00%	ene-14	01-ene-14	COMISION NACIONAL DEL AGUA
116	14308	FORTAMUN 2014	ADQUISICION DE FERTILIZANTES QUIMICOS PARA LA PRODUCCION AGRICOLA	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	1,507	DOP-001-RAM-03/14	\$1,081,080.00	\$1,081,080.00	100.00%	TERMINADA	2046.45	HA	2046.45	100.00%	jun-14	07-jun-14	CESAR ABAD FLORES
117	14314	FORTAMUN 2014	SERVICIO INTEGRAL DE MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS (SER PERIODO)	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	ADMINISTRACION DIRECTA (CONCESION)	\$9,374,680.32	\$9,374,680.32	100.00%	TERMINADA	42507.82	M3	42,507.82	100.00%	ene-14	01-ene-14	RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V.
118	14315	FORTAMUN 2014	BACHEO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	12,000	DOP-001-FORTAMUN/2014	\$840,072.56	\$840,072.56	100.00%	TERMINADA	220.00	M3	220.00	100.00%	ago-14	11-ago-14	YAVE PAVIMENTOS S.A. DE C.V.
119	14316	FORTAMUN 2014	PAGO DE PRESTACIONES, SALARIOS Y AGUINALDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	81	ADMINISTRACION DIRECTA	\$5,192,176.35	\$5,192,176.35	100.00%	TERMINADA	1.00	PAGO	1.00	100.00%	feb-14	15-feb-14	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN
120	14317	FORTAMUN 2014	DOTACION DE VEHICULOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	SOP-DOP-012-RAMO/3/14	\$2,194,055.00	\$2,194,055.00	100.00%	TERMINADA	7.00	VEHICULOS	7.00	100.00%	nov-14	10-nov-14	PEREGRINA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.
121	14318	FORTAMUN 2014	DOTACION DE EQUIPAMIENTO PARA VEHICULOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN 2014	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	SOP-DOP-013-RAMO/3/14	\$823,347.00	\$823,347.00	100.00%	TERMINADA	7.00	EQUIPAMIENTO S	7.00	100.00%	nov-14	10-nov-14	PEREGRINA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.
122	14319	FORTAMUN 2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERALDICO CALLE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA A EL VERDE Y PREDIO DEL CESSA	CALLE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA A EL VERDE Y PREDIO DEL CESSA	SAN MARTIN TEXMELUCAN	75,918	DOP-008-RAM-03/14	\$3,803,162.76	\$3,803,162.76	100.00%	TERMINADA	4211.65	M2	4211.65	100.00%	oct-14	20-oct-14	INFRAESTRUCTURA MAQUINARIA Y URBANIZACION S.A. DE C.V.
123	14320	FORTAMUN 2014	APORTACION PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	CALLE TEXMOL ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CARRETERA EL VERDE	SAN MARTIN TEXMELUCAN	150	CONVENIO	\$48,927.52	\$48,927.52	100.00%	TERMINADA	1.00	SERVICIO	1.00	100.00%	sep-14	01-sep-14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
124	14322	FORTAMUN 2014	APORTACION "PESO A PESO" PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE SAN MARTIN TEXMELUCAN.	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	CONVENIO	\$1,587,277.09	\$1,587,277.09	100.00%	TERMINADA	1.00	APORTACION	1.00	100.00%	sep-14	01-sep-14	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
125	14323	FORTAMUN 2014	APORTACION "PESO A PESO" PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE SAN MARTIN TEXMELUCAN.	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	CONVENIO	\$8,164,485.53	\$8,164,485.53	100.00%	TERMINADA	1.00	APORTACION	1.00	100.00%	sep-14	01-sep-14	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
126	14324	FORTAMUN 2014	APORTACIONAL "PROGRAMA PESO A PESO NIVEL BASICO 2014"	SAN BUENAVENTURA TECALTZINGO	SAN BUENAVENTURA TECALTZINGO	400	CONVENIO	\$1,605,646.76	\$1,605,646.76	100.00%	TERMINADA	1.00	APORTACION	1.00	100.00%	oct-14	01-oct-14	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
127	14329	FORTAMUN 2014	APORTACION AL CONVENIO DE COLABORACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL CULTURAL	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	200	CONVENIO	\$90,000.00	\$90,000.00	100.00%	TERMINADA	1.00	APORTACION	1.00	100.00%	oct-14	01-oct-14	CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE PUEBLA
128	14330	FORTAMUN 2014	APORTACION AL CONVENIO DE COLABORACION DEL PROGRAMA HABITAT	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	76,632	ADMINISTRACION DIRECTA	\$7,554,591.00	\$7,554,591.00	100.00%	TERMINADA	1.00	PAGO	1.00	100.00%	ENERO	01-ene-14	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN
129	14334	FORTAMUN 2014	BACHEO CON MATERIAL ASFALTICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	76,632	DOP-009-FORTAMUN/14	\$1,080,824.20	\$1,080,824.20	100.00%	TERMINADA	220.00	M3	220.00	100.00%	oct-14	16-oct-14	YAVE PAVIMENTOS S.A. DE C.V.
130	14335	FORTAMUN 2014	DOTACION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	SOP-DOP-027-RAMO/3/14	\$616,782.44	\$616,782.44	100.00%	TERMINADA	62.00	EQUIPOS	62.00	100.00%	dic-14	17-dic-14	TRAXIT COMUNICACIONES S.A. DE C.V.
131	14336	FORTAMUN 2014	DOTACION DE EQUIPO DE BICICLETAS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN 2014	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	SOP-DOP-028-RAMO/3/14	\$99,435.20	\$99,435.20	100.00%	TERMINADA	20.00	PZAS	20.00	100.00%	dic-14	17-dic-14	GRUPO XIANMEX S.A. DE C.V.
132	14337	FORTAMUN 2014	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA FEDERAL A TLAXCALA 117, ENTRONQUE A DESNIVEL LIBERTAD Y ENTRONQUE A DESNIVEL XICOTECATL.	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	150	SOP-DOP-011-RAMO/3/14	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	100.00%	TERMINADA	1.00	PROYECTO	1.00	100.00%	NOVIEMBRE DE 2014	10-nov-14	LATITUD 18, TOPOGRAFIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.
133	14364	FORTAMUN 2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERALDICO DE LA CALLE CHAHUJAHUA ENTRE TABASCO Y CALLE REFORMA	CALLE CHAHUJAHUA ENTRE TABASCO Y CALLE REFORMA	SAN RAFAEL TLANALAPAN	120	SOP-DOP-024-RAMO/3/14	\$881,347.09	\$881,347.09	100.00%	TERMINADA	1,059.39	M2	1,059.39	100.00%	NOVIEMBRE DE 2014	04-dic-15	PAUL LOPEZ ANGLIO
134	14365	FORTAMUN 2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALDICO DE LA CALLE JUVENTUD	CALLE JUVENTUD	SAN MARTIN TEXMELUCAN	260	SOP-DOP-023-RAMO/3/14	\$1,538,615.86	\$1,538,615.86	100.00%	TERMINADA	2,324.91	M2	2,324.91	100.00%	NOVIEMBRE DE 2014	26-dic-15	GRUPO CONSTRUCTOR HERMIT S.A. DE C.V.
135	15306	FORTAMUN 2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALDICO DE LA CALLE JUAREZ CARDENAS ENTRE BOLLIVARD BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS PRIV. MANUEL P. MONTES Y CARRE. DE LOS ALAMOS	CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE BOLLIVARD BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS PRIV. MANUEL P. MONTES Y CARRE. DE LOS ALAMOS	SAN MARTIN TEXMELUCAN	300	DGOP-DOP-001-RAMO/3/15	\$1,563,918.11	\$1,563,918.11	100.00%	TERMINADA	1864.63	M2	1,864.63	100.00%	may-15	15-may-15	YAMEL S.A. DE C.V.
136	15322	FORTAMUN 2014	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE LA OBRA TERMINADA "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALDICO DE LA CALLE FERROCARRIL ENTRE AVENIDA LIBERTAD NORTE Y AV. LIBERTAD ORIENTE", DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN.	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	700	DGOP-DOP-007-RAMO/3/15	\$55,349.47	\$55,349.47	100.00%	TERMINADA	1.00	PROYECTO	1.00	100.00%	ago-14	19-ago-14	EUGENIO SALAZAR ESPEL
137	1401	FORTAMUN 2014	ENLACE HABITAT (2 PROMOTORES COMUNITARIOS)	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	3.00	HASMT DOP-HABITAT-001/14	\$43,930.00	\$43,930.00	100.00%	TERMINADA	3.00	ESTRUCUTOS	3.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SERGIO ESPINO DIAZ, ARIANDO DAVID TREJO SANCHEZ, SEPYTECA S.C.
138	1402	FORTAMUN 2014	TALLERES DE ROLES SOCIALES, NO DISCRIMACION Y ALTERNATIVAS ECONOMICAS Y LABORALES PARA LA MUJER COMO UNA FORMA DE EMPLEAMIENTO EN EL CDC	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	60.00	HASMT DOP-HABITAT-002/14	\$49,930.00	\$49,930.00	100.00%	TERMINADA	2.00	TALLER	2.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SEPYTECA S.C.
139	1403	FORTAMUN 2014	CURSOS CERTIFICADO DE CAPACITACION EN COCINA NUTRITIVA, PROTEINAS ALTERNATIVAS Y FORMULACION DE TARTAS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	60.00	HASMT DOP-HABITAT-003/14	\$96,000.00	\$96,000.00	100.00%	TERMINADA	4.00	CURSO	4.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SERADIM CAP S.A. DE C.V.

No.	No. DE OBRA	PROGRAMA Y TIPO DE RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	COLONIA O JUNTA AUXILIAR	BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO			ESTADO DE LA OBRA	AVANCE FÍSICO			MES DE CONTRATACION	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	CONTRATISTA		
							IMPORTE CONTRATADO Y/O CONVENIDO	IMPORTE PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% AVANCE FINANCIERO		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA A LA FECHA				% AVANCE FÍSICO	
140	1404	FORTAMUN 2014	SANTERÍA Y ALTA COSTURA	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	60.00	HASMT OOP-HABITAT-004/14	\$82,500.00	\$82,500.00	100.00%	TERMINADA	3.00	CURSOS	3.00	100.00%	sep-14	27-ago-14	SERADM CAP S.A. DE CV.
141	1405	FORTAMUN 2014	CURSOS CERTIFICADO DE CAPACITACION EN ESTETICA DE UNGÜARÍA Y FORMACION DE NEGOCIOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	30.00	HASMT OOP-HABITAT-005/14	\$54,815.00	\$54,815.00	100.00%	TERMINADA	2.00	CURSOS	2.00	100.00%	sep-14	27-ago-14	SERADM CAP S.A. DE CV.
142	1406	FORTAMUN 2014	CURSO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA EN PROGRAMACION, HERRAMIENTAS DE DISEÑO EN COMPUTACION Y FORMACION DE MICRO EMPRESAS	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	40.00	HASMT OOP-HABITAT-006/14	\$57,980.00	\$57,980.00	100.00%	TERMINADA	2.00	CURSOS	2.00	100.00%	sep-14	27-ago-14	SERADM CAP S.A. DE CV.
143	1407	FORTAMUN 2014	CURSOS DE CAPACITACION DE APLICACION DE TECNICAS PARA LA ENTREGA DE TECIDOS VERDE EN EL CENTRO DE DEARROLLO COMUNITARIO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	40.00	HASMT OOP-HABITAT-007/14	\$48,500.00	\$48,500.00	100.00%	TERMINADA	2.00	TALLER	2.00	100.00%	sep-14	27-ago-14	SERADM CAP S.A. DE CV.
144	1408	FORTAMUN 2014	TALLER DE ESCUELA PARA PADRES	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	150.00	HASMT OOP-HABITAT-008/14	\$109,750.00	\$109,750.00	100.00%	TERMINADA	10.00	TALLER	10.00	100.00%	sep-14	27-ago-14	SEPYTECA S.C.
145	1409	FORTAMUN 2014	CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	17.00	ADMINISTRACION DIRECTA	\$13,200.00	\$13,200.00	100.00%	TERMINADA	1.00	ESTIMULO	1.00	100.00%	sep-14	01-sep-14	JOSE ALFREDO ROSENDO ORTEGA, SEPYTECA S.C.
146	1410	FORTAMUN 2014	CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACIONES DE COMITES COMUNITARIOS	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	16.00	ADMINISTRACION DIRECTA	\$20,800.00	\$20,800.00	100.00%	TERMINADA	1.00	ESTIMULO	1.00	100.00%	sep-14	01-sep-14	PEDRO SOLIS LUCAS, SEPYTECA S.C.
147	1411	FORTAMUN 2014	TALLER PARA LA INSTALACION MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE HUERTOS (PROMOTOR COMUNITARIO)	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	35.00	HASMT OOP-HABITAT-011/14	\$70,750.00	\$70,750.00	100.00%	TERMINADA	3.00	TALLER	3.00	100.00%	sep-14	27-ago-14	SERADM CAP S.A. DE CV, CARLOS SIERRA GUTIERREZ
148	1412	FORTAMUN 2014	TALLERES PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE PAISAJE EN JÓVENES EN INSTITUCIONES DE EDUCACIONES BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	75.00	HASMT OOP-HABITAT-012/14	\$90,830.00	\$90,830.00	100.00%	TERMINADA	3.00	TALLER	3.00	100.00%	sep-14	27-ago-14	SEPYTECA S.C.
149	1413	FORTAMUN 2014	PROMOCION DE LA ELDADAD DE GENERO EN EL AMBITO LABORAL	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	70.00	HASMT OOP-HABITAT-013/14	\$4,380.00	\$4,380.00	100.00%	TERMINADA	2.00	TALLER	2.00	100.00%	sep-14	27-ago-14	SEPYTECA S.C.
150	1414	FORTAMUN 2014	ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	2.00	ADMINISTRACION DIRECTA	\$23,400.00	\$23,400.00	100.00%	TERMINADA	2.00	ESTIMULOS	2.00	100.00%	sep-14	01-sep-14	JOSE ANGEL SARMIENTO LOPEZ, LUIS ENRIQUE JUAREZ MENDOZA, SEPYTECA S.C.
151	1415	FORTAMUN 2014	TALLERES DE CAPACITACION PARA LA PREVENCIÓN Y PROFILAXIS DE CÁNCER GINECOLOGICO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	100.00	HASMT OOP-HABITAT-019/14	\$101,455.00	\$101,455.00	100.00%	TERMINADA	5.00	TALLER	5.00	100.00%	sep-14	27-ago-14	SEPYTECA S.C.
152	1416	FORTAMUN 2014	TALLER PARA LA REGULACION Y APOYO EN TAREAS PARA NIÑOS Y JOVENES	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	60.00	HASMT OOP-HABITAT-016/14	\$55,196.50	\$55,196.50	100.00%	TERMINADA	2.00	TALLER	2.00	100.00%	sep-14	27-ago-14	SEPYTECA S.C.
153	1417	FORTAMUN 2014	TALLER PARA LA INSTALACION MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE HUERTOS (PROMOTOR COMUNITARIO)	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	35.00	HASMT OOP-HABITAT-017/14	\$70,750.00	\$70,750.00	100.00%	TERMINADA	1.00	TALLER	1.00	100.00%	sep-14	27-ago-14	SERADM CAP S.A. DE CV, YENY PEREZ CORTEZ
154	1418	FORTAMUN 2014	TALLERES EN PRO DE BIENESTAR FAMILIAR Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL CDC	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	30.00	HASMT OOP-HABITAT-018/14	\$25,000.00	\$25,000.00	100.00%	TERMINADA	2.00	TALLER	2.00	100.00%	sep-14	27-ago-14	SERADM CAP S.A. DE CV.
155	1419	FORTAMUN 2014	TALLERES DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GENERO Y GRUPOS VULNERABLES EN JOVENES Y NIÑOS	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	60.00	HASMT OOP-HABITAT-019/14	\$48,055.00	\$48,055.00	100.00%	TERMINADA	2.00	TALLER	2.00	100.00%	sep-14	27-ago-14	SERADM CAP S.A. DE CV.
156	1420	FORTAMUN 2014	CURSOS DE CAPACITACION EN DISEÑO Y ELABORACION DE MUEBLES EN MADERA (CERTIFICADO)	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	45.00	HASMT OOP-HABITAT-020/14	\$116,200.00	\$116,200.00	100.00%	TERMINADA	3.00	CURSO	3.00	100.00%	sep-14	27-ago-14	SERADM CAP S.A. DE CV.
157	1421	FORTAMUN 2014	TALLERES DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS, BASTONES Y ANDADERAS)	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	27.00	HASMT OOP-HABITAT-021/14	\$25,914.00	\$25,914.00	100.00%	TERMINADA	1.00	TALLER	1.00	100.00%	sep-14	27-ago-14	SERADM CAP S.A. DE CV.
158	1422	FORTAMUN 2014	PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN LIBERTAD DE EXPRESIONES Y AUTOEMPLEO EN POLIGONO HABITAT 2112010	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	90.00	HASMT OOP-HABITAT-022/14	\$76,798.00	\$76,798.00	100.00%	TERMINADA	3.00	TALLER	3.00	100.00%	sep-14	27-ago-14	SERADM CAP S.A. DE CV.
159	1423	FORTAMUN 2014	CURSOS CERTIFICACION DE CAPACITACION EN COCINA NUTRITIVA, PROTEINAS ALTERNATIVAS Y FORMULACION DE DIETAS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	45.00	HASMT OOP-HABITAT-023/14	\$92,180.00	\$92,180.00	100.00%	TERMINADA	3.00	CURSO	3.00	100.00%	sep-14	27-ago-14	SERADM CAP S.A. DE CV.
160	1424	FORTAMUN 2014	ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	2.00	ADMINISTRACION DIRECTA	\$24,000.00	\$24,000.00	100.00%	TERMINADA	2.00	ESTIMULOS	2.00	100.00%	sep-14	01-sep-14	ANA YADRA ARROLLO PINEDA, ARMANDO OLAYO LOPEZ, SEPYTECA S.C.
161	1425	FORTAMUN 2014	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	2.00	ADMINISTRACION DIRECTA	\$12,675.00	\$12,675.00	100.00%	TERMINADA	1.00	ESTIMULO	1.00	100.00%	sep-14	01-sep-14	ANA KAREN AGUILAR SANCHEZ, ALEJANDRO FLORES PEREZ, SEPYTECA S.C.
162	1426	FORTAMUN 2014	CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION A COMITE COMUNITARIO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	16.00	ADMINISTRACION DIRECTA	\$31,230.00	\$31,230.00	100.00%	TERMINADA	1.00	ESTIMULO	1.00	100.00%	sep-14	01-sep-14	MARBEL REYES VILLALOBOS, SEPYTECA S.C.
163	1427	FORTAMUN 2014	CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION A COMITE COMUNITARIO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	16.00	HASMT OOP-HABITAT-027/14	\$4,300.00	\$4,300.00	100.00%	TERMINADA	1.00	LOTE	1.00	100.00%	sep-14	27-ago-14	SEPYTECA S.C.
164	1428	FORTAMUN 2014	TALLER PARA LA PREVENCIÓN DE LAS CONDUCTAS VIOLENTAS DE JOVENES EN SITUACION DE RIESGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	125.00	HASMT OOP-HABITAT-023/14	\$64,095.00	\$64,095.00	100.00%	TERMINADA	5.00	TALLER	5.00	100.00%	sep-14	27-ago-14	SEPYTECA S.C.
165	1429	FORTAMUN 2014	ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	2.00	ADMINISTRACION DIRECTA	\$23,900.00	\$23,900.00	100.00%	TERMINADA	2.00	ESTIMULOS	2.00	100.00%	sep-14	01-sep-14	SEPYTECA S.C., KARLA TAREE CANTE PEREZ, OSCAR MORALES LAZCANO
166	1430	FORTAMUN 2014	ESTIMULOS PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	2.00	ADMINISTRACION DIRECTA	\$11,800.00	\$11,800.00	100.00%	TERMINADA	2.00	ESTIMULOS	2.00	100.00%	sep-14	01-sep-14	PATRICIA DE ANGEL AGUILAR, JUANA VILLAGOMEZ PANTEGATL, SEPYTECA S.C.
167	1431	FORTAMUN 2014	ELABORACION DE DIAGNOSTICO PARA MONITOREO, EVALUACION Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO Y GRUPOS VULNERABLES EN JOVENES Y NIÑOS	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	200.00	HASMT OOP-HABITAT-031/14	\$25,000.00	\$25,000.00	100.00%	TERMINADA	1.00	DOCUMENTO	1.00	100.00%	sep-14	27-ago-14	CRECIMIENTO VISBLE A.C.
168	1432	FORTAMUN 2014	ELABORACION DE DIAGNOSTICO PARA MONITOREO Y EVALUACION DE LA VIOLENCIA DE GENEROS Y GRUPOS VULNERABLES	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	150.00	HASMT OOP-HABITAT-032/14	\$15,351.00	\$15,351.00	100.00%	TERMINADA	1.00	DOCUMENTOS	1.00	100.00%	sep-14	27-ago-14	CRECIMIENTO VISBLE A.C.

No.	No. DE OBRA	PROGRAMA Y TIPO DE RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION	COLONIA O JUNTA AUXILIAR	BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO			ESTADO DE LA OBRA	AVANCE FISICO				MES DE CONTRATACION	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	CONTRATISTA	
							IMPORTE CONTRATADO Y/O CONVENIDO	IMPORTE PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% AVANCE FINANCIERO		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA A LA FECHA	% AVANCE FISICO				
169	14533	FORTAMUN 2014	CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES COMUNITARIOS PARA LA VERIFICACION DE INTERFERENCIAS PREVENTIVAS	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	15.00	HASMT OOP-HABITAT-039/14	\$7,000.00	\$7,000.00	100.00%	TERMINADA	0.00	0	0.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SEPYTECA S.C.
170	14534	FORTAMUN 2014	CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE CONTRALORIAS SOCIALES PARA LA VP	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	30.00	HASMT OOP-HABITAT-034/14	\$8,300.00	\$8,300.00	100.00%	TERMINADA	0.00	0	0.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SEPYTECA S.C.
171	14535	FORTAMUN 2014	CURSOS DE CARPINTERIA PARA ALEJAR A LOS JOVENES DEL PANDILLISMO (CERTIFICADO)	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	100.00	HASMT OOP-HABITAT-039/14	\$140,420.00	\$140,420.00	100.00%	TERMINADA	4.00	CURSO	4.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SER ADM CAP S.A DE CV.
172	14536	FORTAMUN 2014	ESTIMULOS A PROMOTOR COMUNITARIO	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	2.00	ADMINISTRACION DIRECTA	\$17,600.00	\$17,600.00	100.00%	TERMINADA	2.00	ESTIMULOS	2.00	100.00%	sep-14	01-sep-14	CARLOS ENRIQUE MORALES LAZCANO, ISAIS GUERRA DE LEON, SEPYTECA S.C.
173	14537	FORTAMUN 2014	ESTIMULOS A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	2.00	ADMINISTRACION DIRECTA	\$6,400.00	\$6,400.00	100.00%	TERMINADA	2.00	ESTIMULOS	2.00	100.00%	sep-14	01-sep-14	CORINA ZARET APARIDO JIMENEZ, MASSELL JUAREZ SANCHEZ, SEPYTECA S.C.
174	14538	FORTAMUN 2014	TALLERES PARA LA PREVENCION Y DETECCION DEL ABUSO Y LA VIOLENCIA EN LOS JOVENES	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	160.00	HASMT OOP-HABITAT-039/14	\$93,980.00	\$93,980.00	100.00%	TERMINADA	5.00	TALLER	5.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SEPYTECA S.C.
175	14539	FORTAMUN 2014	TALLER PARA LA PREVENCION DE LAS CONDUCTAS VIOLENTAS DE JOVENES EN SITUACION DE RIESGO	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	120.00	HASMT OOP-HABITAT-039/14	\$75,514.00	\$75,514.00	100.00%	TERMINADA	6.00	TALLER	6.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SEPYTECA S.C.
176	14540	FORTAMUN 2014	TALLER PARA LA PREVENCION Y SENSIBILIZACION DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA Y TALLER COMPLEMENTARIO DE DEPORTES INDIVIDUALES COMO ACONDICIONAMIENTO FISICO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	75.00	HASMT OOP-HABITAT-040/14	\$62,525.50	\$62,525.50	100.00%	TERMINADA	5.00	TALLER	5.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SEPYTECA S.C.
177	14541	FORTAMUN 2014	CONSTRUCCION DE LA CALLE XOCHICALCO	CALLE XOCHICALCO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	742.00	HASMT OOP-HABITAT-044/14	\$2,226,898.00	\$2,226,898.00	100.00%	TERMINADA	5598.90	M2	5598.90	100.00%	nov-14	12-nov-14	PAUL LOPEZANGULO
178	14542	FORTAMUN 2014	CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	17.00	ADMINISTRACION DIRECTA	\$19,500.00	\$19,500.00	100.00%	TERMINADA	1.00	ESTIMULO	1.00	100.00%	sep-14	01-sep-14	MARIA LETICIA LUCAS CARREON, SEPYTECA S.C.
179	14543	FORTAMUN 2014	CONFORMACION, CAPACITACION, OPERACION, COMITE COMUNITARIO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	15.00	HASMT OOP-HABITAT-042/14	\$7,000.00	\$7,000.00	100.00%	TERMINADA	1.00	COMITE	1.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SEPYTECA S.C.
180	14544	FORTAMUN 2014	TALLER PARA LA PREVENCION Y SENSIBILIZACION DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA Y TALLER DE ZUMBA	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	90.00	HASMT OOP-HABITAT-043/14	\$72,115.00	\$72,115.00	100.00%	TERMINADA	6.00	TALLERES	6.00	100.00%	nov-14	12-nov-14	SEPYTECA S.C.
181	14545	FORTAMUN 2014	CONSTRUCCION DE CALLE OAXACA	CALLE OAXACA	SAN RAFAEL TLANALAPAN	270.00	HASMT OOP-HABITAT-049/14	\$696,990.00	\$696,990.00	100.00%	TERMINADA	1660.00	M2	1660.00	100.00%	nov-14	17-nov-14	CONSTRUCTORA SALVA S.A. DE CV.
182	14546	FORTAMUN 2014	CONSTRUCCION DE LA CALLE 19 DE MAYO (PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO)	CALLE 19 DE MAYO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	221.00	HASMT OOP-HABITAT-049/14	\$662,665.00	\$662,665.00	100.00%	TERMINADA	1987.97	M2	1987.97	100.00%	nov-14	17-nov-14	GRUPO RAWATO CONSTRUCTORA S.A. DE CV.
183	14547	FORTAMUN 2014	AMPLIACION DEL C.D.C. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	410.00	HASMT OOP-HABITAT-047/14	\$1,229,955.00	\$1,229,955.00	100.00%	TERMINADA	498.84	M2	498.84	100.00%	nov-14	17-nov-14	UGUAR COMERCIALIZADORA S.A. DE CV.
184	14548	FORTAMUN 2014	HABILITACION DEL C.D.C. DIF TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	54.00	HASMT OOP-HABITAT-048/14	\$163,373.00	\$163,373.00	100.00%	TERMINADA	0.00	0	0.00	100.00%	nov-14	15-nov-14	UGUAR COMERCIALIZADORA S.A. DE CV.
185	14549	FORTAMUN 2014	ADECUACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CDC DIF TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	4.00	HASMT OOP-HABITAT-049/14	\$10,875.00	\$10,875.00	100.00%	TERMINADA	498.84	M2	498.84	100.00%	dic-14	15-dic-14	UGUAR COMERCIALIZADORA S.A. DE CV.
186	14550	FORTAMUN 2014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CAMINO A CHAULTLA Y CAMINO A ATOTONILCO	CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CAMINO A CHAULTLA Y CAMINO A ATOTONILCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	67.00	HASMT OOP-HABITAT-050/14	\$200,000.00	\$200,000.00	100.00%	TERMINADA	1446.00	ML	1446.00	100.00%	dic-14	15-dic-14	SERGEI SANCHEZ DIAZ
187	14551	FORTAMUN 2014	EQUIPAMIENTO DEL CDC TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	58.00	HASMT OOP-HABITAT-051/14	\$165,750.00	\$165,750.00	100.00%	TERMINADA	1.00	LOTE	1.00	100.00%	dic-14	15-dic-14	OPERADORA CORPORATIVO MDC SA DE CV
188	14552	FORTAMUN 2014	EQUIPAMIENTO DEL CDC TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	29.00	HASMT OOP-HABITAT-052/14	\$87,500.00	\$87,500.00	100.00%	TERMINADA	1.00	LOTE	1.00	100.00%	dic-14	15-dic-14	OPERADORA CORPORATIVO MDC SA DE CV
189	15301	FORTAMUN 2015	SERVICIO INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (AL PERIODO)	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	1.00 MUNICIPIO	ADMINISTRACION DIRECTA (CONCESION)	\$13,800,000.00	\$13,800,000.00	100.00%	TERMINADA	57079.96	M3	57,079.96	100.00%	ene-15	01-ene-15	RELLENOS SANFANTOS S.A. DE CV.
190	15302	FORTAMUN 2015	APORTACION DEL CONVENIO AL PROGRAMA "PROGRAMA ABONANDO EL FUTURO DEL CAMPO RURALINO 2015"	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	1.567	CONVENIO	\$300,000.00	\$300,000.00	100.00%	TERMINADA	1.00	APORTACION	1.00	100.00%	may-15	01-may-15	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
191	15303	FORTAMUN 2015	APORTACION PARA EL CERESO DE HUEJOTZINGO	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,084	CONVENIO	\$3,669,691.65	\$3,669,691.65	100.00%	PROCESO	1.00	APORTACION	1.00	100.00%	ene-15	01-ene-15	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
192	15304	FORTAMUN 2015	PAGO DE PRESTACIONES, SALARIOS Y AGUINALDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2015	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	120	ADMINISTRACION DIRECTA	\$9,785,884.00	\$9,785,884.00	100.00%	TERMINADA	24.00	NOMINAS	14.00	100.00%	ene-15	01-ene-15	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN
193	15305	FORTAMUN 2015	APORTACION DEL CONVENIO AL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN 2015 (SUBSEMUN)	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	120	ADMINISTRACION DIRECTA	\$2,451,105.45	\$2,451,105.45	100.00%	TERMINADA	1.00	APORTACION	1.00	100.00%	ene-15	01-ene-15	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN
194	15306	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE BOLAVARD BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS PRIV. MANUEL P. MONTES Y CARRIL DE LOS ALAMOS	CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE BOLAVARD BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS PRIV. MANUEL P. MONTES Y CARRIL DE LOS ALAMOS	SAN MARTIN TEXMELUCAN	300	DOGOP-001-RAM-039/15	\$343,976.38	\$343,976.38	100.00%	TERMINADA	361.42	M2	361.42	100.00%	may-15	15-may-15	YAMLSAR S.A. DE CV.
195	15307	FORTAMUN 2015	PAGO DE DERECHOS DE DEREGACION DE AGUAS RESIDUALES Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS MINERALES A CNV 2015	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	1.00 MUNICIPIO	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,835,116.00	\$1,835,116.00	100.00%	TERMINADA	1.00	OSULACION FINANCIERA	1.00	100.00%	ene-15	01-ene-15	COMISION NACIONAL DEL AGUA
196	15310	FORTAMUN 2015	PAGO DE ALIBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN 2015	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	1.00 MUNICIPIO	ADMINISTRACION DIRECTA	\$14,099,542.00	\$14,099,542.00	100.00%	TERMINADA	1.00 (12.00)	ALIBRADO PUBLICO (FACTURAS)	7.00 FACTURAS	100.00%	ene-15	01-ene-15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
197	15313	FORTAMUN 2015	DOTACION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN 2015	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,084	DOGOP-005-RAM-039/15	\$1,105,310.64	\$1,105,310.64	100.00%	TERMINADA	62.00	EQUIPOS	62.00	100.00%	jun-15	08-jun-15	TRAXIT COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

No.	No. DE OBRA	PROGRAMA Y TIPO DE RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	COLONIA O JUNTA AUXILIAR	BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO				ESTADO DE LA OBRA	AVANCE FISICO				MES DE CONTRATACION	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	CONTRATISTA
							NUMERO DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATADO Y/O CONVENIDO	IMPORTE PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% AVANCE FINANCIERO		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA A LA FECHA	% AVANCE FISICO			
198	1532	FORTAMUN 2015	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE LA OBRA DENOMINADA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HERALDICO DE LA CALLE FERROCARRIL ENTRE AVENIDA LIBERTAD NORTE Y AV. LIBERTAD ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	700	DGOP-DOP-007-RAM03315	\$600,430.78	\$600,430.78	100.00%	TERMINADA	1.00	PROYECTO	1.00	100.00%	ago-14	19-ago-14	EUGENIO SALAZAR ESPEJEL
199	1535	FORTAMUN 2015	DOTACION DE ARMAMENTO Y MUNICIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	113	ADMINISTRACION DIRECTA	\$88,783.16	\$88,783.16	100.00%	TERMINADA	1.00	ARMAMENTO	1.00	100.00%	ago-14	01-ago-15	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR
200	1536	FORTAMUN 2015	PROYECTO MUNICIPAL DE EFICIENCIA ENERGETICA EN "ALUMBRAO PUBLICO" DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA 2015	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	CONVENIO	\$2,675,158.26	\$2,675,158.26	100.00%	TERMINADA	1.00	PAGO	1.00	100.00%	nov-15	01-nov-15	INFRAENERGIA S.A DE C.V.
201	1537	FORTAMUN 2015	DESAZUVE DEL RIO ATOYACENTRE GUARDERIA DEL ORI Y LIMITES DE SAN LUCAS ATOYATENCO	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	1,300	DGOP-DOP-015-RAM03315	\$900,000.00	\$900,000.00	100.00%	TERMINADA	22415.47	M2	22,415.47	100.00%	ago-15	10-ago-15	PAUL LOPEZ ANGLIO
202	1538	FORTAMUN 2015	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA LIBERTAD ANTORCHETA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	COLONIA ANTORCHETA	SAN MARTIN TEXMELUCAN	200	01 DGOP-DOP-022-RAM03315	\$1,618,126.13	\$1,618,126.13	100.00%	TERMINADA	740.42	M2	740.42	100.00%	dic-15	21-dic-15	MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ
203	1539	FORTAMUN 2015	APORTACION MODALIDAD 2.1 PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DE SAN MARTIN TEXMELUCAN UBICADO EN EL PRIMER CUADRANTE DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN SEGUNDA ETAPA	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN		CONVENIO	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	100.00%	TERMINADA	1.00	PAGO	1.00	100.00%	oct-15	01-oct-15	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
204	1530	FORTAMUN 2015	CONSTRUCCION DE BANCA PARA CANCHA DE FUTBOL DE PASTO NATURAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE ALTO RENDIMIENTO BUCENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	76,633	DGOP-DOP-017-RAM03315	\$78,193.28	\$78,193.28	100.00%	TERMINADA	30.00	M2	30.00	100.00%	oct-15	08-oct-15	ELIUT MORALES HERNANDEZ
205	1532	FORTAMUN 2015	BACHEO EN LA CARRETERA MUNICIPAL 2015	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	76,633	DOP-016-RAM03315	\$200,195.92	\$200,195.92	100.00%	TERMINADA	117.23	M3	117.23	100.00%	oct-15	19-oct-15	YAVE PAVIMENTOS S.A. DE C.V.
206	16302	FORTAMUN 2015	APORTACION AL PROGRAMA PESO A PESO A NIVEL BASICO 2015	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	660	CONVENIO	\$383,508.93	\$383,508.93	100.00%	TERMINADA	1.00	APORTACION	1.00	100.00%	ene-16	01-ene-16	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
207	16303	FORTAMUN 2015	APORTACION PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HERALDICO DE LA CALLE MAXIMINO Y AV. LA CANCHA ENTRE CALLE CABEZERA Y BACHILLERATO TEGALZINGO LOC. SAN BUENAVENTURA TEGALZINGO	SAN BUENAVENTURA TEGALZINGO	SAN BUENAVENTURA TEGALZINGO	700	CONVENIO	\$48,741.07	\$48,741.07	100.00%	TERMINADA	1.00	APORTACION	1.00	100.00%	may-14	01-may-16	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
208	16307	FORTAMUN 2015	APORTACION MODALIDAD 2.1 PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE SAN MARTIN TEXMELUCAN UBICADO EN EL PRIMER CUADRANTE DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN TERCERA ETAPA	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	150	CONVENIO	\$2,381,463.42	\$2,381,463.42	100.00%	TERMINADA	1.00	APORTACION	1.00	100.00%	abr-16	01-abr-16	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
209	15501	FORTAMUN 2015	CURSO DE PREPARACION DE ALIMENTOS (CERTIFICADOS)	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	40.00	HASMT DGOP-DOP-HABITAT-00115	\$75,638.00	\$75,638.00	100.00%	TERMINADA	2.00	CURSOS	2.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
210	15502	FORTAMUN 2015	CURSO DE ELABORACION DE MUEBLES (CERTIFICADO)	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	15.00	HASMT DGOP-DOP-HABITAT-00215	\$40,444.00	\$40,444.00	100.00%	TERMINADA	1.00	CURSO	1.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
211	15503	FORTAMUN 2015	TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE BASQUETBOL)	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	20.00	HASMT DGOP-DOP-HABITAT-00315	\$17,100.00	\$17,100.00	100.00%	TERMINADA	1.00	TALLER	1.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
212	15504	FORTAMUN 2015	ENLACE HABITAT EN CDC (1 PROMOTOR COMUNITARIO)	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	2.00	HASMT DGOP-DOP-HABITAT-00315	\$25,200.00	\$25,200.00	100.00%	TERMINADA	1.00	ESTIMULO EH ESTIMULO PC	1.00	100.00%	oct-15	19-oct-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
213	15505	FORTAMUN 2015	CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITE DE CONTROL SOCIA Y UN PROMOTOR COMUNITARIO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	15.00	HASMT DGOP-DOP-HABITAT-00815	\$10,600.00	\$10,600.00	100.00%	TERMINADA	2.00	COMITE-ESTIMULO PC	2.00	100.00%	oct-15	19-oct-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
214	15506	FORTAMUN 2015	CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITE COMUNITARIO Y UN PROMOTOR COMUNITARIO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	16.00	HASMT DGOP-DOP-HABITAT-00915	\$8,800.00	\$8,800.00	100.00%	TERMINADA	1.00	COMITE-ESTIMULO PC	1.00	100.00%	oct-15	19-oct-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
215	15507	FORTAMUN 2015	ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	1.00	HASMT DGOP-DOP-HABITAT-04015	\$8,800.00	\$8,800.00	100.00%	TERMINADA	1.00	ESTIMULO	1.00	100.00%	oct-15	19-oct-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
216	15508	FORTAMUN 2015	CURSO DE ESTILISMO Y BIENESTAR PERSONAL (CERTIFICADO)	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	15.00	HASMT DGOP-DOP-HABITAT-00415	\$28,969.00	\$28,969.00	100.00%	TERMINADA	1.00	CURSO	1.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
217	15509	FORTAMUN 2015	CURSO DE CONFECCION DE ROPA ALTA COSTURA (CERTIFICADO)	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	15.00	HASMT DGOP-DOP-HABITAT-00515	\$31,469.00	\$31,469.00	100.00%	TERMINADA	1.00	CURSO	1.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
218	15510	FORTAMUN 2015	TALLER DE EQUIDAD DE GENERO EN MATERIA DE DERECHO DE LAS MUJERES: "PORQUE ELLOS SI Y NOSOTRAS NO"(ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE ZUMBA)	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	15.00	HASMT DGOP-DOP-HABITAT-00615	\$14,050.00	\$14,050.00	100.00%	TERMINADA	1.00	TALLER	1.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
219	15511	FORTAMUN 2015	TALLER EN MATERIA DE DERECHOS CIUDADANOS (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA EN FUTBOL) DENOMINADO TU ¿COMO DISCRIMINAS?	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	15.00	HASMT DGOP-DOP-HABITAT-00715	\$12,800.00	\$12,800.00	100.00%	TERMINADA	1.00	TALLER	1.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
220	15512	FORTAMUN 2015	TALLER EN MATERIA DE DERECHOS CIUDADANOS (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA EN FUTBOL) DENOMINADA TU ¿COMO DISCRIMINAS?	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	15.00	HASMT DGOP-DOP-HABITAT-00815	\$13,080.00	\$13,080.00	100.00%	TERMINADA	1.00	TALLER	1.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ

No.	No. DE OBRA	PROGRAMA Y TIPO DE RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	COLONIA O JUNTA AUXILIAR	BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO			ESTADO DE LA OBRA	AVANCE FÍSICO				MES DE CONTRATACION	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	CONTRATISTA	
							IMPORTE CONTRATADO Y/O CONVENIDO	IMPORTE PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% AVANCE FINANCIERO		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA A LA FECHA	% AVANCE FÍSICO				
221	15513	FORTAMUN 2015	TALLER EN MATERIA DE DERECHOS CIUDADANOS DENOMINADO DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYOR (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA EN CACHIBOL).	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	20.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-02915	\$14,110.00	\$14,110.00	100.00%	TERMINADA	1.00	TALLER	1.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
222	15514	FORTAMUN 2015	CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL Y UN PROMOTOR COMUNITARIO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	18.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-04115	\$10,600.00	\$10,600.00	100.00%	TERMINADA	2.00 1.00	COMITE-ESTIMULO PC	2.00 1.00	100.00%	oct-15	19-oct-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
223	15515	FORTAMUN 2015	CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL Y UN PROMOTOR COMUNITARIO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	18.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-04215	\$8,800.00	\$8,800.00	100.00%	TERMINADA	1.00 1.00	COMITE-ESTIMULO PC	1.00 1.00	100.00%	oct-15	19-oct-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
224	15516	FORTAMUN 2015	ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	1.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-04315	\$8,850.00	\$8,850.00	100.00%	TERMINADA	1.00	ESTIMULO PC	1.00	100.00%	oct-15	19-oct-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
225	15517	FORTAMUN 2015	CURSO DE PREPARACION DE ALIMENTOS (CERTIFICADO)	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	48.00	HASMT-OGOP-HABITAT-01915	\$93,480.00	\$93,480.00	100.00%	TERMINADA	3.00	CURSOS	3.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
226	15518	FORTAMUN 2015	CURSO DE ELABORACION DE MUEBLES (CERTIFICADO)	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	30.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-01115	\$78,388.00	\$78,388.00	100.00%	TERMINADA	2.00	CURSOS	2.00	100.00%	sep-15	17-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
227	15519	FORTAMUN 2015	CURSO DE ESTILISMO Y BIENESTAR PERSONAL (CERTIFICADO)	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	15.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-01215	\$28,969.00	\$28,969.00	100.00%	TERMINADA	1.00	CURSO	1.00	100.00%	sep-15	17-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
228	15520	FORTAMUN 2015	CURSO DE COMFECION DE ROPA ALTA COSTURA (CERTIFICADO)	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	15.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-01315	\$31,489.00	\$31,489.00	100.00%	TERMINADA	1.00	CURSO	1.00	100.00%	sep-15	17-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
229	15521	FORTAMUN 2015	CURSO DE MANUALIDADES PARA ADULTOS MAYORES	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	30.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-01415	\$34,782.00	\$34,782.00	100.00%	TERMINADA	2.00	CURSO	2.00	100.00%	sep-15	17-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
230	15522	FORTAMUN 2015	TALLER EN EQUIDAD DE GENERO EN MATERIA DE NO DISCRIMINACION E IGUALDAD PARA TODOS (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA UNO)	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	60.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-01515	\$97,850.00	\$97,850.00	100.00%	TERMINADA	4.00	TALLER	4.00	100.00%	sep-15	17-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
231	15523	FORTAMUN 2015	TALLER DE EQUIDAD DE GENERO EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS MUJERES (POR QUE ELLOS SI Y NOSOTRAS NO) (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE ZUMBA)	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	60.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-01615	\$45,600.00	\$45,600.00	100.00%	TERMINADA	2.00	TALLER	2.00	100.00%	sep-15	17-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
232	15524	FORTAMUN 2015	TALLER EN MATERIA DE DERECHOS CIUDADANOS (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA EN MUSICA) DENOMINADO VIDA DIGNA DERECHO DE TODOS	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	50.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-01715	\$41,100.00	\$41,100.00	100.00%	TERMINADA	2.00	TALLER	2.00	100.00%	sep-15	17-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
233	15525	FORTAMUN 2015	TALLER EN MATERIA DE DERECHOS CIUDADANOS (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA EN FOTOGRAFIA) DENOMINADO TU COMO DISCRIMINADO?	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	2.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-01815	\$47,260.00	\$47,260.00	100.00%	TERMINADA	3.00	TALLER	3.00	100.00%	sep-15	17-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
234	15526	FORTAMUN 2015	TALLER EN MATERIA DE DERECHOS CIUDADANOS DENOMINADO DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYOR (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA EN CACHIBOL)	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	45.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-01915	\$40,255.00	\$40,255.00	100.00%	TERMINADA	3.00	TALLER	3.00	100.00%	sep-15	17-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
235	15527	FORTAMUN 2015	CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL Y UN PROMOTOR COMUNITARIO	SAN BALTAZAR TEMACALAC	SAN BALTAZAR TEMACALAC	14.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-04415	\$8,850.00	\$8,850.00	100.00%	TERMINADA	2.00 1.00	COMITE-ESTIMULO PC	2.00 1.00	100.00%	oct-15	19-oct-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
236	15528	FORTAMUN 2015	CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL Y UN PROMOTOR COMUNITARIO	SAN BALTAZAR TEMACALAC	SAN BALTAZAR TEMACALAC	16.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-04515	\$8,850.00	\$8,850.00	100.00%	TERMINADA	2.00 1.00 1.00	COMITE-ESTIMULO PC-TALLER	2.00 1.00 1.00	100.00%	oct-15	19-oct-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
237	15529	FORTAMUN 2015	TALLER YO VALGO LA PENLA LA AUTOESTIMA Y MUSICA	SAN BALTAZAR TEMACALAC	SAN BALTAZAR TEMACALAC	60.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-02015	\$45,600.00	\$45,600.00	100.00%	TERMINADA	3.00	TALLER	3.00	100.00%	sep-15	17-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
238	15530	FORTAMUN 2015	ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS	SAN BALTAZAR TEMACALAC	SAN BALTAZAR TEMACALAC	1.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-04615	\$8,850.00	\$8,850.00	100.00%	TERMINADA	1.00	ESTIMULO PC	1.00	100.00%	oct-15	19-oct-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
239	15531	FORTAMUN 2015	TALLER EN MATERIA DE RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE FUTBOL)	SAN BALTAZAR TEMACALAC	SAN BALTAZAR TEMACALAC	60.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-02115	\$47,300.00	\$47,300.00	100.00%	TERMINADA	3.00	TALLER	3.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
240	15532	FORTAMUN 2015	TALLER EN MATERIA DE ESCUELA PARA PADRES ADOLESCENTES (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE PINTURA)	SAN BALTAZAR TEMACALAC	SAN BALTAZAR TEMACALAC	60.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-02215	\$43,200.00	\$43,200.00	100.00%	TERMINADA	3.00	TALLER	3.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	PRODUCTOS EMPRESARIALES Y CULTURALES B.J. S.A. DE C.V.
241	15533	FORTAMUN 2015	TALLER PREVENION DEL DELITO Y DANSA	SAN BALTAZAR TEMACALAC	SAN BALTAZAR TEMACALAC	60.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-02315	\$43,200.00	\$43,200.00	100.00%	TERMINADA	3.00	TALLER	3.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	PRODUCTOS EMPRESARIALES Y CULTURALES B.J. S.A. DE C.V.
242	15534	FORTAMUN 2015	TERAPIA GRUPAL EN MATERIA DE PREVENION DEL BULLYING (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE ZUMBA)	SAN BALTAZAR TEMACALAC	SAN BALTAZAR TEMACALAC	60.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-02415	\$36,791.00	\$36,791.00	100.00%	TERMINADA	3	TERAPIA GRUPAL	3.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	PRODUCTOS EMPRESARIALES Y CULTURALES B.J. S.A. DE C.V.
243	15535	FORTAMUN 2015	TERAPIA GRUPAL EN MATERIA DE PREVENION DE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE BALE)	SAN BALTAZAR TEMACALAC	SAN BALTAZAR TEMACALAC	40.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-02515	\$24,900.00	\$24,900.00	100.00%	TERMINADA	2	TERAPIA GRUPAL	2.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	PRODUCTOS EMPRESARIALES Y CULTURALES B.J. S.A. DE C.V.
244	15536	FORTAMUN 2015	LABORATORIO DE COMICS	SAN BALTAZAR TEMACALAC	SAN BALTAZAR TEMACALAC	40.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-02615	\$32,734.00	\$32,734.00	100.00%	TERMINADA	2	LABORATORIO	2.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	PRODUCTOS EMPRESARIALES Y CULTURALES B.J. S.A. DE C.V.
245	15537	FORTAMUN 2015	LABORATORIO GRUPAL DE CREACION DE LETRAS Y SONIDOS	SAN BALTAZAR TEMACALAC	SAN BALTAZAR TEMACALAC	40.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-02715	\$32,367.00	\$32,367.00	100.00%	TERMINADA	2	LABORATORIO	2.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	PRODUCTOS EMPRESARIALES Y CULTURALES B.J. S.A. DE C.V.
246	15538	FORTAMUN 2015	LABORATORIO DE RECICLAJE ARTISTICO	SAN BALTAZAR TEMACALAC	SAN BALTAZAR TEMACALAC	20.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-02815	\$16,368.00	\$16,368.00	100.00%	TERMINADA	1.00	LABORATORIO	1.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	PRODUCTOS EMPRESARIALES Y CULTURALES B.J. S.A. DE C.V.
247	15539	FORTAMUN 2015	CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL Y UN PROMOTOR COMUNITARIO	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	14.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-04715	\$8,850.00	\$8,850.00	100.00%	TERMINADA	2.00 1.00	COMITE-ESTIMULO PC	2.00 1.00	100.00%	oct-15	19-oct-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
248	15540	FORTAMUN 2015	CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITE COMUNITARIO Y UN PROMOTOR COMUNITARIO	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	16.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-04815	\$8,850.00	\$8,850.00	100.00%	TERMINADA	1.00 1.00 1.00	COMITE-ESTIMULO PC-TALLER	1.00 1.00 1.00	100.00%	oct-15	19-oct-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
249	15541	FORTAMUN 2015	ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	1.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-04915	\$8,850.00	\$8,850.00	100.00%	TERMINADA	1.00	ESTIMULO PC	1.00	100.00%	oct-15	19-oct-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
250	15542	FORTAMUN 2015	TALLER EN MATERIA DE LA AUTOESTIMA YO VALGO LA PENLA (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE MUSICA)	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	40.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-02915	\$33,800.00	\$33,800.00	100.00%	TERMINADA	3.00	TALLER	3.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ

No.	No. DE OBRA	PROGRAMA Y TIPO DE RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	COLONIA O JUNTA AUXILIAR	BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO				ESTADO DE LA OBRA	AVANCE FÍSICO				MES DE CONTRATACIÓN	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	CONTRATISTA
							NÚMERO DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATADO Y/O CONVENIDO	IMPORTE PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% AVANCE FINANCIERO		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA A LA FECHA	% AVANCE FÍSICO			
251	1543	FORTAMUN 2015	TALLER EN MATERIA DE RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE FÚTBOL)	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	45.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-03015	\$37,850.00	\$37,850.00	100.00%	TERMINADA	3.00	TALLER	3.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
252	1544	FORTAMUN 2015	TALLER EN MATERIA DE ESCUELA PARA PADRES ADOLESCENTES (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE PINTURA)	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	45.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-03115	\$32,850.00	\$32,850.00	100.00%	TERMINADA	3.00	TALLER	3.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	PRODUCTOS EMPRESARIALES Y CULTURALES B.J. S.A. DE C.V.
253	1545	FORTAMUN 2015	TALLER EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE DANZA)	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	45.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-03215	\$32,850.00	\$32,850.00	100.00%	TERMINADA	3.00	TALLER	3.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	PRODUCTOS EMPRESARIALES Y CULTURALES B.J. S.A. DE C.V.
254	1546	FORTAMUN 2015	TERAPIA GRUPAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BULLYING (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE JÓQUEI)	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	40.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-03315	\$22,750.00	\$22,750.00	100.00%	TERMINADA	2.00	TERAPIA GRUPAL	2.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	PRODUCTOS EMPRESARIALES Y CULTURALES B.J. S.A. DE C.V.
255	1547	FORTAMUN 2015	TERAPIA GRUPAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL NOVIENIO (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE BALD)	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	30.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-03415	\$12,875.00	\$12,875.00	100.00%	TERMINADA	1.00	TERAPIA GRUPAL	1.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	PRODUCTOS EMPRESARIALES Y CULTURALES B.J. S.A. DE C.V.
256	1548	FORTAMUN 2015	LABORATORIO CREACION DE COMICS	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	40.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-03515	\$33,380.00	\$33,380.00	100.00%	TERMINADA	2.00	LABORATORIO	2.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	PRODUCTOS EMPRESARIALES Y CULTURALES B.J. S.A. DE C.V.
257	1549	FORTAMUN 2015	LABORATORIO GRUPAL DE CREACION DE LETRAS Y SONIDOS	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	40.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-03615	\$32,388.00	\$32,388.00	100.00%	TERMINADA	2.00	LABORATORIO	2.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	PRODUCTOS EMPRESARIALES Y CULTURALES B.J. S.A. DE C.V.
258	1550	FORTAMUN 2015	CONSTRUCCION DE LA CALLE PRIMAVERA ENTRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS (LAS FLORES) Y CALLE XOCHCALCO.	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	525.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-0515-01	\$784,072.00	\$784,072.00	100.00%	TERMINADA	1,822.50	M2	1,822.50	100.00%	oct-15	12-oct-15	PAUL LOPEZANGULO
259	1551	FORTAMUN 2015	CONSTRUCCION DE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE XOCHCALCO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	525.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-0515-01	\$717,078.00	\$717,078.00	100.00%	TERMINADA	1,827.00	M2	1,827.00	100.00%	oct-15	12-oct-15	AYROSA SA DE CV
260	1552	FORTAMUN 2015	CONSTRUCCION DE LA CALLE NACIONAL ENTRE MISMA CALLE Y CALLE CENTRAL	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	400.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-05215-01	\$1,493,477.00	\$1,493,477.00	100.00%	TERMINADA	2,755.92	M2	2,755.92	100.00%	oct-15	12-oct-15	PAUL LOPEZANGULO
261	1553	FORTAMUN 2015	CONSTRUCCION DE LA CALLE CAMINO A CHAUTLA ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE MANANTIALES	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	522.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-05315	\$866,813.00	\$866,813.00	100.00%	TERMINADA	1,768.30	M2	1,768.30	100.00%	oct-15	19-oct-15	GRUPO CONSTRUCTOR HERMIT S.A. DE C.V.
262	1554	FORTAMUN 2015	CONSTRUCCION DE LA CALLE CAMINO REAL ENTRE CALLE FRANCISCO MADRERO Y CALLE SIN NOMBRE	SAN BALTAZAR TEMACALCAC	SAN BALTAZAR TEMACALCAC	1,000.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-05415-01	\$1,847,843.00	\$1,847,843.00	100.00%	TERMINADA	4,162.40	M2	4,162.40	100.00%	oct-15	19-oct-15	EUGENIO SALAZAR ESPEJEL
263	1555	FORTAMUN 2015	CONSTRUCCION DE LA CALLE LAS FLORES ENTRE LA CALLE PRIMAVERA Y CALLE NICOLAS BRAVO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	525.00	HASMT-OGOP-DOOP-HABITAT-05515	\$1,491,120.00	\$1,491,120.00	100.00%	TERMINADA	2,242.14	M2	2,242.14	100.00%	nov-15	16-nov-15	GRUPO CONSTRUCTORA RAVATO S.A. DE C.V.
264	16301	FORTAMUN 2016	PROYECTO MUNICIPAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PÚBLICO DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN, PUEBLA 2016	SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	141,112	CONVENIO	\$16,074,946.56	\$10,716,633.04	66.67%	EN PROCESO	1.00	PAGO		66.67%	ene-16	01-ene-16	INFENERGIA S.A. DE C.V.
265	16303	FORTAMUN 2016	APORTACION PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HERALDO DE LA CALLE MAXIMINO Y AVILA CALAMUCHO ENTRE CALLE CABEZADA Y BACHILLERITO TECALZINGO (LOS SAN BUENAVENTURA TECALZINGO)	SAN BUENAVENTURA TECALZINGO	SAN BUENAVENTURA TECALZINGO	700	CONVENIO	\$3,048,069.49	\$3,048,069.49	100.00%	TERMINADA	1.00	APORTACION	1.00	100.00%	may-14	01-abr-16	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
266	16305	FORTAMUN 2016	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN 2016	SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	141,112	ADMINISTRACION DIRECTA	\$11,053,764.05	\$4,580,962.00	41.44%	EN PROCESO	12.00	FACTURACIONES		41.44%	ene-16	01-ene-16	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
267	16306	FORTAMUN 2016	SERVICIO INTEGRAL DE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (6TO. PERIODO)	SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	141,112	ADMINISTRACION DIRECTA	\$10,800,000.00	\$5,550,000.00	51.39%	EN PROCESO	57076.96	M3	29,311.22	51.39%	ene-16	01-ene-16	RELLENOS SANitarios RESA S.A. DE C.V.
268	16307	FORTAMUN 2016	APORTACION "MODALIDAD 2.1" PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN, UBICADO EN EL PRIMER CUADRO DEL CENTRO EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN TERCERA ETAPA"	SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	150	CONVENIO	\$9,880,671.17	\$9,880,671.17	100.00%	TERMINADA	1.00	APORTACION	1.00	100.00%	abr-16	01-abr-16	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
269	16308	FORTAMUN 2016	PAGO DE DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES A OVA 2016 (SAN MARTÍN TEXMELUCÁN)	SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	141,112	CONVENIO	\$2,060,598.00	\$1,028,967.00	49.94%	EN PROCESO	1.00	PAGO		49.94%	abr-16	01-abr-16	COMISION NACIONAL DEL AGUA
270	16309	FORTAMUN 2016	APORTACION PARA EL CENESO DE HUEJOTZINGO 2016	SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	141,084	CONVENIO	\$3,983,070.95	\$2,718,149.67	70.00%	EN PROCESO	1.00	APORTACION		70.00%	mar-16	01-mar-16	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
271	16310	FORTAMUN 2016	PROGRAMA DE BACHEO 2016	SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	87,869	DOOP-DOOP-001-RAM-03316	\$1,499,865.00	\$1,499,865.00	100.00%	TERMINADA	353.76	M3	353.76	100.00%	may-16	09-may-16	YAVE PAVIMENTOS S.A. DE C.V.
272	16311	FORTAMUN 2016	APORTACION DEL CONVENIO AL FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN 2016	SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	141,084	CONVENIO	\$2,796,145.50	\$2,796,145.50	100.00%	TERMINADA	1.00	APORTACION	1.00	100.00%	may-16	01-may-16	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN
273	16313	FORTAMUN 2016	APORTACION AL "PROGRAMA DE PAQUETES ESCOLARES GRATUITOS EN APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR"	SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	17,915	CONVENIO	\$410,988.00	\$410,988.00	100.00%	TERMINADA	1.00	APORTACION	1.00	100.00%	jun-16	01-jun-16	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

No.	No. DE OBRA	PROGRAMA Y TIPO DE RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	COLONIA O JUNTA AUXILIAR	BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO			ESTADO DE LA OBRA	AVANCE FÍSICO				MES DE CONTRATACION	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	CONTRATISTA	
							IMPORTE CONTRATADO Y/O CONVENIDO	IMPORTE PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% AVANCE FINANCIERO		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA A LA FECHA	% AVANCE FÍSICO				
274	16316	FORTAMUN 2016	APORTACION AL PROGRAMA PESO A PESO NIVEL BASICO 2016	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 105, CLAVE 2107010H SAN MARTIN TEXMELUCAN, ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA ARGENTINA CLAVE 2107010K, SAN FRANCISCO TEPEYECAC, ESCUELA PRIMARIA LIC. BENTO JUAREZ CLAVE 21EPR0008H, SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN, SAN FRANCISCO TEPEYECAC	600	CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO	\$406,538.00	\$406,538.00	100.00%	TERMINADA	1.00	APORTACION	1.00	100.00%	jun-16	24 jun-16	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
275	16317	FORTAMUN 2016	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN EN BOLLWARD XICOTENCATL, ENTRE SAN DAMIAN Y 7 DE NOVIEMBRE	AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN EN BOLLWARD XICOTENCATL, ENTRE SAN DAMIAN Y 7 DE NOVIEMBRE	SAN MARTIN TEXMELUCAN	150	ADMINISTRACION DIRECTA	\$61,989.22	\$61,989.22	100.00%	EN PROCESO	94.00	ML	0.00	100.00%	jun-16	20 jun-16	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
276	14201	FOPEDEP 2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE DOROTEO ARANGO, DE LA CALLE COFRE DE PEROTE A LA CALLE GENERAL FELPE ANGELES, COLUMA QUO DE AGUA	CALLE DOROTEO ARANGO, DE LA CALLE COFRE DE PEROTE A LA CALLE GENERAL FELPE ANGELES, COLUMA QUO DE AGUA	SAN MARTIN TEXMELUCAN	321	HAST DOP-FOPEDEP-001/14	\$1,426,542.20	\$1,426,542.20	100.00%	TERMINADA	2922.80	M2	2922.80	100.00%	jun-14	21 jun-14	ANGELICA PEREZ JUAREZ
277	14202	FOPEDEP 2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE GENOVEVO DE LA O DE LA CALLE COFRE DE PEROTE A LA CALLE TECATE, COL. QUO DE AGUA	CALLE GENOVEVO DE LA O DE LA CALLE COFRE DE PEROTE A LA CALLE TECATE, COL. QUO DE AGUA	SAN MARTIN TEXMELUCAN	147	HAST DOP-FOPEDEP-002/14	\$581,471.72	\$581,471.72	100.00%	TERMINADA	1031.15	M2	1031.15	100.00%	jun-14	23 jun-14	ANGELICA PEREZ JUAREZ
278	14203	FOPEDEP 2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ENSEMANA DE LA CALLE COFRE DE PEROTE A TERRENO BALDOS, COL. QUO DE AGUA	CALLE ENSEMANA DE LA CALLE COFRE DE PEROTE A TERRENO BALDOS, COL. QUO DE AGUA	SAN MARTIN TEXMELUCAN	205	HAST DOP-FOPEDEP-003/14	\$1,044,643.52	\$1,044,643.52	100.00%	TERMINADA	1833.31	M2	1833.31	100.00%	ago-14	25 ago-14	ARISA INGENIERIA S.A. DE C.V.
279	14204	FOPEDEP 2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TABASCO DE LA CALLE CHIHUAHUA A LA CALLE SONORA	CALLE TABASCO DE LA CALLE CHIHUAHUA A LA CALLE SONORA	SAN RAFAEL TLANALAPAN	667	HASMT DOP-FOPEDEP-0041401	\$2,594,800.00	\$2,594,800.00	100.00%	TERMINADA	4483.38	M2	4483.38	100.00%	ago-14	25 ago-14	INTERLAC CASA DEL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
280	14205	FOPEDEP 2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TECATE DE LA TLUANA A GRAL. FELPE ANGELES, QUO DE AGUA	CALLE TECATE DE LA TLUANA A GRAL. FELPE ANGELES, QUO DE AGUA	SAN MARTIN TEXMELUCAN	160	HAST DOP-FOPEDEP-006/14	\$719,795.52	\$719,795.52	100.00%	TERMINADA	1274.00	M2	1274.00	100.00%	ago-14	25 ago-14	ARISA INGENIERIA S.A. DE C.V.
281	14206	FOPEDEP 2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LINDA VISTA DE LA CALLE LEONA VICARIO A LA PRIVADA SIN NOMBRE	CALLE LINDA VISTA DE LA CALLE LEONA VICARIO A LA PRIVADA SIN NOMBRE	SANTA MARIA MUYOTZINGO	222	HAST DOP-FOPEDEP-008/14	\$783,098.66	\$783,098.66	100.00%	TERMINADA	1331.77	M2	1331.77	100.00%	sep-14	15 sep-14	CONSTRUCCIONES E Y M S.A. DE C.V.
282	14207	FOPEDEP 2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE EMILIANO CARRANZA DE LA COFRE DE PEROTE A LAZARO CARDENAS, COL. QUO DE AGUA	CALLE EMILIANO CARRANZA DE LA COFRE DE PEROTE A LAZARO CARDENAS, COL. QUO DE AGUA	SAN MARTIN TEXMELUCAN	97	HAST DOP-FOPEDEP-009/14	\$469,000.00	\$469,000.00	100.00%	TERMINADA	778.40	M2	778.40	100.00%	sep-14	15 sep-14	CONSTRUCCIONES E Y M S.A. DE C.V.
283	15201	FOPADEM 2015	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NACIONAL ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE AVENIDA CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE TLANALAPAN	CALLE NACIONAL ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE AVENIDA CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	130	HASMT DOP-FOPADEM-00115	\$999,000.00	\$999,000.00	100.00%	TERMINADA	1202.25	M2	1202.25	100.00%	may-15	18 may-15	MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ
284	15202	FOPADEM 2015	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MUYOTZINGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MUYOTZINGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	200	HASMT DOP-FOPADEM-00215	\$999,000.00	\$999,000.00	100.00%	TERMINADA	1309.00	M2	1309.00	100.00%	may-15	18 may-15	INFRAESTRUCTURA MAQUINARIA Y URBANIZACION S.A. DE C.V.
285	15203	FOPADEM 2015	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA SAN ANTONIO EN LA COLONIA AMPLIACION ANTORCHETA	AVENIDA SAN ANTONIO EN LA COLONIA AMPLIACION ANTORCHETA	SAN MARTIN TEXMELUCAN	100	HAST DOP-FOPADEM-00315	\$999,000.00	\$999,000.00	100.00%	TERMINADA	1507.80	M2	1507.80	100.00%	may-15	15 may-15	PAUL LOPEZ ANGULO
286	15204	FOPADEM 2015	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO I MADERO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA MUYOTZINGO	CALLE PROLONGACION FRANCISCO I MADERO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA MUYOTZINGO	SANTA MARIA MUYOTZINGO	100	HAST DOP-FOPADEM-0041501	\$999,000.00	\$999,000.00	100.00%	TERMINADA	1510.05	M2	1510.05	100.00%	may-15	26 may-15	MARIA ISABEL MARTINEZ
287	15205	FOPADEM 2015	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OJETUMAL ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE TABASCO EN LA COMUNIDAD DE TLANALAPA.	CALLE OJETUMAL ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE TABASCO EN LA COMUNIDAD DE TLANALAPA.	SAN RAFAEL TLANALAPAN	130	HASMT DOP-FOPADEM-00515	\$999,000.00	\$999,000.00	100.00%	TERMINADA	1533.06	M2	1533.06	100.00%	may-15	26 may-15	PAUL LOPEZ ANGULO
288	15206	FOPADEM 2015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR TEMACALAC, LA CIENEGA.	CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR TEMACALAC, LA CIENEGA.	SAN BALTAZAR TEMACALAC	200	HASMT DOP-FOPADEM-00615	\$999,000.00	\$999,000.00	100.00%	TERMINADA	1026.38	M2	1026.38	100.00%	may-15	26 may-15	CONTRACTORA DOSARZAJ S.A. DE C.V.
289	15207	FOPADEM 2015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN JUAN HASTA 189M. DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO TEPEYECAC EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA.	CALLE SAN JUAN HASTA 189M. DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO TEPEYECAC EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA.	SAN MARTIN TEXMELUCAN	100	HASMT DOP-FOPADEM-00715	\$999,000.00	\$999,000.00	100.00%	TERMINADA	1301.40	M2	1301.40	100.00%	jun-15	08 jun-15	CESAR REYES GARCIA
290	15208	FOPADEM 2015	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA AV. VERACRUZ ENTRE CALLE CARRIL DE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN JUAN TLATE, COL. SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN JUAN TLATE, COL. SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN JUAN TLATE.	AV. VERACRUZ ENTRE CALLE CARRIL DE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN JUAN TLATE, COL. SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN JUAN TLATE, COL. SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN JUAN TLATE.	SAN JUAN TLATE	360	HASMT DOP-FOPADEM-00815	\$2,497,500.00	\$2,497,500.00	100.00%	TERMINADA	3600.00	M2	3600	100.00%	jun-15	08 jun-15	ANGELICA PEREZ JUAREZ

No.	No. DE OBRA	PROGRAMA Y TIPO DE RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	COLONIA O JUNTA AUXILIAR	BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO			ESTADO DE LA OBRA	AVANCE FÍSICO				MES DE CONTRATACIÓN	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	CONTRATISTA	
							NÚMERO DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATADO Y/O CONVENIDO	IMPORTE PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE		% AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA A LA FECHA				% AVANCE FÍSICO
291	1509	FOPADEM 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FELIPE ANGELES DE LA COLONIA LABASTIDA A LA CALLE MARIANO ESCOBEDO, COL. OJO DE AGUA.	CALLE FELIPE ANGELES DE LA COLONIA LABASTIDA A LA CALLE MARIANO ESCOBEDO, COL. OJO DE AGUA.	SAN MARTIN TEXMELUCAN	250	HASMT-OGOP-DOP-FOPADEM-03/15	\$1,896,100.00	\$1,896,100.00	100.00%	TERMINADA	2170.99	M2	2,170.99	100.00%	jun-15	09-jun-15	CONSTRUCCIONES E Y M S.A. DE C.V.
292	1520	FOPADEM 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA CALLE LAZARO CARDENAS A LA CALLE COPPE DE PERDIE, COL. OJO DE AGUA.	CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA CALLE LAZARO CARDENAS A LA CALLE COPPE DE PERDIE, COL. OJO DE AGUA.	SAN MARTIN TEXMELUCAN	250	HASMT-OGOP-DOP-FOPADEM-01/15	\$1,878,120.00	\$1,878,120.00	100.00%	TERMINADA	2388.76	M2	2,388.76	100.00%	jun-15	09-jun-15	CONSTRUCCIONES E Y M S.A. DE C.V.
293	1521	FOPADEM 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DE CALLE CAMINO A SAN JUAN ENTRE CALLE CABEZADA Y CALLE NIÑO PERDIE, COL. CENTRO, LOC. SAN FRANCISCO TEPEYECAC.	CALLE CAMINO A SAN JUAN ENTRE CALLE CABEZADA Y CALLE NIÑO PERDIE, COL. CENTRO, LOC. SAN FRANCISCO TEPEYECAC.	SAN FRANCISCO TEPEYECAC	300	HASMT-OGOP-DOP-FOPADEM-01/15	\$2,406,343.25	\$2,406,343.25	100.00%	TERMINADA	3129.60	M2	3,129.60	100.00%	jun-15	09-jun-15	ANGELICA PEREZ JUAREZ
294	1522	FOPADEM 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIVERA DEL CENTRO ENTRE CALLE JUAN C. BONILLA Y CALLE RIVERA DEL RIO, COL. CENTRO, LOCALIDAD SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO.	CALLE RIVERA DEL CENTRO ENTRE CALLE JUAN C. BONILLA Y CALLE RIVERA DEL RIO, COL. CENTRO, LOCALIDAD SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO.	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	200	HASMT-OGOP-DOP-FOPADEM-02/15	\$901,698.00	\$901,698.00	100.00%	TERMINADA	1079.75	M2	1,079.75	100.00%	jun-15	05-jun-15	JOSE DAVID DIAZ MORALES
295	1524	FOPADEM 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO SUR ENTRE CALLE REFORMA Y PROVIDA EMILIANO ZAPATA, COL. CENTRO, SAN LUCAS ATOYATENCIO.	CALLE EMILIANO SUR ENTRE CALLE REFORMA Y PROVIDA EMILIANO ZAPATA, COL. CENTRO, SAN LUCAS ATOYATENCIO.	SAN LUCAS ATOYATENCIO	200	HASMT-OGOP-DOP-FOPADEM-03/15	\$1,368,600.00	\$1,368,600.00	100.00%	TERMINADA	2210.33	M2	2,210.33	100.00%	jun-15	22-jun-15	YANET YAMAK SAAD
296	1525	FOPADEM 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSO ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y CALLE BERROCAL, COL. CENTRO, LOCALIDAD EL MORAL.	CALLE LUIS DONALDO COLOSO ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y CALLE BERROCAL, COL. CENTRO, LOCALIDAD EL MORAL.	EL MORAL	100	HASMT-OGOP-DOP-FOPADEM-01/15	\$1,118,880.00	\$1,118,880.00	100.00%	TERMINADA	2655.59	M2	2,655.59	100.00%	jun-15	06-jun-15	GRUPO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES EN DESARROLLO S.A. DE C.V.
297	1526	FOPADEM 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL MARTINEZ MONTES ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE ROSAS COL. CENTRO, LOCALIDAD EL MORAL.	CALLE MIGUEL MARTINEZ MONTES ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE ROSAS COL. CENTRO, LOCALIDAD EL MORAL.	EL MORAL	200	HASMT-OGOP-DOP-FOPADEM-01/15	\$1,118,880.00	\$1,118,880.00	100.00%	TERMINADA	1182.47	M2	1,182.47	100.00%	jun-15	06-jun-15	GRUPO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES EN DESARROLLO S.A. DE C.V.
298	1527	FOPADEM 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUEBLA ENTRE CALLE JUAN C. BONILLA Y CALLE TURIBIDE, COL. CENTRO, LOCALIDAD SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO.	CALLE PUEBLA ENTRE CALLE JUAN C. BONILLA Y CALLE TURIBIDE, COL. CENTRO, LOCALIDAD SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO.	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	100	HASMT-OGOP-DOP-FOPADEM-16/15	\$587,180.23	\$587,180.23	100.00%	TERMINADA	781.87	M2	781.87	100.00%	jun-15	09-jun-15	JOSE DAVID DIAZ MORALES
299	1528	FOPADEM 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE MAYO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE BRISAS, COL. CENTRO, LOC. SAN LUCAS ATOYATENCIO.	CALLE 16 DE MAYO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE BRISAS, COL. CENTRO, LOC. SAN LUCAS ATOYATENCIO.	SAN LUCAS ATOYATENCIO	100	HASMT-OGOP-DOP-FOPADEM-07/15	\$1,098,900.00	\$1,098,900.00	100.00%	TERMINADA	1240.00	M2	1,240.00	100.00%	jun-15	09-jun-15	YANET YAMAK SAAD
300	1529	FOPADEM 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, DE LA CALLE FELIPE ANGELES A LA CALLE DOROTEO ARANSO, COL. OJO DE AGUA.	CALLE LAZARO CARDENAS, DE LA CALLE FELIPE ANGELES A LA CALLE DOROTEO ARANSO, COL. OJO DE AGUA.	SAN MARTIN TEXMELUCAN	90	HASMT-OGOP-DOP-FOPADEM-01/15	\$259,740.00	\$259,740.00	100.00%	TERMINADA	320.00	M2	320.00	100.00%	jun-15	09-jun-15	CONSTRUCCIONES E Y M S.A. DE C.V.
301	1520	FOPADEM 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO CARRANZA, DE LA CALLE LABASTIDA A LA CALLE LAZARO CARDENAS, COL. OJO DE AGUA.	CALLE EMILIANO CARRANZA, DE LA CALLE LABASTIDA A LA CALLE LAZARO CARDENAS, COL. OJO DE AGUA.	SAN MARTIN TEXMELUCAN	100	HASMT-OGOP-DOP-FOPADEM-01/15	\$869,130.00	\$869,130.00	100.00%	TERMINADA	1091.32	M2	1,091.32	100.00%	jun-15	27-jun-15	CONSTRUCCIONES E Y M S.A. DE C.V.
302	1521	FOPADEM 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REFORMA, DESDE CARRETERA FEDERAL A LA CALLE MELGONDES CALIXTO ORTEG COL. CENTRO, LOCALIDAD SAN JERONIMO TIANGUISMANILCO.	CALLE REFORMA, DESDE CARRETERA FEDERAL A LA CALLE MELGONDES CALIXTO ORTEG COL. CENTRO, LOCALIDAD SAN JERONIMO TIANGUISMANILCO.	SAN JERONIMO TIANGUISMANILCO	250	HASMT-OGOP-DOP-FOPADEM-02/15	\$1,678,320.00	\$1,678,320.00	100.00%	TERMINADA	2037.49	M2	2,037.49	100.00%	jun-15	27-jun-15	GRUPO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES EN DESARROLLO S.A. DE C.V.
303	1522	FOPADEM 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE SANTA ANTA, COL. CENTRO, LOCALIDAD SAN JERONIMO TIANGUISMANILCO.	CALLE VICENTE GUERRERO, DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE SANTA ANTA, COL. CENTRO, LOCALIDAD SAN JERONIMO TIANGUISMANILCO.	SAN JERONIMO TIANGUISMANILCO	300	HASMT-OGOP-DOP-FOPADEM-02/15	\$1,118,880.00	\$1,118,880.00	100.00%	TERMINADA	1491.87	M2	1,491.87	100.00%	jun-15	27-jun-15	GRUPO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES EN DESARROLLO S.A. DE C.V.
304	1523	FOPADEM 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TEGATE DEL BOULEVARD BENTO JUAREZ A LA CALLE FELIPE ANGELES, COL. OJO DE AGUA.	CALLE TEGATE DEL BOULEVARD BENTO JUAREZ A LA CALLE FELIPE ANGELES, COL. OJO DE AGUA.	SAN MARTIN TEXMELUCAN	300	HASMT-OGOP-DOP-FOPADEM-02/15	\$2,087,910.00	\$2,087,910.00	100.00%	TERMINADA	2783.43	M2	2,783.43	100.00%	sep-15	14-sep-15	ANGELICA PEREZ JUAREZ
305	1524	FOPADEM 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PALMA ENTRE LA CALLE AV. DEL TRABAJO Y CALLE VESANA, COL. LA LOMA, LOCALIDAD SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO.	CALLE PALMA ENTRE LA CALLE AV. DEL TRABAJO Y CALLE VESANA, COL. LA LOMA, LOCALIDAD SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO.	SAN MARTIN TEXMELUCAN	100	HASMT-OGOP-DOP-FOPADEM-02/15	\$1,060,418.92	\$1,060,418.92	100.00%	TERMINADA	1320.76	M2	1,320.76	100.00%	sep-15	14-sep-15	ANGELICA PEREZ JUAREZ
306	14801	FONDE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y GRADAS DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, COLONIA LIBERTAD ANTORCHISTA.		SAN MARTIN TEXMELUCAN	200	HASMT-DOP-001-INFRADEP14	\$1,534,426.00	\$1,534,426.00	100.00%	TERMINADA	562.50	M2	562.50	100.00%	oct-14	06-oct-14	PROYECTA URBANIZACIÓN Y EDIFICACION S.A. DE C.V.
307	15213	FONDE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. SEC.FED. LEONARDO VARGAS MACHADO	SEC.FED. LEONARDO VARGAS MACHADO	SAN BALTAZAR TEMAXCALAC	200	HASMT-OGOP-DOP-INFRA DEP-001/15	\$999,412.22	\$999,412.22	100.00%	TERMINADA	532.20	M2	532.20	100.00%	jun-15	22-jun-15	GRUPO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES EN DESARROLLO S.A. DE C.V.
308	14701	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN BENTO JUAREZ	CALLE PROLONGACIÓN BENTO JUAREZ	SANTA MARIA MUYOTZINGO	270	HASMT-DOP-POR-001/14	\$2,054,475.84	\$2,054,475.84	100.00%	TERMINADA	1887.38	M2	1887.38	100.00%	sep-14	22-sep-14	GRUPO CONSTRUCTOR HERMIT S.A. DE C.V.
309	14801	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD BERNARDO PEREZ DE ANGILO (BLVD JALISCO) Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOTZINGA HASTA BARRANCA DE PESOS.	BOULEVARD BERNARDO PEREZ DE ANGILO (BLVD JALISCO) Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOTZINGA HASTA BARRANCA DE PESOS.	SAN MARTIN TEXMELUCAN	76,633	HASMT-DOP-001-CONT.ECO14	\$7,962,000.00	\$7,962,000.00	100.00%	TERMINADA	10272.25	M2	10,272.25	100.00%	nov-14	12-nov-14	CONSTRUCCIONES E Y M S.A. DE C.V.
310	14802	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS CONVENIO 5/2014	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN DE LABASTIDA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN.	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN DE LABASTIDA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN.	SAN MARTIN TEXMELUCAN	200	HASMT-DOP-002-CONT.ECO14	\$1,368,600.00	\$1,368,600.00	100.00%	TERMINADA	1.00 (967.68)	CANCHA (M2)	1.00 (967.68)	100.00%	dic-14	23-dic-14	TIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV

No.	No. de OBRA	PROGRAMA Y TIPO DE RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	COLONIA O JUNTA AUXILIAR	BENEFICIARIOS	NUMERO DE CONTRATO	AVANCE FINANCIERO			ESTADO DE LA OBRA	AVANCE FISICO				MES DE CONTRATACION	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	CONTRATISTA
								IMPORTE CONTRATADO Y/O CONVENIDO	IMPORTE PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% AVANCE FINANCIERO		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA A LA FECHA	% AVANCE FISICO			
311	14803	CONTRERAS ECONOMICAS CONVENIO S.2014	CONSTRUCCION DE FORO CULTURAL EN LA COLONIA "MULFACION ANTORCHISTA"	COLONIA "MULFACION ANTORCHISTA"	SAN MARTIN TEXMELUCAN	200	HASMT-DOP-003-KONT ECD14	\$2,968,584.85	\$2,968,584.85	100.00%	TERMINADA	1.00	CASA CULTURA (M2)	487.45	100.00%	dic-14	23-dic-15	ACABADOS ARQUITECTONICOS FRANK S.A DE C.V
312	14809	SUBSEMUN COPARTICIPACION 2014	GASTO DE OPERACION DEL ENLACE DEL SUBSEMUN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	ADMINISTRACION DIRECTA	\$60,000.00	\$60,000.00	100.00%	TERMINADA	1.00	PROGRAMA	1.00	100.00%	may-14	01-may-14	EMMA FERNANDA ENCISO TOSTADO
313	14410	SUBSEMUN COPARTICIPACION 2014	PAGO DE REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SAGARAL APOYO SUBSEMUNA ELEMENTOS DE S. P.	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	74	ADMINISTRACION DIRECTA	\$2,440,000.01	\$2,440,000.01	100.00%	TERMINADA	1.00	PROYECTO	1.00	100.00%	feb-14	15-feb-14	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN
314	15411	SUBSEMUN COPARTICIPACION 2015	GASTOS DE OPERACION	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	ADMINISTRACION DIRECTA	\$60,000.00	\$60,000.00	100.00%	TERMINADA	1.00	PROGRAMA	1.00	100.00%	abr-15	01-abr-15	EMMA FERNANDA ENCISO TOSTADO
315	15416	SUBSEMUN COPARTICIPACION 2015	APOYO EDUCATIVO (UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	113	DOO-DOP-012-SUBSEMUN15	\$1,267,418.80	\$1,267,418.80	100.00%	TERMINADA	1.00	PROGRAMA	1.00	100.00%	jun-15	10-jun-15	SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.
316	15417	SUBSEMUN COPARTICIPACION 2015	SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	No.1 DOO-DOP-013-SUBSEMUN15	\$1,133,886.65	\$1,133,886.65	100.00%	TERMINADA	1.00	PROGRAMA	1.00	100.00%	jun-15	15-jun-15	MAPFRE TEPEYAC S.A
317	14401	SUBSEMUN FEDERAL 2014	PAGO DEL CONVENIO DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	100	CONVENIO	\$395,700.00	\$395,700.00	100.00%	TERMINADA	1.00	EVALUACION	1.00	100.00%	may-14	01-may-14	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (COURTAS DE RECUPERACION)
318	14402	SUBSEMUN FEDERAL 2014	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	185	DOP-004-SUBSEMUN15	\$3,406,450.68	\$3,406,450.68	100.00%	TERMINADA	292.00	PZAS	292.00	100.00%	may-14	28-may-14	COMERCIALIZADORA GLEARS S DE RL DE CV
319	14403	SUBSEMUN FEDERAL 2014	FORMACION INICIAL EQUIVALENTE	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	90	CONVENIO	\$600,000.00	\$600,000.00	100.00%	TERMINADA	1.00	CAPACITACION	1.00	100.00%	dic-14	01-dic-14	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE
320	14404	SUBSEMUN FEDERAL 2014	TALLERES ENFOCADOS A JOVENES EN PREVENCION	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	DOP-004-SUBSEMUN15	\$750,000.00	\$750,000.00	100.00%	TERMINADA	1.00	PROGRAMA	1.00	100.00%	may-14	28-may-14	INSTITUTO MULTIDISCIPLINARIO DE CAPACITACION JURIDICO POLICIAL, PREVENCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.
321	14405	SUBSEMUN FEDERAL 2014	TALLERES PARA PREVENIR EL USO DE ALCOHOL Y DROGAS	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	DOP-002-SUBSEMUN14	\$500,000.00	\$500,000.00	100.00%	TERMINADA	1.00	PROGRAMA	1.00	100.00%	may-14	28-may-14	INSTITUTO MULTIDISCIPLINARIO DE CAPACITACION JURIDICO POLICIAL, PREVENCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.
322	14406	SUBSEMUN FEDERAL 2014	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE MOTOCICLETAS PAEA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	DOP-001-SUBSEMUN14	\$637,320.01	\$637,320.01	100.00%	TERMINADA	5.00	MOTOS	5.00	100.00%	may-14	28-may-14	MIZCO CONSULTORES S.A. DE C.V.
323	14407	SUBSEMUN FEDERAL 2014	TALLERES DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA ENVIADO A LA INEZY	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	DOP-003-SUBSEMUN14	\$750,000.00	\$750,000.00	100.00%	TERMINADA	1.00	PROGRAMA	1.00	100.00%	may-14	28-may-14	INSTITUTO MULTIDISCIPLINARIO DE CAPACITACION JURIDICO POLICIAL, PREVENCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.
324	14408	SUBSEMUN FEDERAL 2014	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA LOS ELEMENTOS POLICIALES	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	DOP-005-SUBSEMUN14	\$200,000.00	\$200,000.00	100.00%	TERMINADA	1.00	PROGRAMA	1.00	100.00%	ago-14	11-ago-14	PERISOL S.A. DE C.V.
325	14411	SUBSEMUN FEDERAL 2014	APORTACION AL CONVENIO DE PROFESIONALIZACION EN TECNICAS DE LA FURINDON POLICIAL	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	90	CONVENIO	\$241,750.00	\$241,750.00	100.00%	TERMINADA	1.00	CAPACITACION	1.00	100.00%	ago-14	01-ago-14	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (CURSOS ACADEMIA 2014)
326	14412	SUBSEMUN FEDERAL 2014	APORTACION AL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION EN MATERIA DE EVALUACION EN HABILES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS GENERALES	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	90	CONVENIO	\$31,750.00	\$31,750.00	100.00%	TERMINADA	1.00	CAPACITACION	1.00	100.00%	ago-14	01-ago-14	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (CURSOS ACADEMIA 2014)
327	14413	SUBSEMUN FEDERAL 2014	APORTACION AL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION EN MATERIA DE PROFESIONALIZACION EN SISTEMA PENAL ACUATORIO	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	90	CONVENIO	\$62,300.00	\$62,300.00	100.00%	TERMINADA	1.00	CURSO	1.00	100.00%	ago-14	01-ago-14	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (CURSOS ACADEMIA 2014)
328	14414	SUBSEMUN FEDERAL 2014	DFUSION EXTERNA DEL SERVIDO PROFESIONAL DE CARRERA	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	CONVENIO	\$89,975.00	\$89,975.00	100.00%	TERMINADA	1.00	DFUSION	1.00	100.00%	oct-14	01-oct-14	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
329	14415	SUBSEMUN FEDERAL 2014	INSTALACIONES NECESARIAS PARA LA OPERACION E INTERCONEXION A LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	DOP-011-SUBSEMUN14	\$300,000.00	\$300,000.00	100.00%	TERMINADA	1.00	MEJORAMIENTO	1.00	100.00%	oct-14	22-oct-14	GRUBERNOVA S.A. DE C.V.
330	14416	SUBSEMUN FEDERAL 2014	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ADQUISICION E INSTALACION DE RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES) REACTIVACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CONSOLIDACION DEL CENTRO DE MONITOREO MUNICIPAL	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	SM-DOP-009-SUBSEMUN14	\$1,642,402.24	\$1,642,402.24	100.00%	TERMINADA	1.00	EQUIPAMIENTO	1.00	100.00%	oct-14	23-oct-14	MIZCO CONSULTORES S.A. DE C.V.
331	14417	SUBSEMUN FEDERAL 2014	ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPO DE COMPUTO PARA INSTALACION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	SM-DOP-007-SUBSEMUN14	\$171,663.76	\$171,663.76	100.00%	TERMINADA	1.00	EQUIPAMIENTO	1.00	100.00%	oct-14	20-oct-14	NATAD S.A. DE C.V.
332	14418	SUBSEMUN FEDERAL 2014	ADQUISICION E INSTALACION DEL COMANDADOR DE VOZ IP PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	SM-DOP-008-SUBSEMUN14	\$143,260.00	\$143,260.00	100.00%	TERMINADA	1.00	EQUIPAMIENTO	1.00	100.00%	oct-14	20-oct-14	NATAD S.A. DE C.V.
333	14419	SUBSEMUN FEDERAL 2014	EVALUACION DEL DESEMPEÑO	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	120	DOP-010-SUBSEMUN14	\$15,915.69	\$15,915.69	100.00%	TERMINADA	1.00	EVALUACION	1.00	100.00%	oct-14	22-oct-14	ELIZABETH SANDOVAL ROS
334	14420	SUBSEMUN FEDERAL 2014	DFUSION INTERNA DEL SERVIDO PROFESIONAL DE CARRERA	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	120	DOP-012-SUBSEMUN14	\$16,200.00	\$16,200.00	100.00%	TERMINADA	120.00	EJEMPLARES	120.00	100.00%	dic-14	03-dic-14	COMA COMUNICACION MASIVA S.A. DE C.V.
335	15402	SUBSEMUN FEDERAL 2015	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,080	SM-DOO-DOP-002-SUBSEMUN15	\$1,915,000.00	\$1,915,000.00	100.00%	TERMINADA	12.00	UNIDADES	12.00	100.00%	may-15	04-may-15	STERN MOTOS S.A. DE C.V.
336	15403	SUBSEMUN FEDERAL 2015	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL "GRUPO TACTICO"	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	18	SM-DOO-DOP-003-SUBSEMUN15	\$410,254.62	\$410,254.62	100.00%	TERMINADA	174.00	PZAS	174	100.00%	may-15	04-may-15	WOONTER WELL S.A. DE C.V.
337	15405	SUBSEMUN FEDERAL 2015	ADQUISICION DE EQUIPO DE FIREWALLS	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	SM-DOO-DOP-005-SUBSEMUN15	\$345,674.20	\$345,674.20	100.00%	TERMINADA	1.00	EQUIPO	1.00	100.00%	may-15	04-may-15	MIZCO CONSULTORES S.A. DE C.V.
338	15406	SUBSEMUN FEDERAL 2015	ADQUISICION DE EQUIPO DE SERVIDOR DE COMPUTO	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	SM-DOO-DOP-006-SUBSEMUN15	\$98,451.24	\$98,451.24	100.00%	TERMINADA	1.00	EQUIPO	1.00	100.00%	may-15	04-may-15	WENTCH S.A. DE C.V.
339	15407	SUBSEMUN FEDERAL 2015	ADQUISICION DE EQUIPO DE TERMINAL DIGITAL PORTATIL PARA LA INSCRIPCION A LA RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION CON COBERTURA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	SM-DOO-DOP-007-SUBSEMUN15	\$281,306.96	\$281,306.96	100.00%	TERMINADA	11.00	EQUIPOS	11.00	100.00%	may-15	04-may-15	CASSIDIAN MEXICO S.A. DE C.V.
340	15408	SUBSEMUN FEDERAL 2015	FORMACION INICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL (FORMACION INICIAL ASPIRANTES)	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	90	CONVENIO	\$297,150.00	\$297,150.00	100.00%	TERMINADA	1.00	CURSO	1.00	100.00%	oct-15	01-oct-15	MUNICIPIO DE PUEBLA

No.	No. de OBRA	PROGRAMA Y TIPO DE RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	COLONIA O JUNTA AUXILIAR	BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO			ESTADO DE LA OBRA	AVANCE FÍSICO			MES DE CONTRATACIÓN	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	CONTRATISTA		
							NÚMERO DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATADO Y/O CONVENIDO	IMPORTE PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE		% AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD				CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA A LA FECHA	% AVANCE FÍSICO
341	15409	SUBSEMIN FUNDACIONAL 2016	EVALUACION DEL DESEMPEÑO	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	SM-DOO-DOP-014-SUBSEMINU15	\$1,362.00	\$1,362.00	100.00%	TERMINADA	15.00	EVALUACIONES	15.00	100.00%	jun-15	21-jun-15	GILBERTO JUAREZ DOMINGUEZ
342	15410	SUBSEMIN FUNDACIONAL 2016	EVALUACIONES DE CONTROL Y DE CONFIANZA	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112	CONVENIO	\$484,400.00	\$484,400.00	100.00%	TERMINADA	120.00	ELEMENTOS	120.00	100.00%	may-15	01-may-15	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
343	15412	SUBSEMIN FUNDACIONAL 2016	DIPLOMADO PARA MANDOS MEDICOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	3	CONVENIO	\$45,000.00	\$45,000.00	100.00%	TERMINADA	1.00	DIPLOMADO	1.00	100.00%	oct-15	01-oct-15	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
344	15413	SUBSEMIN FUNDACIONAL 2016	DIPLOMADO GRUPO DE OPERACIONES E INTERVENCIONES	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	18.00	CONVENIO	\$270,000.00	\$270,000.00	100.00%	TERMINADA	1.00	DIPLOMADO	1.00	100.00%	mar-15	01-mar-15	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
345	15414	SUBSEMIN FUNDACIONAL 2016	ENCUESTAS DE MEDICION DEL IMPACTO	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112.00	DOO-DOP-008-SUBSEMINU15	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%	TERMINADA	800.00	ENCUESTAS	800.00	100.00%	jun-15	15-jun-15	COLEGIO MEXICANO DE CIENCIAS FORENSES A.C.
346	15415	SUBSEMIN FUNDACIONAL 2016	CONTRATACION DE UN SERVIDO PROFESIONAL PARA INTERVENCION EN ESCUELAS SECUNDARIAS PUBLICAS	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	4,274.00	DOO-DOP-009-SUBSEMINU15	\$963,441.20	\$963,441.20	100.00%	TERMINADA	24.00	TALLER	24.00	100.00%	jun-15	15-jun-15	COLEGIO MEXICANO DE CIENCIAS FORENSES A.C.
347	15418	SUBSEMIN FUNDACIONAL 2016	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	129.00	DGOP-DOP-016-SUBSEMINU15	\$1,253,085.36	\$1,253,085.36	100.00%	TERMINADA	1032.00	PZAS	1032.00	100.00%	sep-15	30-sep-15	WOONTER WELL S.A DE C.V.
348	15419	SUBSEMIN FUNDACIONAL 2016	DFUSION EXTERNA DEL SERVIDO PROFESIONAL DE CARRERA	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	141,112.00	DGOP-DOP-019-SUBSEMINU15	\$25,000.00	\$25,000.00	100.00%	TERMINADA	1.00	DFUSION	1.00	100.00%	sep-15	01-sep-15	ASESORA INTEGRAL EN REDES DIGITALES S.A. DE C.V.
349	15420	SUBSEMIN FUNDACIONAL 2016	TECNICOS DE LA FUNCION POLICIAL	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	40.00	CONVENIO	\$180,000.00	\$180,000.00	100.00%	TERMINADA	140.00	ELEMENTOS	140.00	100.00%	oct-15	01-oct-15	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE
350	15421	SUBSEMIN FUNDACIONAL 2016	SISTEMA PENAL ACUSATORIO	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	3.00	CONVENIO	\$21,000.00	\$21,000.00	100.00%	TERMINADA	1.00	DIPLOMADO	1.00	100.00%	oct-15	01-oct-15	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE
351	15422	SUBSEMIN FUNDACIONAL 2016	EVALUACION DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS DE LA FUNCION POLICIAL	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	40.00	CONVENIO	\$25,000.00	\$25,000.00	100.00%	TERMINADA	1.00	EVALUACION	1.00	100.00%	oct-15	01-oct-15	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE
352	15423	SUBSEMIN FUNDACIONAL 2016	PLANTA DE EMERGENCIA	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	4,274.00	DOO-DOP-020-SUBSEMINU15	\$607,028.00	\$607,028.00	100.00%	TERMINADA	1.00	EQUIPO	1.00	100.00%	nov-15	11-nov-15	MIZCO CONSULTORES S.A. DE C.V.
353	15424	SUBSEMIN FUNDACIONAL 2016	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA TECNICA 33 DE MOVOTRONICA Y 1833. FED. ALICONDOR (SERVIDORIOS TEXMELUCAN)	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	1,000.00	ADMINISTRACION DIRECTA	\$962,855.22	\$962,855.22	100.00%	TERMINADA	2.00	ESCUELAS	2.00	100.00%	dic-15	04-dic-15	ELI CALPULALPA RAMIREZ, 88SYSTEM S.A. DE C.V., GRUPO COMERCIAL MIRA S.A. DE C.V., COMERCIALIZADORA ET S.A. DE C.V. Y CARMEN ESTELA GONZALEZ
354	15425	SUBSEMIN FUNDACIONAL 2016	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL "DOS PICKUP DOBLE CABINA 2016"	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	86,472.00	DOO-DOP-017-SUBSEMINU15	\$901,470.00	\$901,470.00	100.00%	TERMINADA	2.00	VEHICULOS	2.00	100.00%	oct-15	23-oct-15	PEREGRINA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.
355	15426	SUBSEMIN FUNDACIONAL 2016	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE TRES VEHICULOS "JETTA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL"	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	86,472.00	DOO-DOP-018-SUBSEMINU15	\$918,610.28	\$918,610.28	100.00%	TERMINADA	3.00	VEHICULOS	3.00	100.00%	oct-15	23-oct-15	OPTIMA ANGELOPOLIS S.A. DE C.V.
356	15427	SUBSEMIN FUNDACIONAL 2016	EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL "DOS PICKUP DOBLE CABINA 2016"	SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	86,472.00	DOO-DOP-019-SUBSEMINU15	\$197,650.00	\$197,650.00	100.00%	TERMINADA	2.00	EQUIPAMIENTO	2.00	100.00%	oct-15	28-oct-15	WENTCH S.A. DE C.V.
357	14901	HABITAT 2014	ENLACE HABITAT (2 PROMOTORES COMUNITARIOS)	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	3.00	HASM T OOP-HABITAT-001/14	\$43,500.00	\$43,500.00	100.00%	TERMINADA	3.00	ESTIMULOS	3.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SERGIO ESPINO DIAZ, ARMANDO DAVID TREJO SANCHEZ, SEPYTECA S.C.
358	14902	HABITAT 2014	TALLERES DE ROLES SOCIALES, NO DISCRIMINACION Y ALTERNATIVAS ECONOMICAS Y LABORALES PARA LA MUJER COMO UNA FORMA DE EMPODERAMIENTO EN EL ODC	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	60.00	HASM T OOP-HABITAT-002/14	\$48,900.00	\$48,900.00	100.00%	TERMINADA	2.00	TALLER	2.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SEPYTECA S.C.
359	14903	HABITAT 2014	CURSOS CERTIFICADO DE CAPACITACION EN COCINA NUTRITIVA, PROTEINAS ALTERNATIVAS Y FORMULACIONES DE TIAS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	60.00	HASM T OOP-HABITAT-003/14	\$96,000.00	\$96,000.00	100.00%	TERMINADA	4.00	CURSO	4.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SERADM CAP S.A. DE C.V.
360	14904	HABITAT 2014	SABRIERIA Y ALTA COSTURA	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	60.00	HASM T OOP-HABITAT-004/14	\$82,500.00	\$82,500.00	100.00%	TERMINADA	3.00	CURSOS	3.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SERADM CAP S.A. DE C.V.
361	14905	HABITAT 2014	CURSOS CERTIFICADO DE CAPACITACION EN ESTETICA DE UNGUERAS Y FORMACION DE NEGOCIOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	30.00	HASM T OOP-HABITAT-005/14	\$54,815.00	\$54,815.00	100.00%	TERMINADA	2.00	CURSOS	2.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SERADM CAP S.A. DE C.V.
362	14906	HABITAT 2014	CURSO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA EN PROGRAMACION, HERRAMIENTAS DE DISEÑO EN COMPUTACION Y FORMACION DE MICRO EMPRESAS	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	40.00	HASM T OOP-HABITAT-006/14	\$57,980.00	\$57,980.00	100.00%	TERMINADA	2.00	CURSOS	2.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SERADM CAP S.A. DE C.V.
363	14907	HABITAT 2014	CURSOS DE CAPACITACION DE APLICACIONES DE TECNICAS PARA LA INSTALACION DE TECHOS VERDE EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	40.00	HASM T OOP-HABITAT-007/14	\$48,900.00	\$48,900.00	100.00%	TERMINADA	2.00	TALLER	2.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SERADM CAP S.A. DE C.V.
364	14908	HABITAT 2014	TALLER DE ESCUELA PARA PADRES	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	150.00	HASM T OOP-HABITAT-008/14	\$109,755.00	\$109,755.00	100.00%	TERMINADA	10.00	TALLER	10.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SEPYTECA S.C.
365	14909	HABITAT 2014	CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	17.00	ADMINISTRACION DIRECTA	\$13,200.00	\$13,200.00	100.00%	TERMINADA	1.00	ESTIMULO	1.00	100.00%	sep-14	01-sep-14	JOSE ALFREDO ROSENDO ORTIGA, SEPYTECA S.C.
366	14910	HABITAT 2014	CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACIONES DE COMITES COMUNITARIOS	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	16.00	ADMINISTRACION DIRECTA	\$20,800.00	\$20,800.00	100.00%	TERMINADA	1.00	ESTIMULO	1.00	100.00%	sep-14	01-sep-14	PEDRO SOLIS LUCAS, SEPYTECA S.C.
367	14911	HABITAT 2014	TALLER PARA LA INSTALACION MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE HUERTOS (PROMOTOR COMUNITARIO)	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	35.00	HASM T OOP-HABITAT-011/14	\$70,735.00	\$70,735.00	100.00%	TERMINADA	3.00	TALLER	3.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SERADM CAP S.A. DE C.V., CARLOS SIERRA GUTIERREZ
368	14912	HABITAT 2014	TALLERES PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE PAREJA EN JUVENES EN INSTITUCIONES DE EDUCACIONES BASICA Y MEDIA SUPERIOR	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	75.00	HASM T OOP-HABITAT-012/14	\$60,830.00	\$60,830.00	100.00%	TERMINADA	3.00	TALLER	3.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SEPYTECA S.C.
369	14913	HABITAT 2014	PROMOCION DE LA ECUIDAD DE GENERO EN EL AMBITO LABORAL	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	70.00	HASM T OOP-HABITAT-013/14	\$54,360.00	\$54,360.00	100.00%	TERMINADA	2.00	TALLER	2.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SEPYTECA S.C.

No.	No. DE OBRA	PROGRAMA Y TIPO DE RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	COLONIA O JUNTA AUXILIAR	BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO				ESTADO DE LA OBRA	AVANCE FÍSICO				MES DE CONTRATACION	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	CONTRATISTA
							NÚMERO DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATADO Y/O CONVENIDO	IMPORTE PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% AVANCE FINANCIERO		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA A LA FECHA	% AVANCE FÍSICO			
370	14514	HABITAT 2014	ESTÍMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	2.00	ADMINISTRACION DIRECTA	\$23,400.00	\$23,400.00	100.00%	TERMINADA	2.00	ESTÍMULOS	2.00	100.00%	sep-14	01-sep-14	JOSE ANGEL SARMIENTO LOPEZ LUIS ENRIQUE JUAREZ MENDOZA, SEPYTECA S.C.
371	14515	HABITAT 2014	TALLERES DE CAPACITACION PARA LA PREVENCIÓN Y PROFILAXIS DE CÁNCER CERVICOUTERINO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	150.00	HASMT OOP-HABITAT-019/14	\$101,455.00	\$101,455.00	100.00%	TERMINADA	5.00	TALLER	5.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SEPYTECA S.C.
372	14516	HABITAT 2014	TALLER PARA LA REGULARIZACIÓN Y APOYO EN TAREAS PARA NIÑOS Y JOVENES	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	60.00	HASMT OOP-HABITAT-019/14	\$55,195.50	\$55,195.50	100.00%	TERMINADA	2.00	TALLER	2.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SEPYTECA S.C.
373	14517	HABITAT 2014	TALLER PARA LA INSTALACION MANTENIMIENTO Y QUEDADO DE HUERTOS (PROMOTOR COMUNITARIO)	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	35.00	HASMT OOP-HABITAT-011/14	\$70,735.00	\$70,735.00	100.00%	TERMINADA	1.00	TALLER	1.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SER ADM CAP S.A DE C.V. YENY PEREZ CORTEZ
374	14518	HABITAT 2014	TALLERES EN PRO DE BIENESTAR FAMILIAR Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL D.C.C	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	30.00	HASMT OOP-HABITAT-019/14	\$25,000.00	\$25,000.00	100.00%	TERMINADA	2.00	TALLER	2.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SER ADM CAP S.A DE C.V.
375	14519	HABITAT 2014	TALLERES DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GENERO Y GRUPOS VULNERABLES EN JOVENES Y NIÑOS	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	60.00	HASMT OOP-HABITAT-019/14	\$48,055.00	\$48,055.00	100.00%	TERMINADA	2.00	TALLER	2.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SER ADM CAP S.A DE C.V.
376	14520	HABITAT 2014	CURSOS DE CAPACITACION EN DISEÑO Y ELABORACION DE MUEBLES EN MADERA (CERTIFICADO)	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	45.00	HASMT OOP-HABITAT-020/14	\$115,200.00	\$115,200.00	100.00%	TERMINADA	3.00	CURSO	3.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SER ADM CAP S.A DE C.V.
377	14521	HABITAT 2014	TALLERES DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS, BASTONES Y ANDADERAS)	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	77.00	HASMT OOP-HABITAT-021/14	\$25,914.00	\$25,914.00	100.00%	TERMINADA	1.00	TALLER	1.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SER ADM CAP S.A DE C.V.
378	14522	HABITAT 2014	PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACION LIBERTAD DE EXPRESIONES Y AUTOCUMPLE EN POLIGONO HABITAT 2112/14	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	90.00	HASMT OOP-HABITAT-022/14	\$75,798.00	\$75,798.00	100.00%	TERMINADA	3.00	TALLER	3.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SER ADM CAP S.A DE C.V.
379	14523	HABITAT 2014	CURSOS DE CERTIFICACION DE CAPACITACION EN COCINA NUTRITIVA, PROYECTOS ALTERNATIVOS Y FORMULACION DE DEBATES EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	45.00	HASMT OOP-HABITAT-023/14	\$92,180.00	\$92,180.00	100.00%	TERMINADA	3.00	CURSO	3.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SER ADM CAP S.A DE C.V.
380	14524	HABITAT 2014	ESTÍMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	2.00	ADMINISTRACION DIRECTA	\$24,000.00	\$24,000.00	100.00%	TERMINADA	2.00	ESTÍMULOS	2.00	100.00%	sep-14	01-sep-14	ANA YADRA ARROLLO PINEDA, ARMANDO OLAYO LOPEZ, SEPYTECA S.C.
381	14525	HABITAT 2014	ESTÍMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	2.00	ADMINISTRACION DIRECTA	\$12,675.00	\$12,675.00	100.00%	TERMINADA	1.00	ESTÍMULO	1.00	100.00%	sep-14	01-sep-14	ANA KAREN AGUILAR SUAREZ, ALEJANDRO FLORES PEREZ, SEPYTECA S.C.
382	14526	HABITAT 2014	CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION A COMITE COMUNITARIO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	16.00	ADMINISTRACION DIRECTA	\$31,230.00	\$31,230.00	100.00%	TERMINADA	1.00	ESTÍMULO	1.00	100.00%	sep-14	01-sep-14	MARIBEL REYES VILLALOBOS, SEPYTECA S.C.
383	14527	HABITAT 2014	CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION A COMITE COMUNITARIO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	16.00	HASMT OOP-HABITAT-020/14	\$4,300.00	\$4,300.00	100.00%	TERMINADA	1.00	LOTE	1.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SEPYTECA S.C.
384	14528	HABITAT 2014	TALLER PARA LA PREVENCIÓN DE LAS CONDUCTAS VIOLENTAS DE JOVENES EN SITUACION DE RESGSO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	120.00	HASMT OOP-HABITAT-023/14	\$64,055.00	\$64,055.00	100.00%	TERMINADA	5.00	TALLER	5.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SEPYTECA S.C.
385	14529	HABITAT 2014	ESTÍMULOS A PROMOTOR COMUNITARIO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	2.00	ADMINISTRACION DIRECTA	\$23,900.00	\$23,900.00	100.00%	TERMINADA	2.00	ESTÍMULOS	2.00	100.00%	sep-14	01-sep-14	SEPYTECA S.C. MARIA TIBURCIO DANTE PEREZ, OSCAR MORALES LAZCANO
386	14530	HABITAT 2014	ESTÍMULOS A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	2.00	ADMINISTRACION DIRECTA	\$11,800.00	\$11,800.00	100.00%	TERMINADA	2.00	ESTÍMULOS	2.00	100.00%	sep-14	01-sep-14	PATRICIA DE ANGEL AGUILAR, ANNA VILLAGOMEZ PANTECATL, SEPYTECA S.C.
387	14531	HABITAT 2014	ELABORACION DE DIAGNOSTICO PARA MONITOREO, EVALUACION Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO Y GRUPOS VULNERABLES EN JOVENES Y NIÑOS	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	200.00	HASMT OOP-HABITAT-031/14	\$25,000.00	\$25,000.00	100.00%	TERMINADA	1.00	DOCUMENTO	1.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	CRECIMIENTO VISIBLE A.C.
388	14532	HABITAT 2014	ELABORACION DE DIAGNOSTICO PARA MONITOREO Y EVALUACION DE LA VIOLENCIA DE GENEROS Y GRUPOS VULNERABLES	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	150.00	HASMT OOP-HABITAT-032/14	\$15,351.00	\$15,351.00	100.00%	TERMINADA	1.00	DOCUMENTOS	1.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	CRECIMIENTO VISIBLE A.C.
389	14533	HABITAT 2014	CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION A COMITES COMUNITARIOS PARA LA VERIFICACION DE INTERVENCIONES PREVENTIVAS	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	15.00	HASMT OOP-HABITAT-033/14	\$7,000.00	\$7,000.00	100.00%	TERMINADA	0.00	0	0.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SEPYTECA S.C.
390	14534	HABITAT 2014	CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE CONTROLADORAS SOCIALES PARA LA VIF	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	30.00	HASMT OOP-HABITAT-034/14	\$8,300.00	\$8,300.00	100.00%	TERMINADA	0.00	0	0.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SEPYTECA S.C.
391	14535	HABITAT 2014	CURSOS DE CARPINTERIA PARA ALEJAR A LOS JOVENES DEL PANDILLERISMO (CERTIFICADO)	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	100.00	HASMT OOP-HABITAT-035/14	\$140,420.00	\$140,420.00	100.00%	TERMINADA	4.00	CURSO	4.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SER ADM CAP S.A DE C.V.
392	14536	HABITAT 2014	ESTÍMULOS A PROMOTOR COMUNITARIO	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	2.00	ADMINISTRACION DIRECTA	\$17,600.00	\$17,600.00	100.00%	TERMINADA	2.00	ESTÍMULOS	2.00	100.00%	sep-14	01-sep-14	CARLOS ENRIQUE MORALES LAZCANO, ISAIS GUERRA DE LEON, SEPYTECA S.C.
393	14537	HABITAT 2014	ESTÍMULOS A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	2.00	ADMINISTRACION DIRECTA	\$6,400.00	\$6,400.00	100.00%	TERMINADA	2.00	ESTÍMULOS	2.00	100.00%	sep-14	01-sep-14	CORINA ZARET APARICIO, JIMENEZ MASSEL JUAREZ SANCHEZ, SEPYTECA S.C.
394	14538	HABITAT 2014	TALLERES PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL ABUSO Y LA VIOLENCIA EN LOS JOVENES	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	160.00	HASMT OOP-HABITAT-038/14	\$93,980.00	\$93,980.00	100.00%	TERMINADA	5.00	TALLER	5.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SEPYTECA S.C.
395	14539	HABITAT 2014	TALLER PARA LA PREVENCIÓN DE LAS CONDUCTAS VIOLENTAS DE JOVENES EN SITUACION DE RESGSO	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	120.00	HASMT OOP-HABITAT-039/14	\$75,514.00	\$75,514.00	100.00%	TERMINADA	6.00	TALLER	6.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SEPYTECA S.C.
396	14540	HABITAT 2014	TALLER PARA LA PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACION DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA Y TALLER COMPLEMENTARIO DE DEPORTES INDIVIDUALES COMO ACONDICIONAMIENTO FÍSICO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	75.00	HASMT OOP-HABITAT-040/14	\$62,525.50	\$62,525.50	100.00%	TERMINADA	5.00	TALLER	5.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SEPYTECA S.C.
397	14541	HABITAT 2014	CONSTRUCCION DE LA CALLE XOCHCALCO	CALLE XOCHCALCO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	742.00	HASMT OOP-HABITAT-044/14	\$2,226,898.00	\$2,226,898.00	100.00%	TERMINADA	5998.90	M2	5998.90	100.00%	nov-14	12-nov-14	PAUL LOPEZ ANGULO
398	14542	HABITAT 2014	CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	17.00	ADMINISTRACION DIRECTA	\$19,500.00	\$19,500.00	100.00%	TERMINADA	1.00	ESTÍMULO	1.00	100.00%	sep-14	01-sep-14	MARIA LETICIA LUJAS CARREON, SEPYTECA S.C.

No.	No. DE OBRA	PROGRAMA Y TIPO DE RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION	COLONIA O JUNTA AUXILIAR	BENEFICIARIOS	NUMERO DE CONTRATO	AVANCE FINANCIERO			ESTADO DE LA OBRA	AVANCE FISICO				MES DE CONTRATACION	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	CONTRATISTA
								IMPORTE CONTRATADO Y/O CONVENIDO	IMPORTE PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% AVANCE FINANCIERO		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA A LA FECHA	% AVANCE FISICO			
399	1543	HABITAT 2014	CONFORMACION CAPACITACION OPERACION COMITE COMUNITARIO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	15.00	HASMT OOP-HABITAT-043/14	\$7,000.00	\$7,000.00	100.00%	TERMINADA	1.00	COMITE	1.00	100.00%	oct-14	27-oct-14	SEPYTECA S.C.
400	1544	HABITAT 2014	TALLER PARA LA PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA Y TALLER DE ZAMA	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	90.00	HASMT OOP-HABITAT-043/14	\$72,115.00	\$72,115.00	100.00%	TERMINADA	6.00	TALLERES	6.00	100.00%	nov-14	12-nov-14	SEPYTECA S.C.
401	1545	HABITAT 2014	CONSTRUCCION DE CALLE OAXACA	CALLE OAXACA	SAN RAFAEL TLANALAPAN	270.00	HASMT OOP-HABITAT-043/14	\$696,990.00	\$696,990.00	100.00%	TERMINADA	1600.00	M2	1600.00	100.00%	nov-14	17-nov-14	CONSTRUCTORA SALVA S.A. DE C.V.
402	1546	HABITAT 2014	CONSTRUCCION DE LA CALLE 10 DE MAYO (PAVIMENTO CON CONCRETO HERRILLADO)	CALLE 10 DE MAYO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	221.00	HASMT OOP-HABITAT-043/14	\$662,685.00	\$662,685.00	100.00%	TERMINADA	1067.97	M2	1067.97	100.00%	nov-14	17-nov-14	GRUPO RAYATO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
403	1547	HABITAT 2014	AMPLIACION DEL C.D.C. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	410.00	HASMT OOP-HABITAT-043/14	\$7,229,956.00	\$7,229,956.00	100.00%	TERMINADA	498.84	M2	498.84	100.00%	nov-14	17-nov-14	UGUAR COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.
404	1548	HABITAT 2014	HABILITACION DEL C.D.C. DIF TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	54.00	HASMT OOP-HABITAT-043/14	\$163,373.00	\$163,373.00	100.00%	TERMINADA	0.00	0	0.00	100.00%	nov-14	15-nov-14	UGUAR COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.
405	1549	HABITAT 2014	ADECUACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CDC DIF TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	4.00	HASMT OOP-HABITAT-043/14	\$10,675.00	\$10,675.00	100.00%	TERMINADA	498.84	M2	498.84	100.00%	dic-14	15-dic-14	UGUAR COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.
406	1490	HABITAT 2014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSSO ENTRE CAMINO A CHAULTA Y CAMINO A ATOTONILCO	CALLE LUIS DONALDO COLOSSO ENTRE CAMINO A CHAULTA Y CAMINO A ATOTONILCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	67.00	HASMT OOP-HABITAT-052/14	\$200,000.00	\$200,000.00	100.00%	TERMINADA	1446.00	ML	1446.00	100.00%	dic-14	15-dic-14	SERGE SANCHEZ DIAZ
407	1491	HABITAT 2014	EQUIPAMIENTO DEL CDC TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	66.00	HASMT OOP-HABITAT-051/14	\$165,750.00	\$165,750.00	100.00%	TERMINADA	1.00	LOTE	1.00	100.00%	dic-14	15-dic-14	OPERADORA CORPORATIVO MDC SA DE CV
408	1492	HABITAT 2014	EQUIPAMIENTO DEL CDC TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	29.00	HASMT OOP-HABITAT-052/14	\$67,500.00	\$67,500.00	100.00%	TERMINADA	1.00	LOTE	1.00	100.00%	dic-14	15-dic-14	OPERADORA CORPORATIVO MDC SA DE CV
409	1501	HABITAT 2015	CURSO DE PREPARACION DE ALIMENTOS (CERTIFICADO)	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	40.00	HASMT OOGOP-DOO-HABITAT-001/15	\$75,638.00	\$75,638.00	100.00%	TERMINADA	2.00	CURSOS	2.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
410	1502	HABITAT 2015	CURSO DE ELABORACION DE MUEBLES (CERTIFICADO)	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	15.00	HASMT OOGOP-DOO-HABITAT-002/15	\$40,444.00	\$40,444.00	100.00%	TERMINADA	1.00	CURSO	1.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
411	1503	HABITAT 2015	TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE BASKETBALL)	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	20.00	HASMT OOGOP-DOO-HABITAT-003/15	\$17,100.00	\$17,100.00	100.00%	TERMINADA	1.00	TALLER	1.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
412	1504	HABITAT 2015	ENLACE HABITAT EN CDC (1 PROMOTOR COMUNITARIO)	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	2.00	HASMT OOGOP-DOO-HABITAT-003/15	\$25,200.00	\$25,200.00	100.00%	TERMINADA	1.00 1.00	ESTIMULO EN ESTIMULO PC	1.00 1.00	100.00%	oct-15	19-oct-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
413	1505	HABITAT 2015	CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL Y UN PROMOTOR COMUNITARIO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	15.00	HASMT OOGOP-DOO-HABITAT-038/15	\$10,600.00	\$10,600.00	100.00%	TERMINADA	2.00 1.00	COMITE ESTIMULO PC	2.00 1.00	100.00%	oct-15	19-oct-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
414	1506	HABITAT 2015	CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITE COMUNITARIO Y UN PROMOTOR COMUNITARIO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	16.00	HASMT OOGOP-DOO-HABITAT-039/15	\$8,850.00	\$8,850.00	100.00%	TERMINADA	1.00 1.00	COMITE ESTIMULO PC	1.00 1.00	100.00%	oct-15	19-oct-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
415	1507	HABITAT 2015	ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	1.00	HASMT OOGOP-DOO-HABITAT-040/15	\$8,850.00	\$8,850.00	100.00%	TERMINADA	1.00	ESTIMULO	1.00	100.00%	oct-15	19-oct-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
416	1508	HABITAT 2015	CURSO DE ESTILISMO Y BIENESTAR PERSONAL (CERTIFICADO)	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	15.00	HASMT OOGOP-DOO-HABITAT-004/15	\$28,969.00	\$28,969.00	100.00%	TERMINADA	1.00	CURSO	1.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
417	1509	HABITAT 2015	CURSO DE CONFECCION DE ROPA ALTA COSTURA (CERTIFICADO)	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	15.00	HASMT OOGOP-DOO-HABITAT-005/15	\$31,469.00	\$31,469.00	100.00%	TERMINADA	1.00	CURSO	1.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
418	1510	HABITAT 2015	TALLER DE EQUIDAD DE GENERO EN MATERIA DE DERECHO DE LAS MUJERES ¿PORQUE ELLOS SI Y NOSOTRAS NO? (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE ZUMBA)	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	15.00	HASMT OOGOP-DOO-HABITAT-006/15	\$14,000.00	\$14,000.00	100.00%	TERMINADA	1.00	TALLER	1.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
419	1511	HABITAT 2015	TALLER EN MATERIA DE DERECHOS CIUDADANOS (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA EN FUTBOL) DENOMINADO TU ¿COMO DISCRIMINAS?	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	15.00	HASMT OOGOP-DOO-HABITAT-007/15	\$12,800.00	\$12,800.00	100.00%	TERMINADA	1.00	TALLER	1.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
420	1512	HABITAT 2015	TALLER EN MATERIA DE DERECHOS CIUDADANOS (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA EN FUTBOL) DENOMINADO TU ¿COMO DISCRIMINAS?	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	15.00	HASMT OOGOP-DOO-HABITAT-008/15	\$13,080.00	\$13,080.00	100.00%	TERMINADA	1.00	TALLER	1.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
421	1513	HABITAT 2015	TALLER EN MATERIA DE DERECHOS CIUDADANOS DENOMINADO DERECHOS OL ALTO MAYOR (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA EN GACHIBELA)	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	20.00	HASMT OOGOP-DOO-HABITAT-009/15	\$14,110.00	\$14,110.00	100.00%	TERMINADA	1.00	TALLER	1.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
422	1514	HABITAT 2015	CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL Y UN PROMOTOR COMUNITARIO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	16.00	HASMT OOGOP-DOO-HABITAT-041/15	\$10,600.00	\$10,600.00	100.00%	TERMINADA	2.00 1.00	COMITE ESTIMULO PC	2.00 1.00	100.00%	oct-15	19-oct-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
423	1515	HABITAT 2015	CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL Y UN PROMOTOR COMUNITARIO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	16.00	HASMT OOGOP-DOO-HABITAT-042/15	\$8,850.00	\$8,850.00	100.00%	TERMINADA	1.00 1.00	COMITE ESTIMULO PC	1.00 1.00	100.00%	oct-15	19-oct-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
424	1516	HABITAT 2015	ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	1.00	HASMT OOGOP-DOO-HABITAT-043/15	\$8,850.00	\$8,850.00	100.00%	TERMINADA	1.00	ESTIMULO PC	1.00	100.00%	oct-15	19-oct-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
425	1517	HABITAT 2015	CURSO DE PREPARACION DE ALIMENTOS (CERTIFICADO)	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	45.00	HASMT OOGOP-DOO-HABITAT-010/15	\$93,488.00	\$93,488.00	100.00%	TERMINADA	3.00	CURSOS	3.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
426	1518	HABITAT 2015	CURSO DE ELABORACION DE MUEBLES (CERTIFICADO)	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	30.00	HASMT OOGOP-DOO-HABITAT-011/15	\$78,388.00	\$78,388.00	100.00%	TERMINADA	2.00	CURSO	2.00	100.00%	sep-15	17-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
427	1519	HABITAT 2015	CURSO DE ESTILISMO Y BIENESTAR PERSONAL (CERTIFICADO)	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	15.00	HASMT OOGOP-DOO-HABITAT-012/15	\$28,969.00	\$28,969.00	100.00%	TERMINADA	1.00	CURSO	1.00	100.00%	sep-15	17-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
428	1520	HABITAT 2015	CURSO DE CONFECCION DE ROPA ALTA COSTURA (CERTIFICADO)	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	15.00	HASMT OOGOP-DOO-HABITAT-013/15	\$31,469.00	\$31,469.00	100.00%	TERMINADA	1.00	CURSO	1.00	100.00%	sep-15	17-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
429	1521	HABITAT 2015	CURSO DE MANUALES PARA ADULTOS MAYORES	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	30.00	HASMT OOGOP-DOO-HABITAT-014/15	\$34,782.00	\$34,782.00	100.00%	TERMINADA	2.00	CURSO	2.00	100.00%	sep-15	17-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ

No.	No. DE OBRA	PROGRAMA Y TIPO DE RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	COLONIA O JUNTA AUXILIAR	BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO			ESTADO DE LA OBRA	AVANCE FÍSICO				MES DE CONTRATACIÓN	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	CONTRATISTA	
							IMPORTE CONTRATADO Y/O CONVENIDO	IMPORTE PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% AVANCE FINANCIERO		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA A LA FECHA	% AVANCE FÍSICO				
430	1552	HABITAT 2015	TALLER EN EIGUAD DE GENERO EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIONE IGUALDAD PARA TODOS (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DANZA)	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	60.00	HASMT-OGOP-DOO-HABITAT-01915	\$97,860.00	\$97,860.00	100.00%	TERMINADA	4.00	TALLER	4.00	100.00%	sep-15	17-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
431	1553	HABITAT 2015	TALLER DE EIGUAD DE GENERO EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS MUJERES (PON QUE ELLOS SI Y NOSOTRAS NO) (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE ZUMBA)	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	60.00	HASMT-OGOP-DOO-HABITAT-01915	\$45,600.00	\$45,600.00	100.00%	TERMINADA	2.00	TALLER	2.00	100.00%	sep-15	17-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
432	1554	HABITAT 2015	TALLER EN MATERIA DE DERECHOS CIUDADANOS (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA EN FUTBOL) DENOMINADO VIDA DIGNA DERECHO DE TODOS	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	50.00	HASMT-OGOP-DOO-HABITAT-01915	\$41,100.00	\$41,100.00	100.00%	TERMINADA	2.00	TALLER	2.00	100.00%	sep-15	17-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
433	1525	HABITAT 2015	TALLER EN MATERIA DE DERECHOS CIUDADANOS (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA EN FUTBOL) DENOMINADO TU COMO DISCRIMINAS?	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	2.00	HASMT-OGOP-DOO-HABITAT-01915	\$47,260.00	\$47,260.00	100.00%	TERMINADA	3.00	TALLER	3.00	100.00%	sep-15	17-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
434	1556	HABITAT 2015	TALLER EN MATERIA DE DERECHOS CIUDADANOS (DENOMINADO DERECHOS DEL ADULTO MAYOR (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA EN CACHABEL)	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	46.00	HASMT-OGOP-DOO-HABITAT-01915	\$40,295.00	\$40,295.00	100.00%	TERMINADA	3.00	TALLER	3.00	100.00%	sep-15	17-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
435	1527	HABITAT 2015	CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL Y UN PROMOTOR COMUNITARIO	SAN BALTAZAR TEMACALCAC	SAN BALTAZAR TEMACALCAC	14.00	HASMT-OGOP-DOO-HABITAT-04415	\$8,860.00	\$8,860.00	100.00%	TERMINADA	2.00 1.00	COMITE- ESTIMULO PC	2.00 1.00	100.00%	oct-15	19-oct-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
436	1528	HABITAT 2015	CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL Y UN PROMOTOR COMUNITARIO	SAN BALTAZAR TEMACALCAC	SAN BALTAZAR TEMACALCAC	16.00	HASMT-OGOP-DOO-HABITAT-04515	\$8,860.00	\$8,860.00	100.00%	TERMINADA	2.00 1.00 1.00	COMITE- ESTIMULO PC- TALLER	2.00 1.00 1.00	100.00%	oct-15	19-oct-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
437	1529	HABITAT 2015	TALLER YO VALGO LA PENA LA AUTOESTIMA Y MUSICA	SAN BALTAZAR TEMACALCAC	SAN BALTAZAR TEMACALCAC	60.00	HASMT-OGOP-DOO-HABITAT-02015	\$45,600.00	\$45,600.00	100.00%	TERMINADA	3.00	TALLER	3.00	100.00%	sep-15	17-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
438	1530	HABITAT 2015	ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS	SAN BALTAZAR TEMACALCAC	SAN BALTAZAR TEMACALCAC	1.00	HASMT-OGOP-DOO-HABITAT-04615	\$8,860.00	\$8,860.00	100.00%	TERMINADA	1.00	ESTIMULO PC	1.00	100.00%	oct-15	19-oct-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
439	1531	HABITAT 2015	TALLER EN MATERIA DE RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE FUTBOL)	SAN BALTAZAR TEMACALCAC	SAN BALTAZAR TEMACALCAC	60.00	HASMT-OGOP-DOO-HABITAT-02115	\$47,300.00	\$47,300.00	100.00%	TERMINADA	3.00	TALLER	3.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
440	1532	HABITAT 2015	TALLER EN MATERIA DE ESCUELA PARA PADRES ADOLESCENTES (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE PINTURA)	SAN BALTAZAR TEMACALCAC	SAN BALTAZAR TEMACALCAC	60.00	HASMT-OGOP-DOO-HABITAT-02215	\$43,200.00	\$43,200.00	100.00%	TERMINADA	3.00	TALLER	3.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	PRODUCTOS EMPRESARIALES Y CULTURALES B.J. S.A. DE C.V.
441	1533	HABITAT 2015	TALLER PREVENION DEL DELITO Y DANZA	SAN BALTAZAR TEMACALCAC	SAN BALTAZAR TEMACALCAC	60.00	HASMT-OGOP-DOO-HABITAT-02315	\$43,200.00	\$43,200.00	100.00%	TERMINADA	3.00	TALLER	3.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	PRODUCTOS EMPRESARIALES Y CULTURALES B.J. S.A. DE C.V.
442	1534	HABITAT 2015	TERAPIA GRUPAL EN MATERIA DE PREVENION DEL BULLYING (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE ZUMBA)	SAN BALTAZAR TEMACALCAC	SAN BALTAZAR TEMACALCAC	60.00	HASMT-OGOP-DOO-HABITAT-02415	\$36,791.00	\$36,791.00	100.00%	TERMINADA	3	TERAPIA GRUPAL	3.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	PRODUCTOS EMPRESARIALES Y CULTURALES B.J. S.A. DE C.V.
443	1535	HABITAT 2015	TERAPIA GRUPAL EN MATERIA DE PREVENION DE LA VIOLENCIA EN EL NOVAJOSO (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE BALE)	SAN BALTAZAR TEMACALCAC	SAN BALTAZAR TEMACALCAC	40.00	HASMT-OGOP-DOO-HABITAT-02515	\$24,900.00	\$24,900.00	100.00%	TERMINADA	2	TERAPIA GRUPAL	2.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	PRODUCTOS EMPRESARIALES Y CULTURALES B.J. S.A. DE C.V.
444	1536	HABITAT 2015	LABORATORIO DE COMICS	SAN BALTAZAR TEMACALCAC	SAN BALTAZAR TEMACALCAC	40.00	HASMT-OGOP-DOO-HABITAT-02615	\$32,734.00	\$32,734.00	100.00%	TERMINADA	2	LABORATORIO	2.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	PRODUCTOS EMPRESARIALES Y CULTURALES B.J. S.A. DE C.V.
445	1537	HABITAT 2015	LABORATORIO GRUPAL DE CREACION DE LETRAS Y SONIDOS	SAN BALTAZAR TEMACALCAC	SAN BALTAZAR TEMACALCAC	40.00	HASMT-OGOP-DOO-HABITAT-02715	\$32,367.00	\$32,367.00	100.00%	TERMINADA	2	LABORATORIO	2.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	PRODUCTOS EMPRESARIALES Y CULTURALES B.J. S.A. DE C.V.
446	1538	HABITAT 2015	LABORATORIO DE RECICLAJE ARTISTICO	SAN BALTAZAR TEMACALCAC	SAN BALTAZAR TEMACALCAC	20.00	HASMT-OGOP-DOO-HABITAT-02815	\$16,368.00	\$16,368.00	100.00%	TERMINADA	1.00	LABORATORIO	1.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	PRODUCTOS EMPRESARIALES Y CULTURALES B.J. S.A. DE C.V.
447	1539	HABITAT 2015	CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL Y UN PROMOTOR COMUNITARIO	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	14.00	HASMT-OGOP-DOO-HABITAT-06115	\$8,860.00	\$8,860.00	100.00%	TERMINADA	2.00 1.00	COMITE- ESTIMULO PC	2.00 1.00	100.00%	oct-15	19-oct-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
448	1540	HABITAT 2015	CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITE COMUNITARIO Y UN PROMOTOR COMUNITARIO	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	16.00	HASMT-OGOP-DOO-HABITAT-04915	\$8,860.00	\$8,860.00	100.00%	TERMINADA	1.00 1.00 1.00	COMITE ESTIMULO PC TALLER	1.00 1.00 1.00	100.00%	oct-15	19-oct-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
449	1541	HABITAT 2015	ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	1.00	HASMT-OGOP-DOO-HABITAT-04915	\$8,860.00	\$8,860.00	100.00%	TERMINADA	1.00	ESTIMULO PC	1.00	100.00%	oct-15	19-oct-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
450	1542	HABITAT 2015	TALLER EN MATERIA DE LA AUTOESTIMA: YO VALGO LA PENA (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE MUSICA)	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	40.00	HASMT-OGOP-DOO-HABITAT-02915	\$33,860.00	\$33,860.00	100.00%	TERMINADA	3.00	TALLER	3.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
451	1543	HABITAT 2015	TALLER EN MATERIA DE RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE FUTBOL)	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	46.00	HASMT-OGOP-DOO-HABITAT-03015	\$37,860.00	\$37,860.00	100.00%	TERMINADA	3.00	TALLER	3.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	MARIA HEYESSEL HERRERA GUTIERREZ
452	1544	HABITAT 2015	TALLER EN MATERIA DE ESCUELA PARA PADRES ADOLESCENTES (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE PINTURA)	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	40.00	HASMT-OGOP-DOO-HABITAT-03115	\$32,860.00	\$32,860.00	100.00%	TERMINADA	3.00	TALLER	3.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	PRODUCTOS EMPRESARIALES Y CULTURALES B.J. S.A. DE C.V.
453	1545	HABITAT 2015	TALLER EN MATERIA DE PREVENION DEL DELITO (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE DANZA)	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	40.00	HASMT-OGOP-DOO-HABITAT-03215	\$32,860.00	\$32,860.00	100.00%	TERMINADA	3.00	TALLER	3.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	PRODUCTOS EMPRESARIALES Y CULTURALES B.J. S.A. DE C.V.
454	1546	HABITAT 2015	TERAPIA GRUPAL EN MATERIA DE PREVENION DEL BULLYING (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE ZUMBA)	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	40.00	HASMT-OGOP-DOO-HABITAT-03315	\$22,790.00	\$22,790.00	100.00%	TERMINADA	2.00	TERAPIA GRUPAL	2.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	PRODUCTOS EMPRESARIALES Y CULTURALES B.J. S.A. DE C.V.
455	1547	HABITAT 2015	TERAPIA GRUPAL EN MATERIA DE PREVENION DE LA VIOLENCIA EN EL NOVAJOSO (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE BALE)	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	20.00	HASMT-OGOP-DOO-HABITAT-03415	\$12,875.00	\$12,875.00	100.00%	TERMINADA	1.00	TERAPIA GRUPAL	1.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	PRODUCTOS EMPRESARIALES Y CULTURALES B.J. S.A. DE C.V.
456	1548	HABITAT 2015	LABORATORIO CREACION DE COMICS	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	40.00	HASMT-OGOP-DOO-HABITAT-03515	\$33,390.00	\$33,390.00	100.00%	TERMINADA	2.00	LABORATORIO	2.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	PRODUCTOS EMPRESARIALES Y CULTURALES B.J. S.A. DE C.V.
457	1549	HABITAT 2015	LABORATORIO GRUPAL DE CREACION DE LETRAS Y SONIDOS	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	40.00	HASMT-OGOP-DOO-HABITAT-03615	\$32,368.00	\$32,368.00	100.00%	TERMINADA	2.00	LABORATORIO	2.00	100.00%	sep-15	07-sep-15	PRODUCTOS EMPRESARIALES Y CULTURALES B.J. S.A. DE C.V.
458	1550	HABITAT 2015	CONSTRUCCION DE LA CALLE PRIMAVIERA ENTRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE XOCOMCALCO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	525.00	HASMT-OGOP-DOO-HABITAT-05115-01	\$784,072.00	\$784,072.00	100.00%	TERMINADA	1,822.92	M2	1,822.92	100.00%	oct-15	12-oct-15	PAUL LOPEZANGULO
459	1551	HABITAT 2015	CONSTRUCCION DE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE XOCOMCALCO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	525.00	HASMT-OGOP-DOO-HABITAT-05015-01	\$717,078.00	\$717,078.00	100.00%	TERMINADA	1,827.00	M2	1,827.00	100.00%	oct-15	12-oct-15	AYROSA SA DE CV
460	1552	HABITAT 2015	CONSTRUCCION DE LA CALLE NACIONAL ENTRE MISMA CALLE Y CALLE CENTRAL	SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	400.00	HASMT-OGOP-DOO-HABITAT-05215-01	\$1,493,477.00	\$1,493,477.00	100.00%	TERMINADA	2,765.92	M2	2,755.92	100.00%	oct-15	12-oct-15	PAUL LOPEZANGULO

No.	No. DE OBRA	PROGRAMA Y TIPO DE RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	COLONIA O JUNTA AUXILIAR	BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO			ESTADO DE LA OBRA	AVANCE FÍSICO			MES DE CONTRATACION	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	CONTRATISTA		
							NUMERO DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATADO Y/O CONVENIDO	IMPORTE PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE		% AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD				CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA A LA FECHA	% AVANCE FÍSICO
401	15563	HABITAT 2015	CONSTRUCCION DE LA CALLE CAMINO A CHAULTA ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE MANANTIALES	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	522.00	HASMT-DOOP-DOOP-HABITAT-05315	\$966,813.00	\$966,813.00	100.00%	TERMINADA	1,768.30	M2	1,768.30	100.00%	oct-15	19-oct-15	GRUPO CONSTRUCTORA HERMIT S.A. DE C.V.
402	15564	HABITAT 2015	CONSTRUCCION DE LA CALLE CAMINO REAL ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SIN NOMBRE	SAN BALTAZAR TEMACALAC	SAN BALTAZAR TEMACALAC	1,000.00	HASMT-DOOP-DOOP-HABITAT-05415-01	\$1,847,843.00	\$1,847,843.00	100.00%	TERMINADA	4,162.40	M2	4,162.40	100.00%	oct-15	19-oct-15	EUGENIO SALAZAR ESPEJEL
403	15565	HABITAT 2015	CONSTRUCCION DE LA CALLE LAS FLORES ENTRE LA CALLE PRIMAVERA Y CALLE NICOLAS BRAVO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	SANTA MARIA MOYOTZINGO	520.00	HASMT-DOOP-DOOP-HABITAT-05515	\$1,491,120.00	\$1,491,120.00	100.00%	TERMINADA	2,242.14	M2	2,242.14	100.00%	nov-15	16-nov-15	GRUPO CONSTRUCTORA RAVATO S.A. DE C.V.

ULTIMA ACTUALIZACION: 10 DE AGOSTO DE 2016

RESPONSABLE DE LA INFORMACION: ING. EDUARDO VELAZQUEZ DIAZ

RESPONSABLE DE LA PUBLICACION

AREA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FUNCIONARIO RESPONSABLE: ARO, BENJAMIN GARCIA NOE

AREA: LINDAD DE TRANSPARENCIA

FUNCIONARIO RESPONSABLE: